

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR Haarlem

INGEKOMEN - 6 DEC. 2017

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

mw. W. Straatsma

mw H. Engelsman

BEL/RO

Telefoonnummer 0620879350

straatsmaw@noord-holland.nl

1 | 2

Betreft: Verlenging uitvoeringsperiode projecten programma Kust op Kracht Tranche 1

Geachte leden,

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons college ter kennis: Verlenging uitvoeringsperiode projecten programma Kust op Kracht Tranche 1.

Verzenddatum

- 6 DEC. 2017

Kenmerk

1008858/1014832

Uw kenmerk

Achtergrond

Naar aanleiding van ons besluit op 31 januari 2012 om het programma Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels te starten, hebben wij met de gemeente Bergen, gemeente Schagen, Landschap Noord-Holland en Natuurmonumenten in een samenwerkingsovereenkomst Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels (SOK RK, ondertekend 12 juli 2012) afgesproken dat zij gezamenlijk projecten in de kuststreek tussen Camperduin en Groote Keeten realiseren, genaamd Tranche 1. Doel is om natuur, recreatie en toerisme in de streek te verbeteren en beter tot hun recht te laten komen. Onze bijdrage voor Tranche 1 is beschikbaar gesteld door uw Staten bij de voordracht 25.2012. In deze voordracht is de einddatum van het programma Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels gesteld op eind 2017 gereed. In de bijlage van de betreffende voordracht, met projectomschrijvingen voor het beschikbaar stellen van de TWIN-H reserve, is als uitvoeringsperiode 2012 - 2017 opgenomen. Daarmee is de einddatum van het programma Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels Tranche 1 op 31 december 2017 gezet.

Aanleiding

Voor 23 van de 44 projecten is deze uitvoeringsperiode te kort (zie bijlage voor een overzicht van de projecten en de status). Binnen de 23 projecten wordt onderscheid gemaakt tussen drie projecten in de gemeente Schagen (Petten) en de overige projecten binnen de gemeente Schagen, gemeente Bergen en Natuurmonumenten:

- Voor de volgende drie projecten in Petten:

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Telefoon (023) 514 3143

Fax (023) 514 3030

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

- P2: Rechtstreekse verbinding tussen dorpsplein en strand;
- P3: Parkeervoorzieningen;
- P7: Ontmoetingsplein.

heeft het Zijper Landschap in 2016 bezwaar aangetekend tegen aanpassing van bestemmingsplan "Kustzone Petten". De Raad van State heeft hier een voorlopige voorziening voor opgesteld. In het kader van het programma Aanpak Stikstof 2015 - 2021 zijn door de Raad van State prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof. Deze procedure kan 1,5 tot 2 jaar duren. Voor de drie projecten is voorgesteld de einddatum van de uitvoeringsperiode te verplaatsen naar 31 december 2020.

- Overige projecten: De oorzaken van de opgelopen vertraging van de projecten lopen sterk uiteen. Voor deze projecten is voorgesteld de einddatum te verplaatsen naar 31 december 2018, tevens de einddatum van Tranche 2 van het programma Kust op Kracht.

Besluiten Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

We hebben dan ook besloten om:

1. De uitvoeringsperiode van het programma Kust op Kracht Tranche 1 te verlengen voor de drie nog niet gerealiseerde projecten in Petten (gemeente Schagen):
 - a. P2: Rechtstreekse verbinding tussen dorpsplein en strand;
 - b. P3: Parkeervoorzieningen;
 - c. P7: Ontmoetingsplein.door de einddatum van 31 december 2017 uit te stellen naar 31 december 2020.
2. De uitvoeringsperiode van het programma Kust op Kracht Tranche 1 te verlengen voor de overige 19 nog niet gerealiseerde projecten door de einddatum van 31 december 2017 uit te stellen naar 31 december 2018.


We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,


provinciesecretaris

R.M. Bergkamp

voorzitter


J.W. Remkes

1 bijlage(n)

- Bijlage Overzicht projecten Kust op Kracht Tranche 1