



Provincie Noord-Holland

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

dhr. R. Visser

BU/INFRA

Telefoonnummer +31235145095

visserr@noord-holland.nl

INGEKOMEN - 5 JULI 2018

1 | 2

Verzenddatum

- 5 JULI 2018

Kenmerk

1095467 / 1095559

Uw kenmerk

Betreft: Scheidsrechterlijk eindvonnis Wilhelminasluis

Geachte leden,

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de actieve informatieplicht) informeren wij u over het scheidsrechterlijk eindvonnis in het geschil tussen Heijmans INFRA B.V. en de Provincie Noord-Holland dat op 20 juni 2018 is gewezen door de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Eindvonnis

In haar eindvonnis heeft de Raad bepaald dat Heijmans recht heeft op 65 weken bouwtijdverlenging om het project af te bouwen, wat overeenkomt met de verwachting die wij hadden. Daarnaast heeft Heijmans recht op € 8 miljoen aan extra vergoeding om de kolkvariant (in een duurder ontwerp) te realiseren. Heijmans claimde in het geschil € 28 miljoen. Eerder kende de Raad aan de provincie reeds het recht toe om een boete te innen van € 2,7 miljoen. Tevens heeft de Raad besloten dat wij het recht hebben om enige reeds gemaakte kosten met betrekking tot de te realiseren variant in aftrek mogen brengen. In de risicoparagraaf ter onderbouwing van het weerstandsvermogen is een bedrag van € 8 miljoen opgenomen met een kans van optreden van 25%.

Historie

In deze zaak die in december 2015 door Heijmans aanhangig is gemaakt werd € 28 miljoen geclaimd aan meerkosten wegens een vertraagde omgevingsvergunning, noodzakelijk funderingsherstel aan monumentale bebouwing op de Oostkade van de sluis en het maken van een nieuw ontwerp voor de sluis kolk en de daarmee gepaard gaande verdragingskosten.

In oktober 2017 heeft de raad een eindvonnis gewezen voor wat betreft fundatieherstel en omgevingsvergunning. De hierdoor veroorzaakte vertragingen komen niet voor rekening van de Provincie en de ontstane vertraging betekent dat de maximale boete van € 2,7 miljoen op Heijmans mag worden verhaald.

Voor het ontwerp van de kolk werd een tussenvonnis gewezen. De raad schaaft dit onder een onvoorzienbare omstandigheid cf. artikel 44 UAVGC, waar beide partijen geen schuld dragen maar het risico wel bij opdrachtgever ligt. Arbiters stelden daarbij dat Heijmans recht heeft op kostenvergoeding en termijn verlenging gemoeid met de (duurdere) uitvoering van het ontwerp van de sluis kolk. Daartoe moest Heijmans

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk nummer 34362354
Btw nummer NL.0010.03.124.B.08

bij nadere akte de omvang van de kosten onderbouwen. Vervolgens kreeg de provincie gelegenheid daarop te reageren en is in op 17 april 2018 een nieuwe zittingsdag geweest.

Vervolg


Het eindvonnis moet nog nader worden bestudeerd, waarbij de mogelijkheid tot hoger beroep wordt afgewogen. In beginsel opteren wij voor het beëindigen van de arbitrage en daarmee voor het op zo kort mogelijke termijn hervatten van het werk. Een en ander is uiteraard afhankelijk van nader overleg met Heijmans, ook over de bepaling van de exacte hoogte van de extra vergoeding op grond van het vonnis. Het vonnis wordt naar verwachting 3 juli 2018 geanonimiseerd gepubliceerd op de website van de raad van Arbitrage van de bouw. Wij bereiden met Heijmans zo mogelijk gezamenlijke maar tenminste afgestemde communicatie voor. Zodra daarover meer helderheid is, zullen wij uw Staten nader informeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris
R.M. Bergkamp



voorzitter
J.W. Remkes

Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid van het college dat met dit onderwerp is belast

Kopie aan College van B&W Zaanstad