

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

dhr. A.D. Akkies

BU/INFRA

Telefoonnummer 06 3169 0582

akkiesa@noord-holland.nl

INGEKOMEN 13 SEP. 2018

1 | 2

Verzenddatum

Betreft: Stand van zaken Leeghwaterbrug

13 SEP. 2018

Kenmerk

1124077/1124076

Geachte leden,

Ter uitvoering van artikel 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de actieve informatieplicht) informeren wij u over het volgende:

Uw kenmerk

De bouw van de Leeghwaterbrug in Alkmaar (N242) stagneert. De gemeente Alkmaar heeft op 15 mei 2018 een bouwstop afgekondigd. Hierover hebben wij u al eerder op 2 augustus 2018 geïnformeerd. Graag informeren wij u met deze brief over de stand van zaken en de maatregelen die inmiddels zijn genomen.

Na het escalatieoverleg van 19 juli 2018 tussen de provincie en de aannemer zijn er afspraken gemaakt over het vervolgtraject. Kern van de afspraken is dat de aannemer op basis van een herstelplan inclusief planning aantoont dat hij de bouw van de brug met een beheerst proces tot een goed einde brengt.

Inmiddels is de projectleiding bij de aannemer gewijzigd en de organisatie uitgebreid. Tegelijkertijd is de provincie intensiever bij de voorbereiding betrokken om de kwaliteit van het werk van de aannemer te monitoren en waar nodig bij te sturen. Sinds 12 augustus 2018 is er één dag in de week een 'shared office' georganiseerd, waarin medewerkers van de provincie hun kennis en kunde delen om gezamenlijk voortgang van inhoud van ontwerp en aanpak te bevorderen. De inzet is vooral gericht op het opheffen van de bouwstop.

De samenwerking in de shared office betekent niet dat de risico's uit het contract veranderen.

Het herstelplan inclusief planning is conform afspraak 31 augustus 2018 aangeleverd. De aannemer heeft op 4 september het plan op directionniveau toegelicht. Het herstelplan wordt nog aangescherpt, maar is voor ons van voldoende kwaliteit om door te gaan. De planning is het

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk nummer 34362354
Btw nummer NL.0010.03.124.B.08

meest kritisch en kent twee belangrijke data. De herstart van het werk en de ingebruikname van de nieuwe brug.

Volgens de nieuwe planning kan de brug half september 2019 weer in gebruik genomen worden. De aannemer gaat uit van een bouwtijd van minder dan een jaar. Dat is voor een project van deze omvang en complexiteit realistisch. Tegelijkertijd betekent dit in vergelijking met de eerder gecommuniceerde datum van maart 2019 een vertraging van een half jaar. In de planning is een risicobuffer opgenomen om tegenvallers (zoals niet werkbare dagen in de winter) op te kunnen vangen.

Het kritieke pad van de planning wordt bepaald door de datum dat weer gestart kan worden met werken. Om te kunnen starten moet de bouwstop zijn opgeheven. De vereiste documenten worden momenteel door de aannemer opgesteld om ingediend te worden bij de gemeente Alkmaar (het bevoegd gezag). Om zowel kwaliteit als voortgang te borgen is met de gemeente Alkmaar afgesproken dat de documenten pas aan hen worden aangeleverd als de provincie deze heeft goedgekeurd.

Volgens planning worden in de week van 8 oktober a.s. de boorstellungen geplaatst om in de week van 15 oktober a.s. te kunnen starten met het aanbrengen van de fundering.

Als blijkt dat de bouwstop er niet op tijd af gaat, ontstaat een nieuwe situatie.

Zodra meer bekend is, zullen wij u daarover informeren.


Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris

R.M. Bergkamp



voorzitter

J.W. Remkes

Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid van het college dat met dit onderwerp is belast.