



Provincie Noord-Holland

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

dhr. R. Visser

BU/INFRA

Telefoonnummer +31 235145095
visserr@noord-holland.nl

INGEKOMEN 31 OKT. 2018

1 | 3

**Betreft: Overeenstemming met Heijmans inzake het project
Wilhelminasluis**

Verzenddatum

31 OKT. 2018

Kenmerk

1141449/1141719

Geachte leden,

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de actieve informatieplicht) informeren wij u over de uitkomst van ons overleg met Heijmans, opdrachtnemer voor het vernieuwen van de Wilhelminasluis te Zaandam.

Uw kenmerk

Aannemer Heijmans is na het stilleggen van het werk in 2015 een arbitrageprocedure gestart. In haar eindvonnis van 20 juni 2018 heeft de Raad van Arbitrage bepaald dat als gevolg van een onvoorziene omstandigheid, Heijmans recht heeft op een extra vergoeding om de sluiskolk in een duurder ontwerp te realiseren. In het eindvonnis is bepaald dat de constructie van het gemaal en de westelijke sluiskolkwand onvoorzien anders is dan door Partijen verondersteld. Bij een eerder tussenvonnis heeft de Raad de provincie de maximale verdragingsboete toegewezen en ook andere geschilpunten in het voordeel van de provincie beslecht, zoals eerder aan u per brief (Kenmerk 1095467/1095559) gemeld.

Het eindvonnis noopt ons om nadere afspraken te maken over de kosten, uitvoering en opleverdatum van het werk. Op 18 oktober 2018 is overeenstemming bereikt tussen de provincie en Heijmans. De afspraken hebben wij vastgelegd in een Memorandum of Understanding. Deze zal nog nader worden uitgewerkt in een vaststellingsovereenkomst.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

We hebben gezamenlijk aanvullende beheersmaatregelen op de onvoorziene omstandigheid uitgewerkt. Enerzijds door een aanvullende technische maatregel. Anderzijds door als provincie garant te staan voor mogelijke schade aan het naastgelegen gemaal en de westelijke sluiskolkwand, die normaliter door de CAR-verzekering zou zijn gedekt maar nu buiten de dekking van de polis valt. Daarnaast is een incentive

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk nummer 34362354
Btw nummer NL.0010.03.124.B.08

opgenomen op de nieuw overeengekomen datum van ingebruikname van het werk, omdat het inpassen van de weg- en vaarwegstremming een grote impact heeft op de omgeving en aansluitende projecten en de maximale boete wegens vertraging al bereikt was. Wij brengen bij de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst de totale kostenconsequenties voor het project in beeld en zullen deze bij de actualisatie van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur voor u inzichtelijk maken.

Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, eerste lid, sub c, en tweede lid, sub b en sub g, van de Wet openbaarheid van bestuur, hebben wij in onze vergadering van 30 oktober 2018 geheimhouding opgelegd op het Memorandum of Understanding (MoU) met Heijmans inzake de Wilhelminasluis. Het memorandum ligt voor uw Staten geheim ter inzage bij de Statengriffie.

In dit geval wegen de financiële en economische belangen van de provincie en van Heijmans zwaarder dan het algemene belang van openbaarheid. Wij beroepen ons daarom op artikel 10, tweede lid, sub b, van de Wob.

Het Memorandum of Understanding bevat het resultaat van uitvoerige onderhandelingen, waarbij de gemaakte afspraken zorgvuldig dienen te worden vastgelegd in de op te stellen vaststellingsovereenkomst.

Gelet op de afspraken die zijn gemaakt over de op te stellen overeenkomst weegt in dit specifieke geval het belang van geheimhouding zwaarder dan het belang van openbaarheid. Het is wenselijk dat de geheimhouding voortduurt totdat de vaststellingsovereenkomst openbaar wordt gemaakt.

Op grond van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet dienen Provinciale Staten deze geheimhouding te bekrachtigen in hun eerstvolgende vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht.



Met deze overeenkomst sluiten we een periode van onzekerheid af en zullen de fysieke werkzaamheden aan de Wilhelminasluis vanaf 11 februari 2019 worden hervat. Het project is dan eind 2020 afgerond.

De financiële consequenties van deze overeenkomst zullen wij uw Staten voorleggen op 4 februari 2019, waarna de nog overeen te komen vaststellingsovereenkomst definitief in werking treedt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

plv.

provinciesecretaris

H.J. Schartman

voorzitter

J.W. Remkes