



Provincie Noord-Holland

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

INGEKOMEN 15 MEI 2019

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

Dhr. A.D. Akkies

BU/INFRA

Telefoonnummer 06 3169 0582

akkiesa@noord-holland.nl

1 | 2

Betreft: Stand van zaken
Project: Leeghwaterbrug

Verzenddatum

15 MEI 2019

Kenmerk

1219167/1219189

Geachte leden,

Ter uitvoering van artikel 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de actieve informatieplicht), informeren wij u over de voortgang van het werk aan de Leeghwaterbrug.

Uw kenmerk

Zoals eerder gemeld, is de afspraak met de opdrachtnemer gemaakt dat de Leeghwaterbrug op 25 augustus 2019 weer in gebruik genomen wordt. Deze planning is kritisch en vraagt een grote inspanning van de opdrachtnemer, de provincie en de gemeente Alkmaar (bevoegd gezag). De haalbaarheid van deze datum staat onder druk. Dat is een groot risico, want uitloop is zeer onwenselijk omdat de verkeershinder dan nog langer duurt dan gepland.

Een belangrijke mijlpaal voor de haalbaarheid van de planning is de plaatsing van het val. Deze plaatsing stond gepland voor 1, 2 en 3 mei jl. Deze datum is niet gehaald omdat de opdrachtnemer niet kon aantonen dat de constructieve veiligheid van de basculekelder, de betonconstructie waarop het val komt te rusten, voldoet. Tot op heden zijn er bij de gemeente Alkmaar nog geen documenten aangeleverd die aantonen dat de constructieve veiligheid is geborgd. Hierdoor kan er geen toestemming gegeven worden om te starten met dit cruciale onderdeel van het werk.

Tot op heden meldt de opdrachtnemer dat de planning nog gehaald kan worden door een andere fasering van de werkzaamheden. Zij kunnen hier echter geen zekerheid over bieden. Zolang niet duidelijk is wanneer zij kunnen beginnen met het storten van het beton voor de basculekelder kunnen zij immers geen afspraken maken met leveranciers.

Gegeven de onzekerheden maken zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Alkmaar zich grote zorgen over de haalbaarheid van de planning.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143


Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

Tot slot willen wij u informeren dat er een melding gedaan is bij de Arbeidsinspectie, omdat wij ons ernstig zorgen maken over de veiligheid op de bouwplaats.


Zodra er meer bekend is, zullen wij u daarover informeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris



voorzitter

R.M. Bergkamp

A.Th.H. van Dijk

Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid van het college dat met dit onderwerp is belast