

Wilt u over het betreffend programma en/of project meer informatie?

U kunt dan in de kolom "naam project" op het programma en / of project klikken om bij de achterliggende informatie te komen.

LET OP: de formats van de reeds afgeronde projecten zijn niet opgenomen.

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Oorspronkelijk budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Totaal budget na uitvoeren wijzigingen stuurgroep (30 mln euro)	Gemaakte kosten t/m 31 december 2021	Verplichtingen op 1 jan. 2022	Status
	Bestuursopdracht Havensontwikkeling						
211	Ontwikkellocatie kade 43-46	Kade 43-46 betreft de ontwikkeling van een verbrede (mogelijk ISPS) kade nabij de zeehaven, achter de Moormanburg.	112.527	112.527	112.527	0	Afgerond
212	Ontwikkellocatie Paleiskade 2 = Harssens I	Paleiskade 2 betreft de aanleg van een kade en terrein als "one stop supply base" voor de offshore operations and maintenance sector.	1.800.000	0	0	0	Ingetrokken
213	Field Lab Maritieme drones	Realisatie van fysieke onderzoek en test faciliteiten voor het in de praktijk testen van maritieme drones.	300.000	300.000	300.000	0	Afgerond
214	Haven Oude Zeug	Faciliteren van bedrijfsontwikkeling haven Oude Zeug.	62.473	50.000	43.198	0	Afgerond
216	Marketingstrategie Maritime Maintenance & Offshore Logistics	Het project moet bijdragen aan de verbetering van de concurrentiepositie van de PoDH en overige havens in de Kop. De marketingstrategie is bedoeld om meer bedrijven gerelateerd aan de energiesector op de Noordzee naar de regio te halen.	400.000	400.000	181.595	184.205	
217/218	Vaststellen geluidsruimte en het nemen van geluidsmaatregelen	Onderzoek geluidsruimte en nemen van maatregelen voor een verdere ontwikkeling van de haven.	800.000	180.000	142.087	0	
219	Samenwerkende havens Kop van NH	Project betreft het vorm en inhoud geven aan samenwerking tussen de havens in de Kop van NH.	50.000	50.000	30.430	0	Afgerond

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Oorspronkelijk budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Totaal budget na uitvoeren wijzigingen stuurgroep (30 mln euro)	Gemaakte kosten t/m 31 december 2021	Verplichtingen op 1 jan. 2022	Status
221	Project Buitenveld	Verwerving en ontwikkeling strategische locatie tussen haven en Willemsoord.	1.000.000	300.000	0	0	
231	Building with nature	Bevorderen natuurkwaliteit in en om het Balgzand en het bevorderen van duurzame economische groei door creatie van ruimte in de haven van Den Helder voor havengerelateerde bedrijvigheid.	750.000	750.000	707.750	0	Afgerond
232	Ontwikkeling maritiem cluster	Werken aan het lange termijn perspectief van de haven en tegelijkertijd beginnen met de ontwikkeling.		500.000	136.526	117.450	
233	Human Capital	Betrokkenheid van bedrijfsleven stimuleren bij de programmalijn Human Capital van de Regiodeal Maritiem Cluster Kop van NH.		200.000	7.653	0	
234	Ontwikkeling Nieuwe Diep	Creëren van meer ruimte in dit gebied voor havengebonden activiteiten door ontwikkeling en kade voor zeehaven.		2.400.000	114.667	0	
	Overige BO Havens	Nog niet toebedeeld aan een project.		32.473	0	0	
	Bestuursopdracht Match 2020						
611-617	Uitvoering BO Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt (Match2020) sectorplannen:	Met het opstellen en uitvoeren van sectorplannen voor de vier sectoren wordt invulling gegeven aan het stimuleren van de regionale arbeidsmarkt en het daarin tot stand brengen van een optimale afstemming van vraag en aanbod.	1.530.000	1.530.000	1.262.106	267.894	
612 en 618	Campagne arbeidsmarktcommunicatie (incl. Carrières in de Kop)	Met arbeidsmarktcommunicatie moet de Kop van Noord-Holland worden neergezet als aantrekkelijker leer- en werkregio. Het onderdeel Carrières in de Kop is samengevoegd met het project Arbeidsmarktcommunicatie.	750.000	830.000	696.936	133.064,00	

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Oorspronkelijk budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Totaal budget na uitvoeren wijzigingen stuurgroep (30 mln euro)	Gemaakte kosten t/m 31 december 2021	Verplichtingen op 1 jan. 2022	Status
	Bestuursopdracht Bestinatiemarketing						
711	Uitvoering marketingstrategie	Aan de hand van een toeristisch regioprofiel wordt een marketingstrategie bepaald en in de periode 2017-2020 worden diverse campagnes gevoerd.	1.600.000	1.800.000	1.781.163	18.837	Vrijwel afgerond. Jaarplan loopt van 1e kw. tot 1e kw.
	Bestuursopdracht Regionaal Ambitiedocument						
111	Revitalisering De Koog/Planet Texel	Project betreft een revitalisering van De Koog (aanpassingen in Dorpsstraat, Kop van Zuid en Rondje De Koog en aanpassingen openbare ruimten).	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	Afgerond
121	Opwaarderen Dorpsplein Huisduinen	Herinrichting van het Dorpsplein.	350.000	350.000	350.000	0	Afgerond
122	Gebiedsontwikkeling Huisduinen - Verbinding zee-strand Huisduinen	Aanleg van een strandopgang voor een verbetering van de bereikbaarheid van het strand.	250.000	250.000	62.041	187.959	Na aanbesteding 2022
131	Versterken ligging aan zee/Voorhoedeproject	Multifunctioneel ruimtegebruik op de dijk door realisering van een icoon/kunstwerk.	1.000.000	1.000.000	233.873	0	Go or no go 1ekw22
151	Revitalisering Groote Keeten	Aanpassing openbare ruimte omgeving Dorpsplein Groote Keeten.	371.779	371.779	358.048	0	Afgerond
161	Gebiedsvisie Sint Maartenszee	Vanuit de gebiedsvisie Sint Maartenszee is gekozen om het project "verkeersveiligheid/uitstraling Belkmerweg/ Westerduinweg/ Zeeweg" en "verleggen voetpad Zeeweg" uit te voeren.	250.000	250.000	0	250.000	Uitvoering 2022
171	Onderzoekslocatie Petten	Het project betreft een totale gebiedsontwikkeling. Concrete projecten zijn voorzieningen tbv EHC, toegankelijkheid terrein, informatiecentrum, receptiegebouw en/of een incubatorgebouw.	1.628.221	1.628.221	729.116	899.105	Afronding 2023
192	Identity Matching	Doel van het project Identity Matching is om met concrete projecten de (toeristisch-) economische attractiviteit van de kustplaatsen te versterken.	260.000	260.000	198.385	0	Afgerond
310	Waddenbaai	Ontwikkeling van een Waddenbelevingsroute met drie concrete projecten. Tevens betreft het project het opstarten van een interbestuurlijk gebiedsproces voor de Waddenbaai.	500.000	500.000	487.538	0	Afgerond
411	Huisvesting arbeidsmigranten	Fatsoenlijke huisvesting van buitenlandse werknemers moet invulling geven aan dit project.	100.000	100.000	66.200	19.725	Opdracht is verstrekt, vrijwel afgerond.
421	Verduurzamingonderzoeken agrarische sector	Inventarisatie van oplossingsrichtingen en de vertaling naar concrete projecten voor de gevolgen van de reductie van uitstoot van CO2 uit de glastuinbouw.	50.000	40.984	40.984	0	Afgerond
431	Gezond lokaal voedselprogramma	Met twee verschillende projecten wordt ingezet op het vergroten van de marktkansen voor streekproducten.	50.000	50.000	50.000	0	Afgerond

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Oorspronkelijk budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Totaal budget na uitvoeren wijzigingen stuurgroep (30 mln euro)	Gemaakte kosten t/m 31 december 2021	Verplichtingen op 1 jan. 2022	Status
441	Versterking IJsselmeerkustbeleving	Aanleg recreatieve voorzieningen langs de IJsselmeerkust i.v.m. versterking van de IJsselmeerkustbeleving.	505.000	505.000	367.664	101.650	
512	Dorpsontwikkeling Oudesluis	Uitvoering van het dorpsontwikkelplan Oudesluis.	500.000	500.000	500.000	0	Afgerond
513/ 514	Dorpsplan Wieringerwerf	Verbeteren leefbaarheid in Wieringerwerf met als concrete projecten de verplaatsing van brandweerkazerne, ambulancepost en politiebureau en nieuwbouw van de gemeentewerf.	400.000	400.000	400.000	0	Afgerond
	Dorpsontwikkelplan Wieringerwerf	Verbeteren leefbaarheid in Wieringerwerf met als concreet project: aanleg geluidwal.	400.000	400.000	0	400.000	
516	Regionale visie verblijfsrecreatie / regionale detailhandelsvisie	Het project is gericht op de vitaliteit van de verblijfsrecreatie. De op te stellen vitaliteitsscan levert input op voor het vervolgproject "Revitaliseringsfonds Verblijfsrecreatie".	100.000	50.000	49.806	0	Afgerond
517	Revitaliseringsfonds Verblijfsrecreatie	Op basis van de uitkomsten uit de vitaliteitsscan wordt in dit project aan de slag gegaan met het revitaliseren van de 120 onderzochte parken aan de hand van 5 actielijnen en 14 instrumenten.	1.400.000	1.400.000	468.312	784.410	Afronding lopende aanvragen eind 2ekw22
521	Vrijkomende agrarische bebouwing	Een verbetering van de bereikbaarheid ter ondersteuning van de sociaaleconomische ontwikkelingen in de Kop van NH. Vijf concrete projecten zijn in het Investeringsprogramma benoemd.	100.000	109.016	97.866	11.150	Afgerond 1e kw22
530-536	Bereikbaarheid netwerkkwadrant:	Een verbetering van de bereikbaarheid ter ondersteuning van de sociaaleconomische ontwikkelingen in de Kop van NH. Vijf concrete projecten zijn in het Investeringsprogramma benoemd.	8.100.000	8.100.000	1.832.332	920.782	
542	Vaarrouthenetwerk Kolhorn	Om het vaarrouthenetwerk in de Kop van NH te versterken is een aantal projecten voor knooppunt Kolhorn opgenomen in het programma.	215.000	215.000	203.765	0	Afgerond
543	Vaarrouthenetwerk Amstelmeer - IJsselmeer	Om het vaarrouthenetwerk in de Kop van NH te versterken is een aantal projecten voor de vaarroute Amstelmeer - IJsselmeer opgenomen in het programma.	1.530.000	1.530.000	1.212.535	39.050	

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Oorspronkelijk budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Totaal budget na uitvoeren wijzigingen stuurgroep (30 mln euro)	Gemaakte kosten t/m 31 december 2021	Verplichtingen op 1 jan. 2022	Status
	REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT overige projecten						
141	Verbetering Zanddijk		0	0			
181	Herontwikkeling Petten Zuid		0	0			
191	Regionaal Uitvoeringsprogramma Noordzeekust		50.000	0			Vervallen
193	Recreatief routenetwerk		25.000	0			Vervallen
511	Vestigingsmilieus		50.000	0			Vervallen
515	Levensloopbestendig en verduurzamen bestaande woningen		800.000	800.000	0	0	Niet uitgevoerd
541	Groen blauw netwerk		10.000	0			
911	Regionale Omgevingsvisie		50.000	50.000	0	0	Niet uitgevoerd
	Overige						
	Evenementen Sail		200.000	200.000	200.000	0	
	Onvoorzien		100.000	5.000	0	0	Geen besteding
.	Totalen						
			30.000.000	30.000.000	14.925.103	4.335.281	