

Groot onderhoud en vervangingen 2018 SPW

Deelgebied	Projecten	begroot project	besteed	Saldo realisatie 2018	fase in uitvoering	opmerkingen	begroot realisatie 2019	prognose projectresultaat	planning uitvoering 2019
Westbroek	fietspad Redoute groot onderhoud	€ 56.628	€ 15.009	€ 41.619	in uitvoering (oplevering 2019)	bereikbaarheid woonboten en opknappen parkeerplaats wordt besproken met omwonenden; i.v.m. milieuonderzoek heeft project vertraging opgelopen en is in overleg met bewoners uitgesteld tot na het broedseizoen	€ 45.000	€ -3.381	Q1
Houtrak	(Oost-West verbinding) fietspad langs Houtrakkerweg groot onderhoud	€ 176.963	€ 216.183	€ -39.221	gereed	vervuiling geconstateerd bij bodemonderzoek meerkosten voor sanering		€ -39.221	
	diverse asfaltreparaties Houtrak en Dijkland	€ 106.178	€ 89.928	€ 16.250	gereed	geen		€ 16.250	
Westbroek	herstel wandelpaden Westbroekplas langs Dammersweg en Westlaan en Oosterbroek op Uitzichtheuvels	€ 21.236	€ 23.317	€ -2.082	gereed	geen; veel positieve reacties		€ -2.082	
Veerplas	herstel wandelpaden Veereilandjes en Waarderpolder	€ 21.236	€ 6.298	€ 14.938	gereed	Herstel voel goedkoper uit; veel positieve reacties		€ 14.938	
Houtrak	noord zuid wandelpad terrassenheuvel	€ 21.236	€ 3.512	€ 17.724	in uitvoering (oplevering 2019)	geen; oplevering in Q1	€ 15.000	€ 2.724	Q1
Houtrak	vervanging bruggen 157 en 158 Houtrak	€ 545.045	€ 509.198	€ 35.847	in uitvoering (oplevering 2019)	Hout- en staalleverantie heeft veel vertraging in uitvoering opgeleverd; geen aanbestedingsvoordeel i.v.m. aantrekkende markt; oplevering in Q1	€ 35.000	€ 847	Q1
Dijkland & Veerpolder	Groot onderhoud 1/5 deel lange fietsbrug 817 over de Liede	€ 0	€ 104.626	€ -104.626	gereed	uit de inspectie en vanwege veel klachten kwam naar voren dat brug onveilig was; met spoed diverse reparaties en 1/5 deel geheel vervangen; in 2019 volgt weer 1/5 deel	€ 100.000	€ -204.626	
Oosterbroek	Groot onderhoud brug 604	€ 70.785	€ 121.973	€ -51.188	gereed	weinig aanbestedingsvoordeel gehad i.v.m. aantrekkende markt en door de		€ -51.188	
Westbroek	Redoute tot aan Landje van Gruijters	€ 77.864	€ 7.593	€ 70.271	in uitvoering (oplevering 2019)	betreft alleen besteksvoorbereiding; gekoppeld aan project fietspad Redoute	€ 70.000	€ 270	Q4
Houtrak	Michielsengeweg Zuid en herstraten parkeerplaats waterspeelplaats	€ 92.021	€ 177.733	€ -85.713	gereed	vanwege ernstige droogteschades is een groot extra deel van de weg toegevoegd aan het werk; overschrijding van het budget		€ -85.713	
Oosterbroek	de Schijf	€ 21.236	€ 24.444	€ -3.209	gereed	geen		€ -3.209	
Houtrak	beschoeiingen langs ruiterspad vervangen	€ 35.393	€ 0	€ 35.393	uitgesteld (oplevering 2019)	i.v.m. de noodzaak om een deel van de lange brug over de Liede met spoed op te knappen is dit project uitgesteld naar 2019		€ 35.393	
Houtrak	snoeien solitaire bomen in recreatieweides Michielsengeweg Zuid	€ 35.393	€ 32.914	€ 2.479	gereed	geen		€ 2.479	
Houtrak	beschoeiing langs fietspad houtrakkerweg	€ 35.393	€ 47.861	€ -12.469	gereed	meerwerk i.v.m. aanvullen talud		€ -12.469	
Oosterbroek en Buitenhuizen	banken en picknicksets rechtzetten, repareren en vervangen	€ 17.696	€ 12.131	€ 5.565	gereed	banken konden met eenvoudige middelen worden gerepareerd; veel positieve reacties		€ 5.565	
Westbroek	banken en picknicksets rechtzetten, repareren en vervangen	€ 21.236	€ 10.906	€ 10.330	gereed	banken konden met eenvoudige middelen worden gerepareerd; veel positieve reacties		€ 10.330	
Houtrak	banken en picknicksets rechtzetten, repareren en vervangen	€ 14.157	€ 23.457	€ -9.300	gereed	veel banken waren slecht of verdwenen; veel positieve reacties		€ -9.300	
Dijkland	banken en picknicksets rechtzetten, repareren en vervangen	€ 7.079	€ 5.968	€ 1.111	gereed	banken konden met eenvoudige middelen worden gerepareerd; veel positieve reacties		€ 1.111	
Westbroek	Westbroekplas strandspeeltoestellen repareren of herplaatsen	€ 14.157	€ 11.928	€ 2.229	gereed	speeltoestellen konden met eenvoudige middelen worden gerepareerd; veel positieve reacties		€ 2.229	
Peddelpoel	Peddelpoel strandspeeltoestellen repareren of herplaatsen	€ 14.157	€ 8.110	€ 6.047	gereed	speeltoestel kon met eenvoudige middelen worden gerepareerd en verplaatst; veel positieve reacties		€ 6.047	
Heel SPW	updaten verkeersborden	€ 14.157	€ 10.903	€ 3.254	gereed	het project loopt door in 2019 waarbij ook alle parkeerplaatsen worden meegenomen		€ 3.254	
Oosterbroek	baggeren Peddelpoel	€ 92.021	€ 17.961	€ 74.060	in uitvoering (oplevering 2019 en 2020)	betreft alleen besteksvoorbereiding; mogelijkheid voor subsidie wordt onderzocht voor tweede fase; hoeveelheid bagger blijkt enorm, i.v.m. zwemseizoen 2019 wordt het baggeren in fases gedaan. Project loopt vertraging op, fase 1 wordt Q1 uitgevoerd overige fases in Q4 en in 2020	€ 75.000	€ -941	Q1, Q4 en 2020
		€ 1.511.260	€ 1.481.953	€ 29.307			€ 340.000	€ -310.693	