



Memo – Ter kennisname

Aan: VV

Van: J.J.J. Langeslag

Onderwerp: Voortgangsrapportage Nieuwe Driemanspolder (N3MP)

Datum: 26 november 2019

Corsanr.: 19.088346

Waarom moet u dit weten

Zoals afgesproken, wordt aan de commissie Voldoende Water en Waterkwaliteit regelmatig een stand van zaken gepresenteerd voor het project Nieuwe Driemanspolder. In dat kader ontvangt u bijgevoegde voortgangsrapportage. Gelet op de belangstelling die het onderwerp geniet wordt de memo daarnaast bijgevoegd aan de commissie VWW als TKN-stuk.

Kernboodschap

Het piekbergingsmeer is afgesloten van de polder waarmee een bijzondere mijlpaal voor het project is bereikt. Tevens zijn de eerste twee klepstuwen ingehesen. Deze winter wordt vooral gewerkt aan de waterbouwkundige kunstwerken en de verkeersinfrastructuur waaronder het asfalteren van de fietspaden, wegen en parkeerplaatsen en de aanleg van wandel-, ruiter en menpaden. De planning voor oplevering eind 2020 is reëel en de voorbereidingen voor de opening zijn in gang gezet.


Context

Het project Nieuwe Driemanspolder heeft als opdracht:
het realiseren van een piekberging in de regio Stompwijk met een inhoud van circa 2.000.000 m³ water inclusief de aanvoerroute;
het realiseren van een natuurfunctie;
het realiseren van een recreatiefunctie.

De voortgang van deze opdracht wordt in de bijgevoegde rapportage samengevat.

Vervolg

De volgende rapportage zal voorgelegd worden in de commissievergadering in 22 april 2020.





Hoogheemraadschap van
Rijnland

Foto's:



Inlaat N1 bij Stompwijk



Verbreiding Ringsloot





Hoogheemraadschap van
Rijnland



Inlaatwerk en verbreding Limietsloot



Overzicht projectgebied

