



Memo – Ter kennisname

Aan: VV

Van: J.J.J. Langeslag

Onderwerp: Voortgangsrapportage Nieuwe Driemanspolder (N3MP)

Datum: 8 december 2020

Corsanr.: 20.093594

Waarom moet u dit weten

Zoals afgesproken, wordt aan de commissie Voldoende Water en Waterkwaliteit regelmatig een stand van zaken gepresenteerd voor het project Nieuwe Driemanspolder. In dat kader ontvangt u bijgevoegde voortgangsrapportage. Gelet op de belangstelling die het onderwerp geniet wordt de memo daarnaast bijgevoegd aan de commissie VWW als TKN-stuk.

Kernboodschap

Het recreatie- en natuurgebied is sinds de openstelling op 1 juli volop in gebruik. De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van het testen van de inlaatwerken en het aanvoertracé van de piekberging. Dit heeft enkele punten aan het licht gebracht die opgelost worden, waarmee de piekberging eind 2020 moet functioneren. Komend jaar zal gewerkt worden aan de restpunten en de afronding van het project.

Context

Het project Nieuwe Driemanspolder heeft als opdracht:
het realiseren van een piekberging in de regio Stompwijk met een inhoud van circa 2.000.000 m³ water inclusief de aanvoerroute;
het realiseren van een natuurfunctie;
het realiseren van een recreatiefunctie.

De voortgang van deze opdracht wordt in de bijgevoegde rapportage samengevat. Tevens is de jaarlijkse rapportage voor de coalitiepartners bijgevoegd die in het bestuurlijke overleg van 28 oktober 2020 is vastgesteld.

Vervolg

De volgende rapportage zal ter kennis worden gebracht van de commissie VWW in april 2021.





Hoogheemraadschap van
Rijnland



Testen inlaat Stompwijk



Asfalteren fietspad langs de Limietsloot





Hoogheemraadschap van
Rijnland



Inhijsen van de aflaatstuw van de piekberging

