



betreft Noodlokalen Steenvoordeschool en
Up kinderopvang

datum 14 november 2019
bijlage(n)

Beste ouder(s),

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken rond de tijdelijke huisvesting van de dependance Steenvoordeschool.

Op 10 augustus jl. is het gebouw aan de P. van Vlietlaan 2 grotendeels afgebrand. Direct na de brand hebben de gemeente, het bestuur van de school en de kinderopvang bij elkaar gezeten om te kijken naar mogelijke oplossingen zodat de leerlingen na de zomervakantie naar school en naar de kinderopvang konden.

Zoals bij u bekend is er een tijdelijke oplossing gevonden door een aantal groepen te huisvesten in de Steenvoordeschool en de Petrusschool. De kinderopvang heeft een tijdelijke oplossing gevonden bij Up Beckmanlaan.

Noodlokalen

Gelijktijdig is onderzocht in hoeverre het mogelijk was om noodlokalen te plaatsen in de nabijheid van de Steenvoordeschool. Op 27 augustus 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om ook daadwerkelijk noodlokalen te plaatsen. Op 24 september is dit voorgelegd aan de school en de Stichting Rijswijkse Kinderopvang. De Stichting Rijswijkse Kinderopvang heeft op 7 oktober 2019 aangegeven ook te willen investeren in extra noodlokalen ten behoeve van kinderopvang. Dit betekent dat UP kinderopvang meeverhuist naar de tijdelijke locatie voor de Steenvoordeschool. De noodlokalen worden geplaatst op de hoek van de P. van Vlietlaan en de P. Werthweynstraat, op de locatie van de voormalige sportzaal.

Stand van zaken

Inmiddels is opdracht verstrekt voor het plaatsen van de noodlokalen aan BUKO systems uit Vuren. BUKO heeft veel ervaring met het plaatsen van noodlokalen en wij hebben ook bij de eerdere brand gebruik gemaakt van hun diensten.

Wij hebben opdracht gegeven voor het plaatsen van een voorziening bestaande uit vier lokalen en toebehoren (onder andere een teamkamer, een kantoor, een toiletvoorziening en technische ruimtes).. Hiervan zijn 3 lokalen primair voor de Steenvoordeschool bestemd en 1 lokaal primair voor de Kinderopvang. 1 lokaal zal duo gebruik worden. De omgevingsvergunning is inmiddels door BUKO aangevraagd. Er is aan BUKO gevraagd om aanvullende informatie en zodra deze informatie is verstrekt kan de aanvraag in behandeling worden genomen en de vergunning worden verleend.

Daarnaast zijn de noodzakelijke NUTS-voorzieningen bij Stedin aangevraagd. Hiervoor staat standaard een lange levertijd, maar we zetten ons ervoor in om dit binnen afzienbare tijd voor elkaar te krijgen. BUKO heeft alles voorbereid en klaar staan om op het moment van het verstrekken van de vergunning zo snel als mogelijk te kunnen handelen en plaatsen. Het daadwerkelijk plaatsen van de noodlokalen neemt ongeveer 5 weken in beslag.

Zodra de vergunning is verleend en we zekerheid hebben over de aansluiting van de NUTS-voorzieningen, kunnen we u zekerheid bieden over de verhuisdatum en wanneer de klassen gaan starten in de noodlokalen. U ontvangt van ons opnieuw een brief op het moment dat we u deze data kunnen melden.

Mede namens de Steenvoordeschool en Up kinderopvang,

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
namens dezen,

L.M.A. de Steur
Manager Maatschappelijk Vastgoed