

aan	kopie aan	datum
Algemeen bestuur		29-10-2020
van		bijlage(n)
Nettie Aarnink (ambtelijk betrokkene: Leo Heitbrink)		-
onderwerp	kenmerk	
Overzicht stand van zaken N2000	B2020/3592	

Doel

In deze memo wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van de planvorming en uitvoering inzake Natura 2000 gebieden binnen het beheergebied van waterschap Vechtstromen.

Overzicht stand van zaken N2000-gebieden in beheergebied Vechtstromen

Landgoederen Oldenzaal

Is momenteel reeds in uitvoering (maar dit jaar nog niet aan de slag in leggerwatergangen). Snoeyinksbeek, benedenloop is gestart, boven- en middenloop starten volgend jaar, als alles goed gaat. Daar moet de provincie nog overeenstemming bereiken met 2-3 grondeigenaren over schadevergoeding.

Lonnekermeer

Uitvoering is afgerond, behoudens de verondieping van de Hesbeek. Daar loopt een rechtszaak over tussen provincie en landgoedeigenaar. Momenteel wordt er een allerlaatste poging gedaan om er minnelijk uit te komen. Kans dat dit lukt wordt gering geacht.

Aamsveen

Verondieping Glanerbeek staat gepland voor volgend jaar. Bestek moet nog worden opgesteld.

Witte Veen (N2000 Haaksbergen)

Het inrichtingsplan Witte Veen is nu definitief. Deze versie van het plan wordt vertaald in het PIP/MER (Provinciaal InpassingsPlan/MilieuEffectRapportage) en tevens in het Definitief Uitvoeringsontwerp. De uitvoering met daarin de verondieping van de Hegebeek staat volgend jaar gepland zodra het PIP van kracht is (zomer 2021). Intussen worden waar nodig gesprekken met grondeigenaren gehouden over eventuele schade.

Buurserzand (N2000 Haaksbergen)

Inrichtingsplan gereed. Het PIP Buurserzand-Horsterveen wordt op 28 oktober ter vaststelling aan PS aangeboden. Momenteel wordt gewerkt aan het bestek. Uitvoering staat gepland voor volgend jaar.

Hiertoe behoren ook de verondieping van de Hagmolenbeek en de Biesheuvelleiding. Het blijft enorm op eieren lopen rondom deze twee waterlopen, waar in het verleden een Raad van State zaak heeft gespeeld. Of de provincie eruit komt met alle grondeigenaren, valt niet te zeggen.

Lemsermaten; Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek (AVAV)

Inrichtingsplan is gereed, maar moet nog definitief worden vastgesteld. Ondertussen is al wel begonnen met het opstellen van het PIP (provinciaal inpassingsplan). Onderdeel daarvan is een hydrologisch onderzoek, waarover waterschap nog in discussie is met opdrachtnemer (Arcadis).

In AVAV en Lemsermaten speelt meeliften KRW Roelinksbeek/ Tilligterbeek en Weerselerbeek (bovenlopen Loolee) met N2000 maatregelen.

Bergvennen en Brecklenkampse Veld

Het voorontwerp van het PIP is vastgesteld.

Springendal/ Dal van de Mosbeek

Besluitvorming over de inrichtingsplannen door GS (voorzien) op 27 oktober. Vaststelling projectplan voor de uitvoeringsfase binnenkort.

Wierdense veld

GS heeft in het najaar 2019 besloten om de planuitwerking tijdelijk stop te zetten om knelpunten nader te verkennen en oplossingsrichtingen in beeld te brengen.

Kernpunt hierbij is de verhouding tussen de opgaven voor natuur en drinkwatervoorziening, beiden provinciale opgaven van "dwingend openbaar belang".

Aanvankelijk was de bedoeling dat GS voor de zomer een besluit zou nemen over oplossingsrichtingen voor de te nemen maatregelen in het kader van natuurherstel voor het Wierdense Veld.

Eind oktober/begin november wordt er een bestuurlijk overleg Wierdense Veld voorzien, naar verwachting wordt er dan door de provincie een oplossingsrichting aangedragen, zodat er weer een verdere voortgang is in het proces N2000 Wierdense Veld.

Het waterschap heeft onlangs een brief verzonden naar GS waarin enkele aandachtspunten benoemd worden, waaronder aanvoer van gebiedsvreemd water waarvan het waterschap vindt dat dit geen reële optie is.

Bargerveen – Buffer Zuid

Aan de zuidkant van het Bargerveen wordt een bufferzone aangelegd van circa 220 hectare groot. De Buffer Zuid moet zorgen voor het herstel van de waterhuishouding in het Bargerveen. In het hydrologisch onderzoek is berekend dat de buffer moet worden opgedeeld in een viertal vakken met elk een ander waterpeil en wateroppervlak.

De hydrologische basis is het vertrekpunt voor de verdere inrichting van de Buffer.

Momenteel wordt gewerkt aan plannen voor medegebruik van de buffer Zuid (recreatie, paludicultuur en/of energieopwekking). Op basis van de ideeën hiervoor moet een inrichtingsplan worden gemaakt en de uitwerking zorgvuldig worden uitgewerkt. Het waterschap wordt betrokken bij de detailuitwerking, zodat onze belangen (wateraanvoer, stabiliteit waterkeringen, effecten omgeving et cetera) goed worden meegenomen in de verdere uitwerking.

Engbertsdijksvenen

In oktober heeft er weer een expertgroep-, klankbordgroep- en BAC(Bestuurlijke Advies Commissie)-overleg plaatsgevonden. In deze overleggen is nadrukkelijk de nieuwe variant 2020 besproken en heeft er een eerste schetssessie plaatsgevonden. De nieuwe variant kenmerkt zich door in het oostelijke gebied tussen Engbertsdijksvenen en de stuwwal een veel grotere bufferzone dan in alle voorgaande varianten, een zogenoemde waterconserveringsbuffer van circa 300 ha, te positioneren.

In het BAC van 7 oktober is besloten voorlopig door te gaan met variant 2020. De expertgroep zal de hydrologische maatregelen doorrekenen, bekijken of het doelbereik daadwerkelijk wordt behaald en welke mitigerende maatregelen genomen moeten en kunnen worden. De provincie buigt zich momenteel nog over de ontbrekende middelen voor de financiering van variant 2020.

Daarnaast is op 23 september de PIP vastgesteld. In deze PIP staan de interne maatregelen omschreven voor Engbertsdijksvenen. Dit betreft voornamelijk het compartimenteren door het aanleggen van dijken / dijkjes in opdracht van Staatsbosbeheer. SBB gaat nu bezig met de voorbereiding van de uitvoering. Hierbij moet het voorlopig ontwerp (VO) worden omgezet naar een definitief ontwerp (DO). WVS is hierbij aangesloten en heeft frequent overleg met SBB.

(Voor de onderstaande gebieden, Regge, Dinkel en Vecht, geldt dat het waterschap trekker is van het planproces)

Regge

Deelgebied Eerderhooilanden

GS heeft PIP Eerderhooilanden op 28 oktober ter vaststelling aangeboden aan Provinciale staten. Er zijn drie zienswijzen ingediend. Na vaststelling door PS zal worden begonnen met de voorbereiding van de uitvoering, detaillering kunstwerken, bestek en dergelijke. Het is de bedoeling de uitvoering in combinatie met deelgebied Giethmen te doen in verband met uitwisseling van grondstromen.

Deelgebied Giethmen

In deelgebied Giethmen is er nog geen overeenstemming over de kavelruil. Aequator onderzoekt de impact en de kansen t.g.v. het inrichtingsplan voor het agrarisch bedrijf in het gebied. Daarna hoopt de provincie met betreffende partijen tot afrondende gesprekken en overeenstemming te kunnen komen. Daarna kan de procedure tot vaststelling van het PIP starten. Als dit een beetje vlot verloopt is het de bedoeling de uitvoering in combinatie met deelgebied Eerderhooilanden te doen in verband met uitwisseling van grondstromen.

Deelgebied Archemermaten

Inrichtingsplan is vrijwel afgerond. Aan het projectplan Waterwet wordt momenteel gewerkt. Naast de natura 2000 opgave zit hier ook een grote opgave van het waterschap met betrekking tot het peilbeheer (stuw Archem). Planning is dit jaar het projectplan vast te stellen. Daarna zal gestart worden met de voorbereiding van de uitvoering, opstellen bestek en dergelijke. Uitvoering gepland vanaf 2^e kwartaal van 2021.

Dinkel

Deelgebied Dinkel zuid

Provinciale Staten heeft op 23 september het PIP vast gesteld. Er water 39 zienswijze ingediend, waarbij drie onderwerpen centraal stonden. Het nieuwe waterbeheer, de mogelijke aanpassing van de begrenzing N2000 en de verlening van het fietspad. Dit laatste onderwerp heeft de meeste aandacht gehad tijdens de behandeling. De volgende stap is de mogelijkheid om beroep in te dienen bij de Raad van Staten. 8 december hebben wij het inzicht of er al dan niet beroep is ingediend.

Parrallel aan deze procedure is gewerkt aan de voorbereiding van de realisatie. Op grond van deze uitwerking kunnen de benodigde vergunningen worden aangevraagd, zijn er nog individuele gesprekken om plaatselijk nog kleine aanpassingen door te voeren en kan het werk worden aanbesteed. De geplande uitvoeringsperiode is 2021 / 2022.

Deelgebied Dinkel Noord

De planfase is nog niet in gang gezet, omdat de grondverwerving niet zover is gevorderd dat hieraan kan worden gewerkt.

Op dit moment worden er gesprekken gevoerd over een grondruil in vier kralen, te weten kraal Teusink, kraal keten Zwart, kraal de Welp en kraal Oelermars.

De voortgang van de grondverwerving is bepalend voor de start van de planfase. Wij hopen eind 2020 hier meer zicht op te krijgen.

De beoogde bedrijfsverplaatsing in het Dinkeldal vraagt de nodige tijd en is nodig om de kralen A1, op Aust en Groene Staart te realiseren.

Vecht

In het Vechtdal trekt het waterschap het inrichtingsplan Arriën en een 4-tal onderzoeken. De opgave voor Arriën voor de behoudsfase kan worden ingevuld zonder uitvoering van maatregelen en kan worden beperkt tot planologische maatregelen om verwaaiing van meststoffen en bestrijdingsmiddelen te voorkomen. Hierover bestaat echter geen volledige consensus bij alle partners. Handicap voor Arriën is de beperkte beschikbaarheid van ruilgrond. Arriën is een belangrijk gebied voor stroomdalgraslandvegetaties en de verwachting is dat hier een uitbreidingsopgave zal komen. De opzet is om de behouds- en uitbreidingsopgaven in één planproces te gaan combineren nadat de uitbreidingsopgave is vastgesteld. Het waterschap draagt daarbij het trekkerschap over aan de provincie omdat de N2000-opgave in Arrien niet is te combineren met KRW-doelen.

Van de vier onderzoekopgaven is alleen de LESA (LandschapsEcologische SysteemAnalyse) Junner Koeland nog niet afgerond.

Samenvattend

Na een lange tijd van onderzoek en overleg beginnen inmiddels de inrichtingsmaatregelen langzaam aan aanvang te nemen. De grotere N2000-gebieden (hoogveenrestanten) lopen wat achter bij de rest.

Voor meer (interessante) informatie:

<https://www.overijssel.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/ontwikkelopgave/alle-n2000-gebieden/>