

1 Projecten in voorbereiding of uitgevoerd

Naast de projecten die we voorstellen in het MUP is de gemeente Voerendaal actief met de voorbereiding van een groot aantal reconstructies en verkeerskundige aanpassingen. Aangezien veel klachten, knelpunten en wensen een relatie met deze wegen hebben, is in de onderstaande tabel een overzicht opgenomen van de relevante projecten. Voor deze projecten loopt de financiering via het STRIP, maar is rekening gehouden met de voorgestelde verbeteringen uit het vigerende GVVP.

Kern	Locatie	Stavaza 2021
Buitengebied	Vrakelbergerweg aanleg fietspad en onderhoud weg	Aanbesteding april 2021
Ubachsberg	Daelsweg aanleg fietspad	Aanbesteding april 2021
Craubeek	Afkoppelen Craubeek	Uitgevoerd
Klimmen	Rec. Houtsraat	Uitgevoerd
Klimmen	Aanleg voetpad en fietsstroken Waalheimerweg	Niet uitgevoerd, ivm niet haalbare grondverwerving
Klimmen	Open Club Klimmen	In ontwikkeling
Kunrade	Rec. Bergseweg	Uitgevoerd
Kunrade	Reconstructie Pontstraat	Opvoeren in STRIP
Ransdaal	Ransdalerstraat BUBEKO aanbrengen fietsstroken	Uitgevoerd
Ransdaal	Pastoor Laevenstraat vervangen riool en verharding	Uitgevoerd
Ransdaal	Ranzaerstraat vervangen riool en verharding	Uitgevoerd
Ransdaal	St. Gillesstraat vervangen riool en verharding	Uitgevoerd
Ransdaal	Ransdalerstraat reconstructie	Uitgevoerd
Ransdaal	Aanhaking Dorpsplein	Uitgevoerd
Ransdaal	Kampstraat vervangen riool en verharding	Uitgevoerd
Ransdaal	Rootveldstraat vervangen riool en verharding	Uitgevoerd
Retersbeek	Optimaliseren Puttervoetpad	Uitgevoerd
Ubachsberg	Afkoppelen Minnegardsweg	Uitgevoerd
Ubachsberg	Reconstructie Dalstraat - Hunsstraat	Uitgevoerd
Ubachsberg/ Mingersborg	Mingersborgerweg aanbrengen fietsstroken (van Kerkstraat tot bebouwde komgrens Mingersborg).	Uitvoeren in 2022 aansluitend aan uitvoering fietspad Vrakelbergerweg. Hiervoor is € 50.000 voorzien in programma- begroting
Mingersborg	Kruispunt Mingersborg (Bernardushoeve)	Uitvoeren in 2022/2023 aansluitend aan uitvoering fietspad Vrakelbergerweg. Ter voorbereiding is € 50.000 voorzien in programma-begroting
Ubachsberg	Afkoppelen Vloedsgraaf	Uitgevoerd
Voerendaal	Afkoppelen Raadhuisplein-Schilstraat	Uitgesteld werk. Voorbereiden in 2020- 2021 en uitvoering in 2021
Voerendaal	Reconstructie Hogeweg / Hoolstraat / Cortenbachstraat	Voorbereiden in 2022/2023 en uitvoering in 2024
Voerendaal	Heerlerweg	Voorbereiden in 2021/2022 en uitvoering in 2022
Voerendaal	Afkoppelen Voerendaal Oost (noordelijk gedeelte)	Voorbereiden in 2021- 2022 en uitvoering in 2022-2023
	Afkoppelen Voerendaal Oost (zuidelijk gedeelte)	Voorbereiden in 2021- 2022 en uitvoering in 2022-2023
Voerendaal	Rijwielpad In de Koning	Voorbereiden in 2023 en uitvoering in 2023
Craubeek	Craubeek	Voorbereiden in 2024 en uitvoering in 2025

2 Vigerend GVVP 2016-2020 (MUP 2017-2020 e.v.)

In onderstaand overzicht is aangegeven welke onderdelen uitgevoerd zijn, welke vervallen of opnieuw opgevoerd moeten worden op basis van het vigerende GVVP.

<u>Uitvoeringsprogramma</u> <u>GVVP 2017-2020 (versie 8</u> <u>mrt 2017)</u>				
				Stavaza 2021
Voetgangers	Onderzoek	AO	1. scan naar (benodigde) voetgangersvoorzieningen bibeko incl. verbeterplan	Uitgevoerd (binnen kosten fiets- en voetgangersscan)
		AO	2. scan naar (benodigde) voetgangersvoorzieningen bubeko incl. verbeterplan	Uitgevoerd (binnen kosten fiets- en voetgangersscan)
	Maatregelen	AM	3. uitvoering geven aan voorgestelde maatregelen onderzoeken ad 1. en ad 2.	Niet uitgevoerd, opvoeren in samenhang met Mobiliteitsplan 2021
		AM	4. verbeteren oversteekvoorziening Klimmenderstraat	Uitgevoerd (kosten 6.220,40)
		AM	5. verbeteren oversteekvoorziening Hoolstraat	Niet uitgevoerd, wordt meegenomen in STRIP, rec. Hogeweg/ Hoolstraat/ Cortenbachstraat in 2024
		AM	6. verbeteren oversteekvoorziening Barrier	Niet uitgevoerd, opvoeren in samenhang met Mobiliteitsplan 2021 e.v.
Fietsers	Onderzoek	BO	1. scan naar (benodigde) fietsvoorzieningen bibeko + bubeko incl. kruisingen & incl. verbeterplan	Uitgevoerd fiets- en voetgangersscan (kosten 20.000)
		BO	2. scan naar behoeften fietsparkeervoorzieningen + uitvoeringsplan	Uitgevoerd (binnen kosten fiets- en voetgangersscan)
	Maatregelen	BM	3. uitvoering geven aan voorgestelde maatregelen onderzoeken ad 1. en ad 2.	Uitgevoerd
		BM	4. verbeteren oversteeklocaties voor fietsers Putterweg/Steinweg	Uitvoering in Q3/4-2021 (geraamd op ca € 150.000). De middelen uit het vigerende GVVP bedoelt voor KP Putterweg/Steinweg, KP Putterweg/ Retersbekerweg en KP Heek/ Hellebeukerweg worden hiervoor ingezet.
		BM	5. verbeteren oversteeklocaties voor fietsers Putterweg/Retersbekerweg	Opnieuw opvoeren in GVVP of Mobiliteitsplan. Middelen gaan naar Putterweg/Steinweg
		BM	6. verbeteren oversteeklocaties voor fietsers Heek/Hellebeukerweg	Opnieuw opvoeren in GVVP of Mobiliteitsplan. Middelen gaan naar Putterweg/Steinweg
		BM	7. verbeteren aansluiting fietspad Lambrechtstraat/Grachtstraat	Wordt meegenomen in STRIP-project afkoppelen Voerendaal Oost
		BM	8. tracéstudie fietsnelweg	Op het moment van onderzoek bleek dit een onhaalbare kaart. Inmiddels nav Fietsrouteetwerk Zuid

				Limburg (in sept 2021 bestuurlijk vast te stellen) dit opnieuw aankaarten bij Provincie Limburg via RMO Parkstad
		BM	9. promoten fietsgebruik in Voerendaal i.s.m. regio	Door Corona verplaatsen naar najaar 2021 of voorjaar 2022
		BM	10. realiseren laadinfrastructuur op hot-spots voor elektrische fietsen	Door Corona verplaatsen naar najaar 2021 of verder
		BM	11. completeren fietsbewegwijzering i.s.m. regio	Subsidieproject RMO-Parkstad is vervallen, waarmee deze 50% reservering eigen bijdrage ook vervalt en op overige projecten ingezet
Landbouwverkeer	Onderzoek	CO	1. haalbaarheidsstudie landbouwpad Mingersborgerweg/ Wijnstraat: zijnde lobby opstarten richting Provincie	Opnieuw opvoeren in GVVP of Mobiliteitsplan.
	Maatregelen	CM	1. draagvlak creëren bij boeren rondom routenetwerk landbouwverkeer (sectoroverleg in samenspraak met Provincie)	Opnieuw opvoeren in GVVP of Mobiliteitsplan.
		CM	2. uitvoering geven aan kwaliteitsnet landbouwverkeer. Verantwoordelijkheid Provincie	Opnieuw opvoeren in GVVP of Mobiliteitsplan.
		CM	3. bewustwordingscampagne rondom landbouwverkeer mbt gedrag landbouwers & weggebruikers	Uitvoeren in najaar 2021 samen met LLTB en Cumula.
Leefbaarheid & Veiligheid	Onderzoek	DO	1. onderzoeken aangedragen punten door bevolking en beoordelen op noodzaak tot maatregelen: <u>219 stuks</u>	Resterende middelen zijn besteed aan deze zeer diverse uiteenlopende maatregelen gedurende de hele looptijd van het project.
		DO	2. scan locaties Hogeweg/Hoolstraat, Barrier, rotonde Heek/Overheek en kruising Heugdenweg/Scheumerweg op veiligheid	Uitgevoerd verkeerstechnisch ontwerp KP Hogeweg/Hoolstraat wordt uitgevoerd in STRIP Project. Rtonde Heek/Overheek is veilig en voetpad is aangepast in onderhoud. Kruising Heugdenweg/Scheumerweg is een gelijkwaardige kruising en behoeft geen andere behandeling als de overige kruisingen van de Heugdenweg. Barrier opnieuw opvoeren in GVVP of Mobiliteitsplan.
		DO	3. scan locaties A79/Steinweg en A79/Kunderberg op veiligheid	Opnieuw opvoeren in GVVP of Mobiliteitsplan.
		DO	4. onderzoeken kruispunt Mingersborg/ Bernardushoeve e.o.	Onderzoeken uitgevoerd door RHDHV, via MvRossenberg tbv uitbreidingen rondom Bernardushoeve.
		DO	5. scan routes OV, hulpdiensten en brandweer op verbetermaatregelen	Uitvoeren in najaar 2021 of laten vervallen. Door Corona zijn alle OV routes gewijzigd.

		DO	6. onderzoeken tegengaan illegaal verkeer Stationstraat (Ransdaal/ Termaar)	Uitgevoerd door RHDHV, betreft onderzoek Colmont, Kerkstraat, Stationsstraat, Duizendblad etc
	Maatregelen	DM	1. uitvoeren maatregelen uit de onderzoeken ad 1. t/m 4	Uitgevoerd
		DM	2. verbeteren kommaatregelen Grachtstraat - Heggewikke	Uitgevoerd
		DM	3. aanpassen inrichting Oude Schoolstraat	Uitgevoerd
		DM	4. opstellen beheer- en vervangingsplan verkeersborden en wegmarkeringen	Uitgevoerd
		DM	5. monitoren schoolomgevingen & school-thuisroutes incl. treffen kleine maatregelen	Diverse maatregelen uitgevoerd
		DM	6. verbeteren verkeersveiligheid Steinweg	Uitgevoerd (kleine aanvullende maatregelen)
Collectief Vervoer	Onderzoek	EO	1. onderzoeken fietsparkeervoorzieningen bij belangrijke bushaltes. Meenemen bij BO2	Meenemen bij fiets- en voetgangersscan
		EO	2. onderzoeken mogelijkheden tot andere vormen van collectief vervoer / pilots	Uitgevoerd. Onderzoek gedaan naar handhaving/uitbouw buurtbus Weustenrade in samenwerking met vrijwilligers, Arriva en Provincie Limburg.
	Maatregelen	EM	1. overleg met Provincie over sneltreinstatus station in dienstregeling Arriva	Uitgevoerd. Er zitten meer treinen op het spoor, maar station Voerendaal komt niet in aanmerking als halteplaats voor sneltrein. T.g.v. Corona is de frequentie van het treinverkeer (tijdelijk) gewijzigd vanaf maart 2021.
Autoverkeer	Onderzoek	FO	1. -----	
	Maatregelen	FM	1. monitoren verkeersstromen n.a.v. aanpassing Kunderberg	Uitgevoerd
		FM	2. verwijderen bochtconstructie kruising Hogeweg/Hoolstraat -> meenemen bij reconstructie	Uitgevoerd verkeerstechnisch ontwerp tbv KP Hogeweg/Hoolstraat.
Vrachtverkeer	Onderzoek	GO	1. -----	
	Maatregelen	GM	1. overleg voeren met aanbieders navigatiesystemen om ongewenst verkeer op wegen te verminderen	Uitgevoerd
		GM	2. agenderen bij ondernemersverenigingen aanrijroutes en laad-/lostijden vrachtverkeer (kern Voerendaal en Lindelaufergewande)	Uitgevoerd (Publishing & Printing Company B.V. + verkeersbord)
Parkeren	Onderzoek	HO	1. onderzoek parkeerproblemen o.b.v. burgerparticipatie en buurtkernschouwen: 98 stuks (excl buurtkernschouwen)	Resterende middelen zijn besteed aan deze zeer diverse uiteenlopende

				maatregelen gedurende de hele looptijd van het project.
		HO	2. onderzoek parkeerproblematiek omgeving Kunderhoses + verbetervoorstellen voor reconstructie Hogeweg 2019/2020	Meegenomen in STRIP project Rec. Hogeweg-Hoolstraat. Uitvoering in 2022
		HO	3. onderzoek parkeerproblematiek omgeving Bakkerij Hogeweg + verbetervoorstellen voor reconstructie Hogeweg 2019/2020	Meegenomen in STRIP project Rec. Hogeweg-Hoolstraat. Uitvoering in 2022
	Maatregelen	HM	1. uitvoering geven aan HO 1. en HO 2.	Meegenomen in STRIP project Rec. Hogeweg-Hoolstraat. Uitvoering in 2022
		HM	2. optimaliseren (aantallen) invalideparkeerplaatsen bij voorzieningen	Meenemen in STRIP projecten, Parkeerbeleidsplan, groot onderhoud wegen, Elaad plaatsen etc.
		HM	3. communicatiecampagne gericht op fout parkeergedrag	Uitvoeren in najaar 2021 of laten vervallen.
		HM	4. stimuleren buurtauto / autodelen	Uitvoeren in najaar 2021 of laten vervallen.
		HM	5. <i>aanleg parkeerplaatsen Overheek tussen Algarve en Provence</i>	Uitgevoerd
Verkeerseducatie	Onderzoek	IO	1. -----	
	Maatregelen	IM	1. verkeerseducatie op scholen, waaronder de verkeersquiz	Uitgevoerd (in 2020 en 2021 niets gedaan vanwege Corona)
		IM	2. communicatiecampagne rondom brengen en halen kinderen op basisscholen (VEBO-overleg) + ouders bewust maken	Deels daar waar noodzakelijk uitgevoerd. In dit geval bij bs Cortemich
		IM	3. ouderen bewust maken van de effecten van leeftijd op de verkeersveiligheid	Uitvoeren in najaar 2021 of laten vervallen.
		IM	4. opfriscursus verkeersregels en rijvaardigheidstraining voor auto en scooter (Veilig Verkeer Nederland)	Uitgevoerd (in 2020 en 2021 niets gedaan vanwege Corona)
		IM	5. rijvaardigheidstraining voor elektrische fiets voor ouderen	Uitvoeren in najaar 2021 of laten vervallen.
		IM	6. <i>informatie- of doe-dag voor jonge automobilisten -> door regio op te pakken</i>	Uitvoeren in najaar 2021 of laten vervallen.
Duurzaamheid en techniek	Onderzoek	JO	1. -----	
	Maatregelen	JM	1. laadvoorzieningen realiseren in de openbare ruimte (parkeerterreinen/bedrijfsterreinen)	Uitvoering ingepland. In jan2021 is de Elaad behoefte vastgesteld op kaart door en met Vattenfall. Op basis hiervan worden kosten gemaakt voor aanpassingen bij laadplaats en/of verkeersbesluiten die de gemeente levert. 1 ^e fase: 5 stuks ELaad plaatsen uitvoeren in Q3-Q4 2021. Jeroen Smolenaers (inhuur GP12) begeleid het project voor Voerendaal en Simpelveld.

		JM	2. actief inzetten Voerendaal als pilot-gemeente voor nieuwe technieken	Uitvoeren in najaar 2021 of laten vervallen.
Overig		KM	1. opstellen handhavingskalender samen met politie	Uitvoeren in najaar 2021 of laten vervallen.
	= Uitgevoerd of uitvoering ingepland/ voorzien in project			