



Raadhuisplein 3
3331 BT Zwijndrecht
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht
T 14 078 (algemeen)
F (078) 770 80 80
gemeente@zwijndrecht.nl

Leden van de gemeenteraad
Zwijndrecht

Onderwerp
Kunstgrasvelden voetbalverenigingen
Bakestein

Van/behandeld door
Peet de Koeijer

Datum
22 Juni 2022

Uw kenmerk/schrijven

Ons nummer

Verzenddatum

XX juni 2022

Geachte leden van de raad,

Op zaterdag 18 juni jongstleden mochten we na een lang en indringend proces het kunstgrasveld, maar ook de andere werkzaamheden, op Sportpark Molenwei te Heerjansdam feestelijk openen. Een aantal van uw raad was hierbij ook vertegenwoordigd.

Een mooie mijlpaal voor de aanleg van kunstgrasvelden voor de voetbalverenigingen in de gemeente omdat VV Heerjansdam een hoge prioriteit had met de komst van een kunstgrasveld. Ook met betrekking tot de aanbesteding van een drietal andere kunstgrasvelden -waarvan 2 nieuwe velden en 1 vervanging- op Sportpark Bakestein, waren en zijn de voorbereidingen in volle gang.

Aannemer blijft in gebreke

Na de voorlopige gunning waren de eerste gesprekken en afstemming voor Sportpark Bakestein opgestart. Al snel bleek dat de aannemer, ondanks de inschrijving, niet kon voldoen aan verwachtingen, opdracht en vereiste voorschriften. In het proces waren er geen signalen gekomen dat de planning onder druk stond en ook de voorbereidingen voor de uitvoering waren al volop gaande.

Uiteindelijk kon de aannemer niet leveren wat wij hiervoor hadden uitgevraagd en verwachtte en heeft het tot de vervelende conclusie geleid dat de aannemer weliswaar het aanbestedingsproces had gewonnen, maar het werk alsnog niet zal uitvoeren. Er wordt juridisch onderzocht of en hoe de partij formeel nog in gebreke is te stellen.

Dit betekent echter wel vertraging in de uitvoering en dat is een enorme teleurstelling voor de verenigingen en de gemeente. Over het proces en de vertraging zijn met vertegenwoordigers van de voetbalverenigingen inmiddels gesprekken gevoerd en blijven we ook in gesprek en elkaar informeren over een doorstart van de werkzaamheden.

Marktontwikkelingen

In de huidige markt zie je verschillende issues waardoor werkzaamheden moeizamer gaan, vertragen of zelfs niet door kunnen gaan. Voor dit soort werkzaamheden kent deze periode in het jaar een volle orderportefeuille, waarbij de vraag en aanbod onder druk staat. Het nakomen van afspraken, met de focus op kwaliteit, capaciteit en financiën blijft en is voor ons een belangrijk aandachtspunt.

Vervolgproces

Inmiddels zijn wij ook volop in gesprek met de aannemer die als tweede uit de inschrijving kwam en waarvan de inschrijfsom binnen het budget bleef. De gesprekken met deze aannemer verlopen voorspoedig en is een definitieve overeenkomst afgesloten. Dit betekent dat er geen nieuw aanbestedingstraject doorlopen hoeft te worden en daarmee kan het tijdsverlies beperkt blijven.

Er is inmiddels een uitvoeringsplanning van de aannemer ontvangen en zoals het er nu naar uitziet zal het werk in de komende week (week 26) aanvangen.

We hebben de vertegenwoordigers van de verenigingen telkens geïnformeerd over de ontwikkelingen en zullen dat ook blijven doen. De planning wordt met de betreffende verenigingen afgestemd en daarbij bespreken we ook hoe dit past binnen de opstart van voetbalseizoen 2022-2023 en eventuele andere activiteiten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,



Tycho Jansen
Wethouder