

Overdracht College-Raad

Datum 14 februari 2019

onderwerp	Asbestsanering ligweide Openluchtbad
portefeuillehouder	René de Heer
informant	Jeensma, Bertus (2298)
medeopstellers	Sluis - Damman, Jose van der (4052)
afdeling	Maatschappelijke Ontwikkeling
bijlagen	Voorstel: Informatienota Asbestsanering ligweide Openluchtbad

Voorgesteld besluit raad

Wij stellen u voor kennis te nemen van:

De stand van zaken met betrekking tot de asbestsanering van een deel van de ligweide van het Openluchtbad.

Informatienota voor de raad

Datum 7 februari 2019

Onderwerp	Asbestsanering ligweide Openluchtbad
Versienummer	V1.1

Portefeuillehouder René de Heer

Informant B. Jeensma
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling / OW
Telefoon 038 498 2298
Email B.Jeensma@zwolle.nl
Bijlagen n.v.t.

Wij stellen u voor kennis te nemen van:

De stand van zaken met betrekking tot de asbestsanering van een deel van de ligweide van het Openluchtbad.

Datum

7 februari 2019

Inleiding

In het najaar van 2018 is er begonnen met onderhoud- en vervangingswerkzaamheden uit te voeren aan de groenvoorzieningen binnen het Openluchtbad. Bij het graven op de ligweide is er een asbestleiding geraakt. Het gaat daarbij om een niet meer in gebruik zijnde afvoerleiding van het zwembad. Bij een klikmelding is een deel van deze leiding wel gezien, echter daar is niet uit te halen dat het om een asbestleiding gaat. Bij de renovatie van enige jaren geleden is deze leiding niet ontdekt, omdat de werkzaamheden zich toen met name op de baden c.a. hebben gericht.

Gezien de functie van het terrein is het noodzakelijk dat er een sanering van de gehele ligweide gaat plaatsvinden, de kosten werden in eerste instantie geraamd op ongeveer € 50.000,-- uitgaande van minimale beschadiging en een buis van minimale afmetingen. Hierover is in een eerder stadium door het College een besluit genomen, maar bij de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de sanering meer werk met zich meebrengt (zie toelichting).

Het is derhalve noodzakelijk dat er een aanvullend budget beschikbaar komt.

Eén en ander staat los van de asbestinventarisatie van de buitensportaccommodaties in Zwolle die op dit moment wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad. De uitkomsten hiervan zullen binnenkort aan het College kenbaar worden gemaakt met voorstellen voor mogelijke saneringen.

Kernboodschap

Het is noodzakelijk dat er een asbestsanering plaatsvindt van een deel van de ligweide van het Openluchtbad. Met de werkzaamheden wordt beoogd het saneren van het terreindeel alwaar de asbestleiding is aangetroffen inclusief de resterende leiding tot aan de erfgrans.

Toelichting

Na de constatering van de beschadiging van de asbestleiding zijn direct de reguliere procedures gevolgd. Tijdens de eerste fase van de sanering is tijdens de graafwerkzaamheden geconstateerd dat de leidingen anders liepen dan in eerste instantie verwacht, namelijk tot aan de plek waar vroeger een warmwatervoorziening was gesitueerd. De leidingen zorgden voor de aanvoer van warmwater naar het zwembad toe. In eerste instantie werd gedacht dat de leidingen naar de aanpalende straten liepen. De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit het volledig verwijderen van de leiding, daarnaast zijn er op meerdere plekken op de ligweide grondinjecties uitgevoerd om te bezien in hoeverre er asbest aanwezig is. Dit is op geen enkele locatie aangetroffen.

Tijdens de eerste graafwerkzaamheden is gebleken dat de leiding naast het feit dat deze anders liep dan verwacht ook op sommige plekken beschadigd is waardoor het opgraven en afvoeren extra kosten met zich meebrengt. Met deze kosten is bij de eerste inventaristate geen rekening gehouden.

Hierdoor valt de eerste raming van kosten hoger uit en dient er een aanvullend budget beschikbaar te worden gesteld.

Consequenties

Aan dit voorstel zitten geen verdere consequenties. De aanvullende kosten van € 100.000 worden verantwoord in Beleidsrapportage 1 2019. Er is verder geen open asbest aangetroffen en er is geen sprake (geweest) van gevaren voor de volksgezondheid.

Communicatie

Het bestuur van het Openluchtbad is op de hoogte van de werkzaamheden, regelmatig wordt dit afgestemd en worden de mogelijke consequenties voor de openstelling van de zonneweide in beeld gebracht. Bij eerdere besluitvorming door het College is een persbericht opgesteld.



Datum

7 februari 2019

Vervolg

De werkzaamheden worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd conform de reguliere processen binnen geldende procedures m.b.t. asbestsanering. Naar verwachting kan de ligweide bij de opening van het zwemseizoen gewoon gebruikt gaan worden.

Openbaarheid

De nota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris

Datum

7 februari 2019