

Bijzonderheden

Door de evenementenvergunning (met normen en eindtijden) en de daarin genoemde kennisgevingen incidentele festiviteiten (alleen voor Café De Roode Leeuw, met andere normen en eindtijden dan de evenementvergunning) ontstaat gedurende het korte tijdsbestek tussen eindtijd kermis en eindtijd horeca een niet overzichtelijke situatie wat betreft de normeringen. Ook is in de praktijk sprake van een zeker uitlooptijd van de kermis met een mix aan kermisgeluiden, stemgeluid en rumoer.

In deze situatie is het niet goed mogelijk om controles uit te voeren op de normen uit de kennisgevingen of de nog lagere standaardnormen. Voor zover metingen zijn uitgevoerd ná 01.00 uur, zijn deze getoetst aan de norm uit de evenementenvergunning (85/95). Dit is vooraf aan de gemeente gecommuniceerd.

Er is gesproken met de exploitant van Café De Schelvis en de exploitant van Café De Roode Leeuw. Zodra er geluidsoverlast wordt geconstateerd willen de heren hierover worden geïnformeerd. Voor het geluidsniveau van de Feesttent en de Desporado-stage, geëxploiteerd door de exploitant van de Café De Schelvis, was er contact met de geluidstechnicus. Tijdens deze avond was er geen aanleiding de exploitant van Café De Schelvis aan te spreken over geluidsoverlast, omdat de geluidstechnicus direct zijn medewerking verleende.

Eveneens is gesproken met verschillende exploitanten van kermisattracties als het geluidsniveau dreigde de norm te overschrijden.

In de praktijk is door de plaatsing van hekken en fietsen, alsmede de vele bezoekers voor Café De Roode Leeuw het meetpunt 15 slecht bereikbaar. Door medewerking van de exploitant van Café De Roode Leeuw is de mogelijkheid geboden geluid te meten nabij meetpunt 15. De meting vond plaats tussen de geluidsbox en de gevel van de woning Koog 1. De afstand tot de box en gevel bedroeg ca. 2 meter. Gemeten is op ca. 1 meter van de box en de gevel.

Om de geluidmetingen voor de gevels te kunnen uitvoeren hebben verschillende bewoners van woningen toegelaten dat er geluidmetingen in de tuinen en bij de gevels van de woningen werden uitgevoerd.