

### **Aanleg glasvezel kabel Kwadijk.**

Kwadijk zou als eerste worden aangesloten. Als men de planning niet had omgegooid zou dat in 2017 gebeuren.

Zonder de bewoners te hebben geïnformeerd stapte men nu zonder zich te melden de tuin in.

Men wijkt af met de wijze van aanleg zoals in de film is getoond en haalt stukken sierbestrating open.

Vervolgens legt men de voeringpijp op 20 cm diep zodat bij het planten en verplanten deze kan worden geraakt / beschadigd.

Hierop gewezen en men heeft hem vervolgens op diepte aangelegd zonder de sierbestrating open te halen.

De communicatie naar de bewoners is ver onder de maat.

### **Aanleg in de straat Kwadijk Oost van de kerk.**

Aan de zijde van de sloot liggen keerwanden ter ondersteuning van de bestrating.

De voeringpijpen zijn tegen deze keerwanden aangelegd met een dekking van ca 20 tot 30 cm dekking.

Nu is één ding duidelijk dat de levensduur van de kabel langer is dan van de bestrating.

De keerwanden opnieuw stellen zonder de kabels te raken lijkt mij een ondoenlijke zaak en gaat in de toekomst problemen geven.

De kabels horen op 60 cm dekking te liggen. Hoe en waar dit realiseerbaar is, is niet ter beoordeling van mij, maar op deze wijze zijn problemen in de toekomst verzekert.

Het is een herhaling van zetten.

Tijdens de aanleg van de gasleiding was toe al bekend dat de gebruikte buizen binnen 25 jaar moesten worden vervang. Tijdens de vervanging vielen er gaten in de buis. Er zijn toe gelukkig geen ongelukken gebeurd, maar vervanging was niet nodig geweest als er bij de aanleg was ingegrepen.

