

Totaaloverzicht Reviewdocument

ID	Thema	Documentn	Bldz./As	Opmerking reviewer	Auteur	Reactie	Actieho	Status	Actie/besluit incl. datum
1	Constructie	22-131 - DO	1	Niet alle nieuwe palen hebben een nummer meegekregen.	EBL	Wordt verwerkt in DO.	VBE	loopt	
2	Constructie	22-131 - DO	1	Arcering vloerluiken niet overal juist	EBL	Worden afgestemd met stukken EGM in DO.	VBE	loopt	
3	Constructie	22-131 - DO	1	Hoe vloervelden zonder kruipluik te bereiken?	EBL	EGM: niet, zie tekening van EGM A-172. Hier zitten geen installaties. Bestaand ook een gegeven. Voor de nieuwbouw kijkend naar bijvoorbeeld de publieke hal en restaurant ligt in de verwachting dat risico zeer laag is dat in de toekomst hier sanitair wordt geplaatst. Zie ID 2.	VBE	afgehandeld	
4	Constructie	22-131 - DO	1	Kloppen het aantal/locatie vloerluiken (met opgave EGM)?	EBL	EGM: tekening EGM A-172 is leidend. zie beantwoording EGM: in TO fase vaststellen. Zie ID 2.	VBE	afgehandeld	
5	Constructie	22-131 - DO	1	Is kruipluik in spoelruimte wenselijk/mogelijk (ook HACCP)?	EBL	EGM: dit moet Het Horecaconcept opgeven. positie nu bepaald zo dicht mogelijk bij de afvoeren. Als luik buiten deze zone moet komen dan een stuk langere "kruipweg". Dient net als overige restaurantzaken uiterlijk in week 25 concreet te zijn. Zie ID 2.	VBE	loopt	
6	Constructie	22-131 - DO	1	Detail 114. gaat dit goed met locatie toegangsdeur?	EBL	Constructie is gevolg van de sparingen in bestaande vloer. Dit is eerder afgestemd. Deuren draaien de goede kant op en dienen als inspectieluik. (Er is geen vloer in de schacht). EGM: in de "driehoek" komt de deur. ter plaatse van schuin lopende constructie komt in de bovenhoek een klein stukje voor de vrije doorgang, maar gelet op de functie als inspectieluik gaat dit goed. (alternatief is de deurhoogte verlagen, maar geeft een rommelig beeld in de kantoortuinen door verspringen van hoogten)	VBE	afgehandeld	
7	Constructie	algemeen		Informatie over woning Arendshof 217/219 (oa behoud fundering) vind ik nergens terug.	EBL	Het bestaande en te handhaven deel van de fundeirng van bouwdeel 1 is al in ons model toegevoegd en komt in DO nog op tekening.	VBE	loopt	
8	Algemeen	20250423 L	1	Zie document	EBL	Aanpassingen overgenomen	SVD	afgehandeld	
9	Algemeen	Bijlage 03 -	1	Zie document	EBL		SVD	loopt	
10	Algemeen	Bijlage 02 -	1	Zie document	EBL	Vragen beantwoord.	SVD	afgehandeld	
11	Bouwfysica	VG02201RO	5	Wering van vocht. HWA nog steeds niet bekend? Uitwerking in TO	EBL	EGM: besproken in het OT van 07-05: GEM gaat in parkeergarage op de 1e verdieping vloertegels uitsnemen om hopelijk het verloop van de hwa te kunnen vinden. inderdaad uitwerking in TO fase.	ZRI	meenemen in TO	
12	Bouwfysica	VG02201RO	8	tekening open werkplek is tpv parkeergarage. Graag toevoegen	EBL	ZRI: Aangepaste figuur zal uitsnede van parkeergarage bevatten.	ZRI	afgehandeld	
14	Bouwfysica	VG02201RO	25	is er een alternatief voor gordijnen achter tribune? Deze zijn erg vuil-/stofgevoelig.	EBL	EGM: graag in overleg met EGM (let op interieurontwerp) bezien. uitwerking in TO fase	ZRI	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
13	Bouwfysica	VG02201RO	18	toevoegen dat proefdraaien NSA op momenten gebeurt in afstemming met gebruik van aanpalende ruimten/functies.	EBL	ZRI: Passage voegen we toe	ZRI	afgehandeld	
15	Bouwfysica	VG02201RO	25	Is er rekening gehoden met stoffen zitbank aan binnenzijde raadsmeubel?	EBL	ZRI: Ja, hier is rekening mee gehouden	ZRI	afgehandeld	
16	Bouwfysica	VG02201RO	25	is er rekening gehouden met akoestische waarde tapijt?	EBL	ZRI: nee, tenzij hoogpolig tapijt wordt beoogd, heeft dit een verwaarloosbare kleine invloed op de ruimteakoestiek. Het heeft wel een dempende werking als er dingen vallen of worden aangestoten.	ZRI	afgehandeld	
17	Bouwfysica	VG02201RO	29	Hoe geluidtechnsich om te gaan met wanden aansluitend op kozijnstijlen?	EBL	ZRI: dit detail komt incidenteel voor (3x), waarvan 1 kritisch (tussen backoffice B.Z. en werkgebied). Kozijnstijl verzwaren d.m.v. staalplaat of uitvullen met gestabiliseerd zand. Detail uitwerken in TO fase i.o.m. EGM.	ZRI	meenemen in TO	
18	(Brand)veilig	VG02201RO	17	Moet brandoverslag naar Arendsof I nog gecontroleerd worden? Zijn kozijnen gemeentehuis nu brandwerend uitgevoerd?	EBL	"EGM: in OT 07-05 afgesproken dat brandscheiding komt te vervallen. primair de verantwoording van Arendshof I om sprinklerinstallatie gecertificeerd/op orde te hebben. (extra bouwkosten inmiddels uit begroting) ZRI: wij halen de brandwerende beglazing aan de zuidgevel uit het brandconcept."	ZRI	loopt	
19	(Brand)veilig	VG02201RO	22	ruimte opslag -> verblijfsgebied op 2e verdieping aanpassen	EBL	ZRI: passage passen we aan	ZRI	afgehandeld	
20	(Brand)veilig	VG02201RO	27	locatie beheedersruimte actualiseren	EBL	EGM: er liggen 2 varianten voor bij de beheerder. keuze te verwerken in DO100% als besluit tijdig komt, anders in TO. Voor omgevingsvergunning huidige stand van zaken (onderlegger 12-05 overnemen) ZRI: beheedersruimte actualiseren we in het brandconcept.	ZRI	afgehandeld	
21	(Brand)veilig	VG02201RO	27	BMI gemeentehuis niet doormelden naar PAC?	EBL	ZRI: BMI gemeentehuis moet wel doormelden naar PAC, niet naar RAC. Wij passen dit aan in het rapport.	ZRI	afgehandeld	
22	(Brand)veilig	VG02201RO	29	droge blusleiding parkeerdek aanpassen aan overleg brandweer.	EBL	EGM: betreft extra nieuwe DBL in noodtrappenhuis. inmiddels door EGM opgenomen	ZRI	afgehandeld	

23	(Brand)veiligheid	VG02201R0	30	afstand tussen pv panelen en brandsscheidngen; voorwaarde of advies?	EBL	EGM: betrof advies. door ZRI zijn de velden inzichtelijk gemaakt. met de kennis van OT 07-05 waarin NIB aangaf dat er waarschijnlijk circa 100 panelen kunnen komen te vervallen is ons voorstel dat dit de posities zijn bij deze zones. ZRI: In het overleg met de verzekeraar in 2023 is dit punt aan de orde geweest. In beginsel is dit te duiden als advies, maar na vaststelling DO moet bij afwijken op het advies overlegd worden met de verzekeraar, omdat het een afwijking is die voor de verzekeraar als ongewenst kan worden beschouwd.	ZRI	loopt	
24	(Brand)veiligheid	VG02201R0	31	Hoe misbruik noodknop spanningsloos maken laadpalen voorkomen?	EBL	Is een noodknop hier kan een doorzichtige kap overheen gemaakt worden als extra afscherming	NEL	meenemen in TO	
25	(Brand)veiligheid	VG02201R0	32	locatie laadpalen toch bekend?	EBL	EGM stonden niet op tekenwerk 75% NIB, staan inmiddels wel 95% set NIB. Deze overnemen. ZRI: dit voegen we toe aan het brandconcept.	ZRI	meenemen in TO	
27	(Brand)veiligheid	VG02201R0	33	diverse deuren met kaartlezer ontbreken	EBL	ZRI: wij vullen dit aan	ZRI	afgehandeld	
28	(Brand)veiligheid	VG02201R0	33	fietsenopslag/bergingen behoort tot welk brandcompartiment?	EBL	ZRI: dit valt in een eigen brandcompartiment	ZRI	afgehandeld	
29	(Brand)veiligheid	VG02201R0	34	deuren bestaand trappenhuis toch niet op slot?	EBL	ZRI: de deuren moeten in ieder geval open zijn bij een brandmelding	ZRI	afgehandeld	
30	(Brand)veiligheid	VG02201R0	34	groene knoppen ook te voorzien van akoustiesch alarm (tegen misbruik)	EBL	ZRI: opn te nemen door NIB	NEL	meenemen in TO	
31	(Brand)veiligheid	VG02201R0	34	raadzaal te voorzien van extra brandblusser?	EBL	ZRI: dit is geen vereiste, omdat de brandslanghaspel lang genoeg is in de huidige projectering (uitgaande van de werkelijke loopafstand)	ZRI	afgehandeld	
32	(Brand)veiligheid	VG02201R0	35	droge blusleidng parkeerdek verlengen	EBL	EGM: zie ID 22 ZRI: bestaande DBL blijft gehandhaafd/ongewijzigd.	ZRI	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
33	(Brand)veiligheid	VG02201R0	35	deuren bestaand trappenhuis toch niet op slot?	EBL	ZRI: in ieder geval open bij brandmelding	ZRI	meenemen in TO	
34	(Brand)veiligheid	VG02201R0	35	diverse deuren met kaartlezer ontbreken	EBL	ZRI: voegen we toe	ZRI	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
35	(Brand)veiligheid	VG02201R0	36	advies verzekeraar ipv regels	EBL	ZRI: zie vraag 23. Passen we aan.	ZRI	afgehandeld	
36	(Brand)veiligheid	VG02201R0	129	sleutelkuis niet vrijgeven dmv sprinkler!	EBL	ZRI: we nemen op dat een sleutelkuis voorzien wordt die op afstand wordt bediend door de PAC.	ZRI	afgehandeld	
37	(Brand)veiligheid	VG02201R0	alg.	status UPD Acuro. Nog veel adviezen/onzekerheden.	EBL	ZRI: onduidelijkheden worden opgelost in de definitieve versie. Deels betreft dit opmerkingen van het OT die nog verwerkt moeten worden.	ZRI	loopt	
38	E-installatie	4872.120.0	4	1.2 Diverse punten zijn inmiddels wel bekend, dus graag actualiseren..	EBL	wordt aangepast in de tekst	NEL	meenemen in TO	
39	E-installatie	4872.120.0	7	voorzieningen op NSA actualiseren	EBL	wordt aangepast in de tekst	NEL	meenemen in TO	
40	E-installatie	4872.120.0	12	locatie EHBO koffers en posten en vluchtmiddelen voor miva	EBL	wordt aangepast in de tekst	NEL	meenemen in TO	
41	E-installatie	4872.120.0	15	spoeleuken voorzien van schakelaar tbv E rolleuk bij debrasseer	EBL	wordt aangepast in de tekst en op tekening	NEL	meenemen in TO	
42	E-installatie	4872.120.0	18	schakelaars voor af- of aanwezigheid onduidelijk.	EBL	o.i. staat dit duidelijk omschreven in de tabel en tekst	NEL	meenemen in TO	
43	E-installatie	4872.120.0	18	hoe schakelpaneel te bereiken bij openen gebouw?	EBL	bij personeels ingang drukker plaatsen t.b.v. inschakelen loopverlichting, zodat schakelpaneel bereikbaar is of inschakelen loopverlichting door code bedienpaneel inbraak	NEL	meenemen in TO	
44	E-installatie	4872.120.0	19	schemerschakelaar én een astronomische schakelklok?	EBL	astronomische klok is voldoende, aanpassen in de tekt	NEL	afgehandeld	
45	E-installatie	4872.120.0	19	zijn hoeveelheid aansluit punten(mn. Balies, raadzaal, vergaderkamers, camera's) afgestemd?	EBL	door gebruiker opgeven indien er meer aansluitpunten benodigd zijn	NEL	meenemen in TO	
46	E-installatie	4872.120.0	20	locaties videofoon installatie afgestemd?	EBL	Bij de twee 24-uursingangen, expeditie, verder niet.	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
47	E-installatie	4872.120.0	20	slecht horende lus nog van deze tijd?	EBL	tegenwoordig is FM of IR gangbaar, maar de inductielus kan nog steeds benodigd zijn, aan opdrachtgever aan te geven of inductielus nodig is	NEL	meenemen in TO	
48	E-installatie	4872.120.0	21	we hebben maar 1 restaurant. Niet in kantines en restaurants	EBL	restaurant en kantine is een en de zelfde ruimte	NEL	afgehandeld	
49	E-installatie	4872.120.0	21	verschil automatische melders en automatische brandmelders? Onduidelijke tekst.	EBL	zijn de zelfde onderdelen, zullen het in de tekst aanpassen	NEL	afgehandeld	
50	E-installatie	4872.120.0	22	locatie automatische brandmelders? Tegenstrijdig aan vorige paragraaf.	EBL	opmerking niet duidelijk wat er bedoeld wordt	NEL	loopt	
51	E-installatie	4872.120.0	22	BMC in NSA?	EBL	nee, BMC komt in de sprinklerruimte en is gekoppeld met de SMC	NEL	meenemen in TO	
52	E-installatie	4872.120.0	22	brandmeldinstallatie parkeergarage ontbreekt	EBL	nee, wordt voorzien in listbekabekling en rookmelders in de fietsenstalling	NEL	meenemen in TO	
53	E-installatie	4872.120.0	22	kleefmagneten ook op deuren restaurant	EBL	passen we aan in de tekst en op tekening	NEL	afgehandeld	
54	E-installatie	4872.120.0	24	inbraak alleen schilbeveiliging? Hoe dan in zones indelen?	EBL	moet geprogrammeerd worden, zone indeling moet door gebruiker worden opgegeven	NEL	meenemen in TO	
55	E-installatie	4872.120.0	24	locatie PIR? Niet 2e verd? Zones?	EBL	pir alleen bij vlucht deur naar parkeergarage incl. deurstandsignalering	NEL	meenemen in TO	
56	E-installatie	4872.120.0	24	locatie bedienpanelen onduidelijk	EBL	bedienpanelen komen bij personeelsingng, handhaving en 24 uren ingang	NEL	meenemen in TO	
57	E-installatie	4872.120.0	25	hoe lichtinstallatie inschakelen bij openen gebouw?	EBL	zie antwoord bij vraag 43	NEL	loopt	
58	E-installatie	4872.120.0	25	hoe en waar beletinstallatie?	EBL	bij spreek- en overlegkamers b.g. d.m.v. lamp boven deur en schakelaar	NEL	loopt	
60	E-installatie	4872.120.0	26	locatie bedienplek?	EBL	balie burgerzaken, spreekkamer A00-036,038 en 040 overleg ruimten	GEM	meenemen in TO	
59	E-installatie	4872.120.0	26	mag er live naar beelden gekeken worden?	EBL	ja, mits dit kenbaar is gemaakt	NEL	meenemen in TO	
61	E-installatie	4872.120.0	26	waar zijn handdrukken voor overval opgenomen?	EBL	bij spreek- en overlegkamers b.g. d.m.v. lamp boven deur en schakelaar	NEL	meenemen in TO	
62	E-installatie	4872.120.0	28	liften aansluiten op toegangscontrole	EBL	is voorzien	NEL	meenemen in TO	
63	E-installatie	4872.120.0	33	waarom rapportage toegevoegd? Is document van ZRI.	EBL	??, is geen blz 3, o.i. is rapport niet toegevoegd	NEL	meenemen in TO	
64	E-installatie	4872.120.0	alg.	Is dit niet erg summier voor DO? Twijfel ook of locaties installatieonderdelen (goed) zijn doorgesproken.	EBL	opmerking niet duidelijk waar dit op gebaseerd is	NEL	meenemen in TO	

65	E-installati	4872E-DO-A-BE00	Deur van B00-201 naar A00-201 voorzien van kaartlezer/magneetcontact/elektronisch. Dit is de entree van personeel naar gemeentehuis.	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
66	E-installati	4872E-DO-A-BE00	Waarom geen ruimtebewaking in A00-002, A00-201, A00-029, A00-027?	EBL	staat wel op renvooi aangegeven	NEL	meenemen in TO	
67	E-installati	4872E-DO-A-BE00	Buitendeur expeditie A00-007. Symbool elektronisch slot ontbreekt op renvooi?	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
68	E-installati	4872E-DO-A-BE00	Buitendeur expeditie A00-007. Voorzien van kaartlezer.	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
69	E-installati	4872E-DO-A-BE00	Buitendeur expeditie/24-uursingang A00-205. Voorzien van videofooninstallatie	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
70	E-installati	4872E-DO-A-BE00	Deur van kantoor naar A00-205 hoeft vanuit kantoor volgens mij geen kaartlezer te hebben. Wel een automatische opener.	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
71	E-installati	4872E-DO-A-BE00	Deur van kantoor naar A00-201 en A00-045 hoeft vanuit kantoor volgens mij geen kaartlezer te hebben. Wel een automatische opener.	EBL	EGM: staat wel in de aantekeningen van het sluitplanoverleg 201 ter voorkoming sluipverkeer onnodige gasten via trappenhuis. ook demarcatie voor bijvoorbeeld handhavers. 045 idem: ter voorkoming dat bezoekers werkgebied in gaan.	NEL	afgehandeld	
72	E-installati	4872E-DO-A-BE00	A00-205. Waarom locatie sigaalgever boven deur naar restaurant?	EBL	signaalgever is t.b.v. inbraakalarm	NEL	meenemen in TO	
73	E-installati	4872E-DO-A-BE00	A00-205. Waarom kaartlezer naar liften (en niet maar trappenhuis)?	EBL	passen we aan op tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
74	E-installati	4872E-DO-A-BE00	Deur van publiekshal A00-045 naar restaurant A00-033 op kleefmagneten	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
75	E-installati	4872E-DO-A-BE00	Buitendeur 24-uursingang A00-2047. Voorzien van videofooninstallatie, kaartlezer etc.	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
76	E-installati	4872E-DO-A-BE00	Tourniquet hoeft geen videofooninstallatie te hebben.	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
77	E-installati	4872E-DO-A-BE00	CD symbool ontbreekt. Hoeven er geen twee bij receptiebalie	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
78	E-installati	4872E-DO-A-BE00	elke balie en overlegruimte publiekshal voorzien van nooddrukker	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
79	E-installati	4872E-DO-A-BE00	berging A00-A017 is kluisruimte. Voorzien van extra beveiliging.	EBL	EGM: weerstandsklasse WK4 van toepassing: ook alle installatie-doorvoeringen dienen hieraan te voldoen, verder komt er een pir, rookmelder en signalering op de kluis NEL: we zullen dit aanpassen op tekeningen en de tekst	NEL	meenemen in TO	
80	E-installati	4872E-DO-A-BE00	camera plaatsen in richting toiletten publiekshal. Of is dat geen beveiliging maar CCTV?	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
81	E-installati	4872E-DO-A-BE00	deur van publiekshal naar kantoor op afstand te openen van af receptiebalie	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
82	E-installati	4872E-DO-A-BE00	waar codebedienpanelen alarm?	EBL	bij entree personeel handhaving en 24 uren ingang	NEL	meenemen in TO	
83	E-installati	4872E-DO-A-BE01	vluicht deur vanaf parkeergarage naar kantoor niet voorzien van beveiliging.	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
84	E-installati	4872E-DO-A-BE01	gehele kantoor 1e verdieping niet voorzien van beveiliging	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
85	E-installati	4872E-DO-A-BE01	Deur van kantoor naar A01-201 hoeft vanuit kantoor volgens mij geen kaartlezer te hebben. Wel een automatische opener.	EBL	EGM: zie ID 71	NEL	meenemen in TO	
86	E-installati	4872E-DO-A-BE01	Kaartlezer deur van griffie naar kantoor aan andere zijde + magneetcontact	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	nog niet gestart	
87	E-installati	4872E-DO-A-BE01	beveiligingscamera's foyer/gang ontbreekt	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst, waar zit dit op tekening	NEL	nog niet gestart	
88	E-installati	4872E-DO-A-BE02	vluicht deur vanaf parkeergarage naar kantoor niet voorzien van beveiliging.	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	nog niet gestart	
89	E-installati	4872E-DO-A-BE02	gehele kantoor en college 2e verdieping niet voorzien van beveiliging	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
90	E-installati	4872E-DO-A-BE02	waarom deuren kamers wethouders elektronisch slot?	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst, komen te vervallen	NEL	meenemen in TO	
91	E-installati	4872E-DO-A-BE02	Deur van kantoor naar A02-054 hoeft vanuit kantoor volgens mij geen kaartlezer te hebben. Idem van A02-054 naar trap. Wel een automatische opener.	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
92	E-installati	4872E-DO-A-BE02	deur van trappenhuis naar A02-054 voorzine van kaartlezer.	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
93	E-installati	algemeen tekeningen be	diverse symbolen ontbreken in renvooi, dus lastig te beoordelen.	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
94	E-installati	algemeen tekeningen be	In TO goede sessie te houden over beveiliging.	EBL	EGM: vetrekpunt dan de door EGM in het DO opgezette tekenwerk. NIB per deur uitschrijven welke voorzieningen op welke deur zitten met demarcatie Elektrotechnisch/bouwkundig zodat die als bijlage bij beide bestekken kan.	NEL	meenemen in TO	
95	E-installati	4872E-DO-A-BR00	in ruimte opslag/koeling geen rookmelder en sloowwhoop?	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
96	E-installati	4872E-DO-A-BR00	BWP naar receptiebalie	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
97	E-installati	4872E-DO-A-BR00	kluis A00-A017 voorzien van rookmelder?	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
98	E-installati	4872E-DO-A-BR00	slowwhoops in alle concentratieruimten noodzakelijk?	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	nog niet gestart	
99	E-installati	4872E-DO-A-BR00	3x slowwhoop in gang/trappenhuis A00-203?	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst indien nodig	NEL	meenemen in TO	
100	E-installati	4872E-DO-A-BR01	hoeveelheid sloowwhoops noodzakelijk?	EBL	is conform de norm, waar nodig passen we dit nog aan	NEL	meenemen in TO	
101	E-installati	4872E-DO-A-BR02	hoeveelheid slowwhoops noodzakelijk?	EBL	is conform de norm, waar nodig passen we dit nog aan	NEL	meenemen in TO	
102	E-installati	4872E-DO-A-BR02	symbool in vide? Is dit aansturing dakluiken?	EBL	nee, beamer (rookmelder hoge ruimtes)	NEL	meenemen in TO	
103	E-installati	4872E-DO-A-CE00	vloergoten restaurant herzien aan indeling. Willen we hier wel vloergoten met stenen vloer?	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst, zitten wel vloerdozen moeten dan met mantelbuizen ontsloten worden	NEL	meenemen in TO	
104	E-installati	4872E-DO-A-CE00	vloergoot trouwzaal doortrekken tot nabij buitenwand	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
105	E-installati	4872E-DO-A-CE00	vloergoot toepassen in overlegruimtes publiekshal	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
106	E-installati	4872E-DO-A-CE01	stijgpunt vloergoot in raadzaal nabij miva andere plek kiezen	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst, niet duidelijk waarom dit aangepast moet worden	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
107	E-installati	4872E-DO-A-CE02	exacte locatie vloergoot bij zijte college afstemmen met interieur	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
108	E-installati	4872E-DO-A-DO0	wandgoot bij tafel in ruimte handhavers A00-005 voorzien van elektra en data	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	

109	E-installati	4872E-DO-A-D00	data tbv wifi ontbreekt in ruimte handhavers	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
110	E-installati	4872E-DO-A-D00	pantryblokje vv voeding vw, 2x kk, boiler, koffie, magnetron	EBL	EGM: aandacht voor ID 297 waar 2x koffie automaat gevraagd per meubel. Dit in TO fase bij de uitwerking van de meubels goed met elkaar (GEM-EGM-NIB) coordineren	NEL	meenemen in TO	
111	E-installati	4872E-DO-A-D00	is 1 datapunt per werkplek afdoende?	EBL	Ja.	GEM	meenemen in TO	
112	E-installati	4872E-DO-A-D00	A00-031 ruimte opslag/magazijn voorzien van de nodige aansluitingen conform indeling	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst, wat is benodigd, aangeven door gebruiker	NEL	meenemen in TO	
113	E-installati	4872E-DO-A-D00	A00-033 ruimte restaurant voorzien van de nodige aansluitingen conform indeling	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
114	E-installati	4872E-DO-A-D00	zo veel elektra/data nodig in trouwzaal?	EBL	Ja.	GEM	meenemen in TO	
115	E-installati	4872E-DO-A-D00	aantal wifipunten in publiekshal wss te weinig	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
116	E-installati	4872E-DO-A-D00	zit er overal zonwering op bg tpv publiekshal?	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
117	E-installati	4872E-DO-A-D00	hoeveelheid data/elektra tbv balies + achterruiimte afstemmen met gebruiker	EBL	Nee, aansluitingen in achterwand en balies missen.	NEL	meenemen in TO	
118	E-installati	4872E-DO-A-D00	extra elektra aansluitpunten bij wachten en koffiecormer publiekshal	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
119	E-installati	4872E-DO-A-D00	receptiebalie toch niet voeden met twee vloerpotten? Kan via meubel	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
120	E-installati	4872E-DO-A-D00	stroom en data in vloerpot overlegruimten publiekshal	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst, moeten dal wel ontsloten via mantelbuizen	NEL	meenemen in TO	
121	E-installati	4872E-DO-A-D00	hoeveelheid data/elektra tbv postkamer afstemmen met gebruiker	EBL	voorzieningen door gebruiker op te geven	NEL	meenemen in TO	
122	E-installati	4872E-DO-A-D00	serviceunit voorzien van aansluitingen voor printer	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst, waar zit deze printer is dit naast de lockers?	NEL	meenemen in TO	
123	E-installati	4872E-DO-A-D00	pantryblokje vv voeding vw, 2x kk, boiler, koffie	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst, en waar zit dit	NEL	meenemen in TO	
124	E-installati	4872E-DO-A-D00	elektra en data tbv kluisen ontbreekt	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
125	E-installati	4872E-DO-A-D01	vloerpot indeling 6 werkplekken aanpassen aan 8 werkplekken (fout getekend?)	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst, maar niet duidelijk waar dit is?	NEL	meenemen in TO	
126	E-installati	4872E-DO-A-D01	wcd in ruimte griffie verpaatsen naar andere wand (achterwand E kast)	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
127	E-installati	4872E-DO-A-D01	wachten/ontmoeten A00-049 voorzien van wcd/data	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
128	E-installati	4872E-DO-A-D01	raadzaal wcd tbv 3 personen pers toevoegen	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst, maar waar zit de pers?	NEL	meenemen in TO	
129	E-installati	4872E-DO-A-D01	hoeveelheid data/elektra tbv vergaderen raad afstemmen met gebruiker (voorzitter mist nu, catheter vv data/eletra, vloerpot vloer tbv beeldschermen, locatie muziekinstallatie, locatie schermen, video opnameapparatuur, etc)	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst, maar door gebruiker op te geven wat er meer gewenst wordt	NEL	loopt	
130	E-installati	4872E-DO-A-D01	uitgifteblad in foyer tevens te gebruiken als werkplek, dus E + D	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
131	E-installati	4872E-DO-A-D01	D + E naast trapvide verplaatsen naar locatie scherm	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
132	E-installati	4872E-DO-A-D01	diverse zitjes aan vide in kantoor vv wcd	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst, niet duidelijk waar dit bedoeld is	NEL	meenemen in TO	
133	E-installati	4872E-DO-A-D01	pantryblokje vv voeding vw, 2x kk, boiler, koffie. Hier hoeft geen vloerpot/data	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
134	E-installati	4872E-DO-A-D02	AV/LL niet juist in/naast A02-001	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
135	E-installati	4872E-DO-A-D02	ruimte directeuren(A02-003 en 068) voorzien van data+elektra tbv schermen op wand	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
136	E-installati	4872E-DO-A-D02	wifi exct boven wand?	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
137	E-installati	4872E-DO-A-D02	extra AV/D op linker wand in ruimte A02-059	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
138	E-installati	4872E-DO-A-D02	pantryblokje A02-064 vv voeding vw, 2x kk, boiler, koffie. Hier hoeft geen vloerpot/data	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
139	E-installati	4872E-DO-A-D02	wifi bereik in trappenhuizen?	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
140	E-installati	4872E-DO-A-D02	AV/D niet in kolfruimte. Pantryblokje wel voorzien van E+kk. Is vloerpot hier handig?	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
141	E-installati	4872E-DO-A-D02	AV/LL niet juist in/ ruimte A02-013. Wat is B0?	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst, B0 is code en copieerfout in tekening	NEL	meenemen in TO	
142	E-installati	4872E-DO-A-D02	ruimte A02-028 is kantoorruimte.	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
143	E-installati	4872E-DO-A-D02	pantryblokje vv voeding vw, 2x kk, boiler, koffie. Hier hoeft geen vloerpot/data	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
144	E-installati	4872E-DO-A-D02	diverse zitjes aan vide in kantoor vv wcd	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst, waar zitten deze zitjes	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
145	E-installati	4872E-DO-A-L00	productinformatie armaturen te overleggen.	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
146	E-installati	4872E-DO-A-L00	armaturen in plafondraaster te voorzien (TO fase)	EBL	EGM: doel is om in de TO fase het E-model aan te zetten op de plafondrastertekeningen zodat raster en armaturen op elkaar aansluiten (voor zover nog niet het geval is, want al veel gecoördineerd in DO-fase)	NEL	meenemen in TO	
147	E-installati	4872E-DO-A-L00	gevelarmaturen boven buitendeuren ontbreken	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
148	E-installati	4872E-DO-A-L00	verlichting restaurant afstemmen met inrichting	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst, inrichting dient dan wel bekend te zijn!	NEL	meenemen in TO	
149	E-installati	4872E-DO-A-L00	extra aansluitpunt verlichting boven leestafel publiekshal	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst, waar staat de leestafel?	NEL	meenemen in TO	
150	E-installati	4872E-DO-A-L00	L12 armaturen in plafond naast vide centrale gedeelte kantoor?	EBL	plaats niet duidelijk, dit nader aan te geven	NEL	meenemen in TO	
151	E-installati	4872E-DO-A-L01	verlichting boven zitjes middengebied kantoor ontbreekt	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
152	E-installati	4872E-DO-A-L01	L12 armaturen in plafond naast vide centrale gedeelte kantoor?	EBL	plaats niet duidelijk, dit nader aan te geven	NEL	meenemen in TO	
153	E-installati	4872E-DO-A-L02	Waarom in ruimten A02-003, 067 en 068 6 armaturen terwijl de gelijke ruimten voor wethouders er maar 4 hebben?	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst, kan te maken hebben met de plafondindeling	NEL	meenemen in TO	
154	E-installati	4872E-DO-A-L02	ruitme A02-059 vv lichtpunt tbv hanglamp	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
155	E-installati	4872E-DO-A-L02	A02-064 niet vv standaard armatuur L07	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	

156	E-installati	4872E-D0-A-L02		verlichting boven vide / foyer ontbreekt	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in T0	
157	E-installati	4872E-D0-A-L02		A02-029 is kantooruimte	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in T0	
158	E-installati	4872E-D0-A-L02		kolfruimte en stilteruimte dimbaar	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in T0	
159	E-installati	4872E-D0-A-L02		verlichting boven vide klopt niet agv daklichten	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in T0	
160	E-installati	4872E-D0-B-BR00, BR01		bestaand trappenhuis vv nieuwe installatie?	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst, uitgangspunt is bestaand handhaven	NEL	meenemen in T0	
161	E-installati	4872E-D0-B-D00		hoe oplaadpunten E fietsen realiseren?	EBL	dit zijn normale contact dozen met groene klap deksel en logo laadpunt elektrische fietsen	NEL	meenemen in T0	
162	E-installati	4872E-D0-B-D00		extra wcd op achterwand fietsenstalling	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in T0	
163	E-installati	4872E-D0-B-D00		wcd tbv fohn in kleedkamers	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in T0	
164	E-installati	4872E-D0-B-D01		mogen hier elektrische aut'o's worden opgeladen?	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst, uitgangspunt dat dit akkoord is	NEL	meenemen in T0	
165	E-installati	4872E-D0-B-D02		afstemming aansluitingen in beheerdersruimte. Dit staat functioneel los van gemeentehuis, maar is wel de locatie van parkeermanagementsysteem	EBL	Eigen ISRA nodig. Eigen elektra en NUTS aansluiting vanuit PG.	NEL	meenemen in T0	
166	E-installati	4872.103.01	3	Is niet het huisnummer, maar Arendshof II als gebouwduiding.	EBR	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in T0	
167	E-installati	4872.103.01	3	aansluitkosten nutsvoorzieningen, vervangen transformator, aanpassen bestaande trafo-/inkoopruimte niet opgenomen. Zijn deze wel nodig? Waar landen deze dan nu?	EBR	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in T0	
168	E-installati	4872.103.01	4	gevelverlichtingsinstallatie: Dit is wel nodig. Zowel bij de nooduitgangen, entree (luifel) als duidingen op de gevel.	EBR	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in T0	
169	E-installati	4872.103.01	4	aantal PV panelen (dit hangt mede af van de uitkomst van de proefboring en de invloed van deze resultaten op de definitieve BENG-berekening; De proefboring is al gedaan, dit is dan toch bekend?	EBR	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in T0	
170	E-installati	4872.103.01	4 - 1.3	"Voor het voorliggende voorlopig ontwerp hebben..." moet volgens mij DO zijn.	EBR	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in T0	
171	E-installati	4872.103.01	5 -1.4	Kop: vorige D0 fase of VO-light?	EBR	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in T0	
172	E-installati	4872.103.01	7	2.1.2: etc vervangen en concreet maken. Dit weten we onderhand toch?	EBR	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in T0	
173	E-installati	4872.103.01	7/8	2.1.4: toevoegen PV-installaties?	EBR	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in T0	
174	E-installati	4872.103.01	10	Wordt de PV ook niet voorzien van bliksembeveiliging?	EBR	passen we aan op de tekeningen en tekst, indien bliksembeveiliging moet de PV-installatie hierin opgenomen worden In vorige ontwerpfasen is afgesproken om bliksembeveiliging te laten vervallen (als bezuinigingmaatregel)	NEL	ter beoordeling vaststellen D0 / verwerken in T0	
175	E-installati	4872.103.01	11	2.1.8: kunnen we de PV ook benutten voor noodstroombedrijf?	EBR	deels, maar is sterk afhankelijk van de dagsituatie, zonnig of schemerig, de nachtelijke uren is dit niet ter beschikking	NEL	meenemen in T0	
176	E-installati	4872.103.01	11	2.1.10: decentraal noodverlichtingssysteem: Is het met de aanwezigheid van een preferent net niet beter om deze centraal te houden? Een decentraal systeem vraagt veel exploitatiekosten met al die accu's.	EBR	Afstemmen met Ron.	NEL	nog niet gestart	
177	E-installati	4872.103.01	16	2.2.6: doen we nog wel stoombevochtiging?	EBR	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
178	E-installati	4872.103.01	15/16	2.2.6 Nog niet volledig ingevuld.	EBR	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
179	E-installati	4872.103.01	17	Ruimtenummer opgeven voor locatie centraal bedienpaneel.	EBR	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
180	E-installati	4872.103.01	19	2.4.1: camera's 1v-data: Uitgangspunt is dus voor alle camera's power over ethernet? Ook eventuele domes?	EBR	voor POE dubbele data toepassen	NEL	loopt	
181	E-installati	4872.103.01	19	Videofoon: En bij de extra 24u ingang	EBR	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
182	E-installati	4872.103.01	20	2.5.2; er is ook AV-installaties in andere ruimten.	EBR	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
183	E-installati	4872.103.01	20	Achtergrondmuziek alleen in trouw- en raadzaal?	EBR	passen we aan op de tekeningen en tekst, en eventueel centrale hal, is aan de AV-installateur/adviseur	NEL	loopt	
184	E-installati	4872.103.01	21	2.7.1: Luchtkanalen bij de brandkleppen volgens de W-omschrijving ook voorzien van melders?	EBR	passen we aan op de tekeningen en tekst, tenzij dit stand allone melders zijn	NEL	loopt	
185	E-installati	4872.103.01	21	2.7.1: liftschachten is dubbel opgenomen	EBR	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
186	E-installati	4872.103.01	22	Locatie brandmeldcentrale: HVK of NSA?	EBR	in de sprinklerruimte geïntegreerd met SMC	NEL	loopt	
187	E-installati	4872.103.01	23	2.7.2 Dit zijn o.a. volgende ruimten; welke andere ruimten zouden denkbaar zijn in het gemeentehuis?	EBR	verder geen andere ruimte te voorzien	NEL	loopt	
188	E-installati	4872.103.01	24	2.7 PIR: Moeten we hier nog specificeren Gemeentehuis en Parkeergarage? In het PG hoeft toch niet alles PIR?	EBR	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
189	E-installati	4872.103.01	25	2.10.1 Daar waar de lengte van bekabeling wordt overschreden zal glasvezelbekabeling opgenomen worden met de benodigde hardware matige vertalingen incl. bekabeling; Dan werkt POE niet.	EBR	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
190	E-installati	4872.103.01	26	De vaste buitencamera's moeten worden samengesteld in een buitenbehuizing met zonnekap en verwarming; werkt dat met POE?	EBR	nee, aparte 230V	NEL	loopt	
191	E-installati	4872.103.01	28	cabine afmetingen (bx dxh): 1500x2700x 220 ; is erg krap ;-) Verhuishoed nodig?	EBR	is een typefout moet 2200mm zijn	NEL	loopt	
192	W-installati	4872.110.01	11	Urinoirs zijn toch niet van toepassing?	EBR	NEL: Klopt is verwijderd in D095%	NEL	afgehandeld	
193	W-installati	4872.110.01	21	3.6 - typefout: terreun	EBR	NEL: Is aangepast in D095%	NEL	afgehandeld	
194	W-installati	4872.110.01	22	3.7.2 Leidingen in staal? Hadden we toch aangepast naar kunststof?	EBR	NEL: Is aangepast in D095%	NEL	afgehandeld	

195	W-installat	4872.110.ur	22	3.8.1: rookmelders in het luchtkanaal; Is dit verplicht? Dat is in de exploitatie wel een punt; jaarlijks testen. Denk om de bereikbaarheid.	EBR	NEL: Omdat geen volledige bewaking bij de brandmeldinstallatie wordt toegepast moeten rookmelders in de luchtkanalen toegepast worden om bij aanwezigheid van (koude) rook de brandklep te sluiten om de rookwering van de betreffende wand te waarborgen	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
196	W-installat	4872.110.ur	25	3.8.6 zin niet af: De exacte aantallen en posities dienen nog te worden bepaald. Het ventilatiesysteem wordt voorzien van een variabel volume klep (VAV-klep) om	EBR	NEL: Is aangepast in D095%. 'om de ventilatiehoeveelheid in de betreffende ruimte te sturen op basis van CO2 concentratie en temperatuur in de ruimte	NEL	afgehandeld	
197	W-installat	4872.110.ur	29	3.10.10 bemetering ook voor grijswater.	EBR	NEL: Is aangepast in D095%	NEL	afgehandeld	
198	W-installat	4872.125.ur	4	lokale beleid ontbreekt.	EBL	NEL: Naar welk lokaal beleid (op welk installatieonderdeel) wordt hier verwezen?	NEL	nog niet gestart	
199	W-installat	4872.125.ur	10	Waar hoofdwatmeter gemeentehuis?	EBL	NEL: Watmeter in watmeterkast in de centrale technischeruimte op de begane grond.	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
200	W-installat	4872.125.ur	11	komen uitgangspunten overeen met hemelwaterverordeing?	EBL	NEL: Uitgangspunten waterberging behoort tot de wadi en valt buiten de scope van dit ontwerp. De hier genoemde uitgangspunten zijn afkomstig vanuit de NEN 3215. De genoemde regenintensiteit van 70mm is lager dan de eis uit de norm (300l/s.ha)	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
201	W-installat	4872.125.ur	15	afkoppelen diverse hwa parkeergarage mogelijk om aan te sluiten op wadi?	EBL	NEL: Volgens de revisiegegevens is een olieafscheider aanwezig in de parkeergarage. Het lijks ons om deze reden (vervuiling) niet raadzaam om de HWA van de parkeergarage af te koppelen en te lozen op de wadi	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
202	W-installat	4872.125.ur	16	hoelang kan grijswatertank droogte aan?	EBL	NEL: Er is rekening gehouden met een grijswatertank van 10m³ voor het opvangen van regenwater. Hoe lang deze periode is hangt af van het gebruik in het gemeentehuis. Er is een berekening gemaakt van de buffercapaciteit waarbij rekening is gehouden met een dagelijks gebruik van maximaal 6.650 liter per dag. Bij dit maximale gebruik zou de tank na ca. 2 dagen leeg zijn. Let op dat bij een overbrugging van een lange periode een extreem grote tank nodig is wat aanzienlijke kosten en ruimtegebruik met zich mee brengt.	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
203	W-installat	4872.125.ur	17	exacte locatie grijswatertank te bepalen voor einde DO!	EBL	NEL: Inmiddels wordt deze verwerkt op een terreintekening, deze zal bij D0100% worden toegevoegd	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
204	W-installat	4872.125.ur	17	brandslanghaspel op separaat leidingwerk slecht voor doorstroming legionalla	EBL	NEL: Is juist voor gekozen, en afgestemd met de gemeente, omdat tijdens de exploitatiefase minder kleppen gecontroleerd hoeven te worden.	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
205	W-installat	4872.125.ur	18	vloerputten ook in werkkasten(waar uitstortgootsteen zit)	EBL	NEL: Is dit echt wenselijk i.v.m. uitdroging van het sifon wat zal leiden tot stankoverlast (ook in het kantoorgebied). Een dergelijke afvoer zal zelden tot nooit water zien. Mocht dit toch echt een nadrukkelijke wens zijn kunnen we de afvoeren opnemen in de TO-fase.	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
206	W-installat	4872.125.ur	19	Aanrechtcompletering? Is dat in pantry's?	EBL	NEL: Klopt	NEL	afgehandeld	
207	W-installat	4872.125.ur	20	gevelkraan. Hoe vandalisme voorkomen? Inbouw of afsluitbaar binnen.	EBL	NEL: Graag nog afstemming over de posities en aantallen. Wellicht zijn deze niet nodig maar zijn voor de zekerheid wel omschreven. Wij kunnen ons voorstellen dat op bepaalde posities zoals fietsenstalling, expeditiegebied en het dak benodigd kunnen zijn. Wellicht dat ze in de gevel ingebouwd kunnen worden of dat deze vanuit binnen (centraal) afsluitbaar gemaakt kunnen worden.	NEL	meenemen in TO	
208	W-installat	4872.125.ur	20	bestaande droge blusleiding parkeergarage verlengen.	EBL	EGM: nee, er komt een nieuwe DBL bij het nieuwe noodtrappenhuis. De bestaande DBL blijft gehandhaafd NEL: klopt, opmerkingen ZRI in het ontwerp meenemen	NEL	meenemen in TO	
209	W-installat	4872.125.ur	21	wko; omvang crisisgebied is bekend.	EBL	NEL: Klopt de omvang is bekend maar is nog niet verwerkt in de energiestudie. Dit zal nog worden gedaan waarna het vermogen bepaald kan worden. Er is in deze fase ruim genoeg gerekend waardoor dit minimale impact zal hebben op de installaties zoals nu opgenomen in het DO	NEL	loopt	
210	W-installat	4872.125.ur	22	groep commercieel?	EBL	NEL: Wordt verwijderd in D0100%	NEL	afgehandeld	
211	W-installat	4872.125.ur	23	PG uitschrijven als parkeergarage	EBL	NEL: Wordt verwerkt in D0100%	NEL	afgehandeld	
212	W-installat	4872.125.ur	23	rooster ook in deur vuilcontainer?	EBL	NEL: Klopt in de deur een rooster voorzien t.b.v. ventilatie van de ruimte	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
213	W-installat	4872.125.ur	23	mechanische afzuiging; spoelkeuken en evt magazijn/opslag keuekn toevoegen. Parkeergarage nodig?	EBL	NEL: Ja ventilatie in de parkeergarage is benodigd en opgenomen in het DO. Er is een separate luchtbehandelingskast met kruisstroomwisselaar opgenomen voor de keuken. Hierop kunnen de afzuigsystemen van de keuken aangesloten worden. De benodigde capaciteiten van de specifieke afzuigsystemen zijn nog niet bekend. Er is rekening gehouden met maximaal 15.000 m³/h	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
214	W-installat	4872.125.ur	23	keuken; inductiekap?	EBL	NEL: Niet door ons te bepalen. Advies is om een hoog rendement afzuigkap met vanglucht op te nemen	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
215	W-installat	4872.125.ur	23	term werkcafe vervangen voor restaurant	EBL	NEL: Verwerkt in D0100%	NEL	afgehandeld	
216	W-installat	4872.125.ur	23	graag aangeven waar raadzaal en kamers wethouders op zitten.	EBL	NEL: Is verduidelijkt in D0100% maar was ook terug te vinden op de vlekkenplantekeningen 4872W-DO-VL-Z00 t/m Z02	NEL	afgehandeld	
217	W-installat	4872.125.ur	23	diverse ruimten op overwerktimer	EBL	NEL: In basis de installaties sturen op basis van het inbraakalarm. Bij inschakelen inbraakalarm gehele installatie naar 'nachtmodus'. Bij inschakelen naar 'basismodus'. Bij centrale receptie op het bedienpaneel zullen overwerkschakelaars komen waarmee per zone de installatie ingeschakeld of juist uitgeschakeld kan worden.	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
218	W-installat	4872.125.ur	26	groep commercieel?	EBL	NEL: In D0100% verwijderd	NEL	afgehandeld	

219	W-installat	4872.125.ur	26	koeling serverruimte. Waar buitendeel?	EBL	NEL: Buitendeel komt op het dak	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
220	W-installat	4872.125.ur	27	overwerktimers voor ruimte handhavers zeker niet in receptie. Waarom niet overwerktimer per ruimte?	EBL	NEL: Overwerktimer van handhaver is niet van toepassing omdat de ruimte 24/7 in bedrijf is. Voorstel om per installatiezone een overwerktimer centraal te plaatsen. Optie kan ook zijn om dit op de ruimtebedien eenheden te doen. Deze technische uitwerking volgt nog in de TO fase in afstemming met een mogelijke leverancier van het GBS	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
221	W-installat	4872.125.ur	28	handhavers wel voorzien van ruimteregeling in de vorm van overwerktimer	EBL	NEL: Waarom in de vorm van een overwerktimer en niet 24/7 klimatiseren.	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
222	W-installat	4872.125.ur	30	bemeting van geproduceerd vermogen zonnepanelen?	EBL	NEL: Wordt verwerkt in DO100 %	NEL	loopt	
223	W-installat	4872.125.ur	53	gevelkom van binnen afsluitbaar? Voorstel is te misbruikgevoelig in openbare ruimte.	EBL	NEL: Wordt nog afgestemd, zie eerdere opmerking	NEL	meenemen in TO	
224	W-installat	4872.125.ur	54	toiletrolhouders in schoonmaakcontract	EBL	NEL: Dus komen te vervallen in DO installaties?	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
225	W-installat	4872.125.ur	60	tijdschema buiten reguliere werktijden kloppen niet. Hoe te sturen? Op overwerktimer?	EBL	NEL: Graag een opgave van de correcte gebruikstijden. Deze tijden zijn overgenomen vanuit het vorige DO waar deze afgestemd zijn. De genoemde tijden zijn niet voor de sturing van het gebouw maar deze tijden zijn gebruikt voor de berekening van de energiebehoefte van het gebouw. Deze zullen we corrigeren na ontvangst van de juiste gebruikstijden	NEL	loopt	
226	W-installat	4872W-DO-A-B00 t// B		is dit incompleet? Alleen hoofdleiding sprinkler	EBL	NEL: Klopt, de sprinklerkoppen worden niet gemodelleerd. Een leverancier van sprinklersystemen heeft hier altijd een eigen 'visie' over waardoor dit alleen tot verwarring kan zorgen in de aanbestedingsfase. Bovendien is het UPD ook nog niet vastgesteld	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
227	W-installat	4872W-DO-A-L00		lucht in ruimte opslag/magazijn restaurant + restaurant + naastgelegen ruimten/gangen?	EBL	NEL: indeling restaurant nog niet 100% definitief. De benodigde capaciteiten per ruimte/ afzuigsysteem moet bekend zijn om dit uit te kunnen werken	NEL	meenemen in TO	
228	W-installat	4872W-DO-A-L00		geen lucht nabij printer en pantry?	EBL	NEL: Ventilatie nabij printers/pantries in open ruimten niet effectief. De betreffende ruimten worden wel geventileerd	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
229	W-installat	4872W-DO-A-L01		geen lucht nabij printer en pantry en zitjes?	EBL	NEL: Ventilatie nabij printers/pantries in open ruimten niet effectief. De betreffende ruimten worden wel geventileerd	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
230	W-installat	4872W-DO-A-L01		legrichting luchtroosters afstemmen met richting plafond	EBL	NEL: Afstemming volgt in TO fase	NEL	meenemen in TO	
231	W-installat	4872W-DO-A-L02		legrichting luchtroosters afstemmen met richting plafond	EBL	NEL: Afstemming volgt in TO fase	NEL	meenemen in TO	
232	W-installat	4872W-DO-A-L02		lucht boven foyer/vide afdoende geborgd?	EBL	NEL: wordt geventileerd met speciale lijnroosters in de videranden	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
233	W-installat	4872W-DO-A-L02		ruimte A02-209 is kantoor	EBL	NEL: is pas erg laat (bij ons) bekend geworden en is daarom niet meer verwerkt	NEL	meenemen in TO	
234	W-installat	4872W-DO-A-S00		locatie brandslanghaspel retaurant wijzigen	EBL	EGM: Het Horecacconcept is hier "in the lead" het OT heeft de benodigde voorzieningen per zone aangegeven. Afhankelijk van de inrichting dient Het Horecacconcept deze te integreren. De definitieve posities neemt het OT vervolgens weer over. Ee.a. dient uiterlijk eind week 25 concreet te zijn. NEL: klopt, zie ook eerder gemaakte opmerking op ventilatievoorzieningen	NEL	meenemen in TO	
235	W-installat	4872W-DO-A-S00 t/m S		tekeningen leidingverloop erg onduidelijk	EBL	NEL: Kan aangegeven worden wat specifiek niet duidelijk is?	NEL	nog niet gestart	
236	W-installat	4872W-DO-A-S-01		is dit de groottte en exacte locatie van hwa en sprinkertank? Dit moet bij einde DO duidelijk zijn!	EBL	NEL: Zal in DO100% verwerkt worden in terreintekening	NEL	loopt	
237	W-installat	4872W-DO-A-V00 t/m V		tekeningen leidingverloop erg onduidelijk	EBL	NEL: Kan aangegeven worden wat specifiek niet duidelijk is?	NEL	nog niet gestart	
238	W-installat	4872W-DO-VL-KL00		boudoir is omkleedruimte. Hoe verwarmen?	EBL	NEL: voorstel om dit met vloerverwarming te doen	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
239	W-installat	4872W-DO-VL-KL00		plafonds spreekkamers/overleg publiekshal mag eenvoudig klimaatplafond	EBL	EGM: in OT 07-05 besproken dat NIB per klimaatplafondtype de eenheidsprijzen inzichtelijk maakt ter besluitvorming welk type waar. NEL: Alleen in raadzaal komen nog Baffles. Overige ruimten met klimaatplafonds worden voorzien van metalen klimaatplafond in bandraster.	NEL	afgehandeld	
240	W-installat	4872W-DO-VL-KL00		restaurant en publiekshal geen klimaatplafond?	EBL	EGM: publiekshal niet, restaurant wel NEL: voor de klimatisering van het restaurant kan worden volstaan met combinatie van ventilatie en vloerkoeling/-verwarming	NEL	meenemen in TO	
241	W-installat	4872W-DO-VL-KL01		Waarom geen klimaatplfaond bij A02-036?	EBL	NEL: Hier staat wel klimaatplafond aangegeven	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
242	W-installat	4872W-DO-VL-KL01		plafonds vergaderkamers mag eenvoudig klimaatplafond	EBL	EGM: zie ID 239	NEL	afgehandeld	
243	W-installat	4872W-DO-VL-KL02		plafonds wethouders etc (en gedeelte kantoor) mag eenvoudig klimaatplafond	EBL	EGM: zie ID 239	NEL	afgehandeld	
244	W-installat	4872W-DO-VL-KL02		ruimte A02-209 is kantoor dus klimaatplafond	EBL	A02-209 is liftschaft?	NEL	nog niet gestart	
245	W-installat	4872W-DO-VL-KL00 t/		meerwaarde van klimaatplafonds op kleur? Afstemmen met EGM	EBL	EGM: : EGM bepaald de kleur en NIB neemt dit over (aandacht voor ID 239 optimalisaties)	NEL	meenemen in TO	
246	W-installat	4872W-DO-VL-VZ00		diverse spreekkamers zitten op andere LBK dan publiekshal. Is dat handig mbt verschillend gebruik/zonering?	EBL	NEL: Dit is gezien de capaciteit van de luchtbehandelingskast wel wenselijk. We gaan er vanit dat spreekkamers alleen tijdens normale gebruikstijden worden gebruikt. Als er raadsvergaderingen zijn zullen deze kamers niet worden gebruikt?	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
247	W-installat	4872W-DO-VL-VZ00		kamer secretaris (A02-068) bij kamers wethouders betrekken?	EBL	NEL: Dit kan aangepast worden in het TO zonder grote consequenties	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
248	W-installat	algemeen		WKO ontbreekt in zijn geheel.	EBL	NEL: In welke zin ontbreekt de WKO? Deze is omschreven en opgenomen in de principeschema's. Met geohydrologisch adviseur VHGM wordt een detailontwerp en bestek gemaakt voor de WKO waar op dit moment gezocht wordt naar definitieve bronlocaties. Op de terreintekening in DO100% zal deze toegevoegd worden	NEL	loopt	

249	Bouwfysica	VG02201R01	ev	T.a.v. daglichttoetreding en ventilatie: afgeweken wordt van "gezonde kantoren ...". Behaagelijkheid gebouw hiermee in het geding?	PvI	ZRi: nee, de behaaglijkheid komt hier niet mee in het geding. In de gevelzones zal de behaaglijkheid i.r.t. daglicht en spuiventilatie hoger zijn dan in de middenzone, maar ook in de middenzone wordt daglichtinval en ventilatie voorzien.	ZRi	afgehandeld	
250	Bouwfysica	VG02201R01	14	Tourniquet is een aandachtspunt. Wat betekent dat voor keuze publiekstoegang?	PvI	ZRi: het tourniquet zal een luchtlek vormen, hiermee is de gestelde eis (qv,10 = 0,42) echter niet onhaalbaar. De luchtdichtheids-eis is versoepeld in de BENG-berekening t.o.v. het VO light.	ZRi	afgehandeld	
251	Bouwfysica	VG02201R01	21	Geluidbronnen t.o.v. geluidgevoelige gebouwen: ..."In dat geval wordt de grenswaarde in de nachtperiode overschreden." Wat betekent dat in de praktijk?	PvI	ZRi: grenswaarden zijn wettelijk vastgesteld om hinder te voorkomen. Als hinder bij de gemeente wordt gemeld, kan het installatiegeluid worden gemeten. Bij overschrijding moet er dan actie ondernomen worden om het geluidniveau te verlagen. Het geluidscherm wordt verlengd, daarmee wordt de geluidoverdracht verminderd.	ZRi	loopt	
252	Bouwfysica	VG02201R01	24	Wat wordt bedoeld met "lattenwanden" in de spreekkamers?	PvI	*EGM: er zitten geen lattenwanden meer sinds VO-light in de spreekkamers ZRi: dit passen we aan"	ZRi	afgehandeld	
253	Bouwfysica	VG02201R01	25	Alle dichte wanden voorzien van gordijnen... Wat betekent dit voor de raadszaal qua uitstraling in de praktijk?	PvI	*EGM: zie eerdere vraag ZRi: dit werken we uit in de TO fase i.o.m. EGM."	ZRi	meenemen in TO	
254	Bouwfysica	VG02201R01	26	In restaurant enkele inrichtingselementen voorzien van akoestische absorptie. Aandachtspunt!	PvI	EGM: als Het Horecaconcept de definitieve tekeningen kan delen dan kan in overleg met ZRi de akoestische absorptie worden bepaald. Dient eind week 25 concreet te zijn ZRi: in plaats van een harde vloerafwerking in de vorm van tegels adviseren wij om (akoestisch) linoleum toe te passen. Dit beperkt het geluid van schuivende stoelen en andere contactgeluidaanstotingen.	ZRi	meenemen in TO	
255	Bouwfysica	VG02201R01	30	Risico op hoorbare toiletgeluiden in aangrenzende ruimte bij toiletten zonder voorruimte. Waar doet dat zich voor?	PvI	EGM: we hebben toch bij alle toiletten waar dit mogelijk risico is de wandopbouw hier op aangepast? ZRi: bijna alle toiletten hebben een voorruimte. Waar geen voorruimte is (bijv. bij MIVA toilet) is de afstand tot werkplekken voldoende groot.	ZRi	afgehandeld	
256	E-installati	4872.120.ur	7	2.1.2.: "etc": moet deze opsomming nog limitatief worden gemaakt?	PvI	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
257	E-installati	4872.120.ur	9	Slechts 4 laadpalen?	PvI	Correct. Dit komt voort uit de optimalisaties.		afgehandeld	
258	E-installati	4872.120.ur	19	Balie: 2v data 2v cd. Wat betekent dit?	PvI	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
259	E-installati	4872.120.ur	20	Apparatuur in opslag trouwzaal tbv slecht horen en lus: Hoeveel ruimte neemt dit in beslag?	PvI	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
260	E-installati	4872.120.ur	24	Bedienpaneel in braakcentrale. Waarom bij ingang trouwzaal?	PvI	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
261	E-installati	4872.120.ur	28	4.1 "2 personenliften" 2? (ik denk 2 standaardliften ipv standaardlift en plateaulift...)		passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
262	E-installati	4872.120.ur.hwa definit		Mogelijk zie ik het over het hoofd: Noodknoppen bij iedere publieksbalie, receptiemeubel en spreekkamers?	PvI	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
263	Bouwfysica	VG02201R007 DO fase		Hoe is geluidsisolatie tussen trouwzaal en publiekshal?	PvI	ZRi : op basis van het overleg met de gebruiker adviseren wij om de eis te verhogen naar DnT,A 39 dB. Wij passen dit aan in het rapport. EGM: graag afstemming over wandopbouw en uitvoering van de grote taatsdeuren in TO-fase	ZRi	loopt	
264	E-installati	4872.120.ur.hwa definit		Mogelijk zie ik het over het hoofd: Cameratoezicht in publiekshal? Muziekinstallatie publiekshal?	PvI	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
265	W-installat	4872.125.ur	5	1.4 Bij zeer hoge of lage luchtvochtigheid zal er niet voldaan kunnen worden aan eisen rondom luchtvochtigheid zoals gesteld in TPvE. Hoe vaak komt dat voor en wat is dan het gevolg?	PvI	NEL: In voorgaande ontwerp fasen is afgesproken geen be-/ontvochtiging op te nemen. Dit is ook als afwijking op het tPVE geaccepteerd. Hoe vaak dit voor komt is niet precies te zeggen. In het ontwerp zijn warmtewielen van hoge kwaliteit opgenomen waarmee gezorgd wordt voor een goede vochtterugwinning. Echter bij extreem droog weer (winter) is de luchtvochtigheid erg laag en kan het zijn dat deze op bepaalde momenten onder de 30% komt. Maar de ervaring leert dat dit erg beperkt is met dergelijke warmtewielen.	NEL	afgehandeld	
266	W-installat	4872.125.ur	5	1.4 Wat is een "Beta gebouw"?	PvI	NEL: De term Beta gebouw wordt gebruikt in de comfortstudies en verwijst naar een gebouw met zichtbare actieve koeling van een gebouw	NEL	afgehandeld	
267	W-installat	4872.125.ur	25	Ventilatie publiekshal uitgelegd op basis van maximaal 250 personen. Bedrijfsrestaurant op basis van ... personen. Hoeveel totaal mogelijk i.g.v. een evenement?	PvI	NEL: Ventilatie publiekshal is uitgelegd op max 250 personen waarbij het BBL als leidraad dient. Dit is in totaal 3600 m³/h. Het restaurant wordt geventileerd met 15.000 m³/h (keukenbedrijf)	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
268	Algemeen	20250423 D	15	Toegankelijkheid: Wanneer wordt KOO betrokken?	PvI	Terugkoppeling ontvangen.	GEM	nog niet gestart	
269	Algemeen	20250423 D	15	Verkeersintensiteit en parkeerbehoefte: Wanneer resultaten onderzoek bekend?	PvI	Half mei	GEM	nog niet gestart	
270	Algemeen	20250423 D	10	Nu nog een overschrijding van het budget van € 500.000?	PvI	Klopt, work in progress	SVD	nog niet gestart	
271	Beheer & on	Memo bereikbaarheid ge		Enkele daglichten zeer moeilijk/omslachtig te bewassen (steiger...). Oplossing?	PvI	De nu opgenomen maatregelen zijn in het OT met EBL afgestemd en dient zoals in de memo in de TO-fase met elkaar verder uitgewerkt te worden al dan niet in samenspraak met een onderhoudspartij.	EGM	meenemen in TO	
272	E-installati	Inleiding Ne	21	MIVA toiletten ook uitvoeren met externe contacten tbv Picasse App.	R.Kalk	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
273	E-installati	Inleiding Ne	22	Locatie BMI, vermelding Techniek-ruimte en NSA-ruimte	R.Kalk	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
274	E-installati	Inleiding Ne	24	Locatie BMI in NSA-ruimte niet wenselijk ivm vocht	R.Kalk	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	

275	E-installati	Inleiding Ne	24	Pir Sensor ook in MER ruimtes aanbrengen	R.Kalk	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
276	E-installati	Inleiding Ne	28	Vermelden type lift? geen spindellift techniek.	R.Kalk	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
277	E-installati	4872E-DO-p01		Staat sleutelkluis vermeld, gaan we niet uitvoeren.	R.Kalk	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
278	E-installati	4872E-DO-p10		Ik mis hier videofoon bij personeelsingang.	R.Kalk	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
279	E-installati	4872E-DO-p11		Inkoopstation (P.garage/Passage) bestaand is 400KVa ipv 250KVa (aanvraag P.garage 3x80A)	R.Kalk	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
280	Algemeen	EGM DO 95% 100 Platte		Doorlooplift: Deze met toegangspasbeveiliging	PvI	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
281	Algemeen	EGM DO 95% 100 Platte		Berging A00-0A17: Kluis neemt hele kamer in. En vervolgens een kluis in de kluis	PvI	zie reactie ID 337. voor het overzicht ID 281 gesloten	EGM	afgehandeld	GEM
282	Algemeen	EGM DO 95% 100 Platte		Berging A00-C17: voorzien van aansluitng elektriciteit en netwerk en internet	PvI	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
283	Algemeen	EGM DO 95% 100 Platte		Berging A01-034 wisselen met overlegruimte A01-23 (vanwege toiletgeluid)?	PvI	tussen 023 en de toiletgroep zit een geluidwerende wand. De overlegruimte op deze plaats houdend met glaswanden grenzend aan de vide inclusief daglicht vanuit de licht kap zouden wij daarom willen handhaven. is dit akkoord?	EGM	afgehandeld	akkoord om dit te handhaven. Doe is extraaandacht voor geluid (cq zorg).
284	Algemeen	EGM DO 95% 100 Platte		Nooddeuren richting parkeergarage (op alle verdiepingen): melding bij SID als deur open is	PvI	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
285	Algemeen	EGM DO 95% 100 Platte		Vergaderzalen: elektra aansluitingen voor opladen laptop op tafel aanwezig?	PvI	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
286	Algemeen	EGM DO 95% 100 Platte		Alle koffiecorners werkgebied (alle verdiepingen) aansluiting voor 2 koffiemachines	PvI	EGM: aandacht voor ID 110 waar andere hoeveelheid wordt genoemd...	NEL	ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	
287	Algemeen	EGM DO 95% 100 Platte		Vergaderruimten bestuursvleugel: hernoemen tot wethouderkamers (grootste = collegekamer) en kamer burgemeester	PvI	Kunnen jullie smart aangeven welke ruimtenummer welke omschrijving moet hebben zodat wij in 1x juist kunnen verwerken	EGM	afgehandeld	kamer wethouders 055, 057, 063, 065 en 066. kamer burgemeester 061, vergaderkamer b&w 059
288	Algemeen	EGM DO 95% 100 Platte		Kolfruimte A02-011: kan in ruimte worden gehalveerd en een helft kan ander doel krijgen. A02-021 splitsen in stilteruimte en kolfruimte 2.	PvI	011 kan zeker gesplitst worden. Ruimte 21 splitsen lijkt ons niet mogelijk voor genoemde functies. Daar kan overigens ook geen kolfruimte komen omdat afstand naar de schacht te lang is. optie kan zijn om 011 te splitsen in 2 kolfruimten. Als 021 stilteruimte in afmetingen terug kan dan de overruimte benutten als extra berging?	EGM	afgehandeld	011 splitsen in 2x kolf., 021 niet aanpassen.
289	Algemeen	Memo bereikbaarheid ge		Er zijn nogal wat kanttekeningen te plaatsen ten aanzien van een efficiënt en effectief onderhoud van het gebouw. Wat betekenen al deze bijzondere onderhoudsvormen (schaarlift, steiger, trap/ladder) ed voor de jaarlijkse onderhoudskosten? Worden deze op onderdelen buitensporig hoog? Een aangedragen alternatief als minder frequent reinigen is niet reëel.	PvI	dubbel met ID 271. voor het overzicht daarom 289 als "afgehandeld" gezet	EGM	afgehandeld	
290	Algemeen	Algemeen	1	Krijgen ale natte ruimtes/voorruimtes een putje?	Ronald	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
291	Algemeen	Algemeen	1	Krijgen alle voorruimtes van de toiletten een putje?	Ronald	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
292	W-installati	DO-A 00 10	1	Klopt het dat er in het werkgedeelte op de begane grond geen Mivatoilet zit?	Ronald	Ingevoegd in ruimte A00-022 zoals in het OT van 07-05 besproken	EGM	afgehandeld	
293	(Brand)veilig	4872E-DO-7	1	Voor de veiligheid is een camera in het gangetje bij de toiletten wel handig. D24	Ronald	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
294	(Brand)veilig	4872E-DO-7	1	Rondom het gemeentehuis is niet overal cameradekking	Ronald	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
295	(Brand)veilig	4872E-DO-7	1	E16 er is geen camera bij de nooduitgang	Ronald	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
296	(Brand)veilig	4872E-DO-7	1	E16 er is geen camera bij de nooduitgang	Ronald	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
297	ICT	4872E-DO-7	1	F24 datapunt voor eventuele printer toevoegen	Ronald	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
298	ICT	4872E-DO-A	1	AN23 datapunt voor eventuele printer toevoegen	Ronald	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
299	ICT	4872E-DO-7	1	E24 datapunt voor eventuele printer toevoegen	Ronald	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
300	E-installati	4872E-DO-7	1	B22 extra krachtstroom voor koffiemachine (2 ipv 1)	Ronald	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
301	W-installati	4872E-DO-7	1	Water + afvoer voor eventueel te plaatsen bar bij evenementen Restaurant/publiekshal	Ronald	NEL: Dit behoort tot de uitwerking van het restaurant. Het is bij ons niet bekend waar deze verplaatsbare bar komt te staan	NEL	meenemen in TO	
302	Bouwkundig	DO-A 00 10	1	opslag A00-A07 graag een dubbele deur plaatsen	Ronald	verwerkt	EGM	afgehandeld	
303	(Brand)veilig	4872E-DO-7	1	Bij een aantal (nood)uitgangen staat geen camera ingetekend	Ronald	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
304	(Brand)veilig	4872E-DO-7	1	bij de spreekkamers A00-036 A00-38 en A00-40 zijn cameras ingetekend. Waarom?	Ronald	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
305	Bouwkundig	DO-A 00 10	1	Focusruimte A00-12 en A00-14 wisselen met berging A00-022 ivm geluidsoverlast toiletten	Ronald	achter toiletten zit geluidwerende wand. in ruimte A00-022 komt een rolstoelt toilet, zie ID 292	EGM	afgehandeld	
306	Bouwkundig	DO-A 00 10	1	Kleedkamers A00-001, A00-003 A00-031 voorzien van vloerput ivm schoonmaak en lekwater	Alexander	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	loopt	
307	Beheer & on	DO-A 01 100	1	Hoe en waarmee stel je de schoonmaak en onderhoudsmiddelen op de begane grond op voor de binnenzijde van de wanden en glas schoonmaak ivm aanwezig meubilair	Alexander	los meubilair verplaatsen. in de vides begane grond staan geen vaste balies/pantry's.	EGM	afgehandeld	
308	Bouwkundig	DO-A 01 100	1	Deuren in A01-044 verder richting muur plaatsen en toiletten 180 graden draaien ivm bruikbaarheid	Alexander	Alleen opschuiven deuren gaat niet ivm toegankelijkheid (deuropening vs pot) de gehele ruimte 180° draaien te bezien met NEL ivm locatie afvoeren. wellicht niet mogelijk cq te veel impact op gecoördineerd installatietracé NEL: Het 180° omdraaien van de toiletten heeft op dit moment een te grote impact en kan niet voor 16-5-2025 verwerkt worden in 100% DO.	EGM	meenemen in TO	

309	Bouwkundig	DO-A 02 100	1	Valbeveiliging lijnsysteem waarom geen losse ankerpunten dan is het dak bruikbaar der	Alexander	Wij zijn voornemens zodra de exacte invulling van de daken bekend is zoals aantal PV-panels en verloop van kanalen om de daktekening voor te leggen aan een leverancier valbeveiliging. Hun uitwerking dan opnemen in bestekstukken.	EGM	meenemen in T0	
310	Bouwkundig	DO-A 03 100	1	valbeveiligingssysteem ontbreekt op stramien 25 en stramien A rondom de installaties	Alexander	Deze dakopstanden zijn hoger (ivm zichtwerk vanaf straat naar installaties) waardoor het borstweringen zijn en derhalve geen valbeveiliging nodig is. Voordeel is dan ook dat bij service/onderhoud aan de installaties je hier makkelijker langs kan lopen.	EGM	afgehandeld	
311	Beheer & on	DO-A 03 100	1	Valbeveiliging rondom dakdoorbrekingen/daglichten in de buurt van installaties bv stramien AN en stramien 23 en daglichten algemeen	Alexander	zie beantwoording ID 309. voor het overzicht/ geen dubbels daarom 311 als afgehandeld gezet	EGM	afgehandeld	
312	Beheer & on	DO-A 03 100	1	Valbeveiliging boven zonnepanelen waar zitten de steunpunten voor dwe lijn zodat deze niet op de panelen rust tussen bv stramien AN en A en stramien 16 en 17	Alexander	zie beantwoording ID 309. voor het overzicht/ geen dubbels daarom 312 als afgehandeld gezet	EGM	afgehandeld	
313	Bouwkundig	DO-C 03 100	1	bestaande Technische ruimte heeft geen dak? En hoe kom je in de ruimte?	Alexander	Deze bestaande ruimte heeft wel een dak, ter compleetheid zullen wij fragmentje op de tekening bijplaatsen. toegankelijkheid via de bestaande trap (Alexander/Ron/Stefan en Jorrit zijn toevallig vorige week nog gezamenlijk in deze ruimte geweest :))	EGM	afgehandeld	
314	Bouwkundig	DO-C 03 100	1	Dak beheerdersruimte bied dat geen toegang tot hoofddak stadhuis op deze manier, hoogte versschil is redelijk klein	Alexander	De beheerdersruimte is nog "under construction". inmiddels verplaatst tot tegen bestaande trappenhuis parkeergarage. derhalve voorgestelde toegang niet meer mogelijk. Dak gemeentehuis via hoofdtrappenhuis "nieuwbouw"	EGM	afgehandeld	
315	Bouwkundig	DO-A 03 100	1	Toetreding dak, kan er geen andere oplossing gevonden worden als alleen een luik toegang	Alexander	Er zit meer dan alleen een luik: zie plattegrond 2e verdieping, vanaf het "betonnen" hoofdtrappenhuis kun je met een vaste trap naar een afgesloten technische ruimte. dit voorkomt dwalen van mensen en dus niet toegankelijk voor onbevoegden. vanaf die ruimte een vaste, maar wel steile trap naar het dak. dakluik vanaf die vaste trap te openen, standaard product (bijvoorbeeld Gorter) gebruiksvriendelijk conform arbo regels.	EGM	afgehandeld	
316	Beheer & on	DO-A -- 300	1	Baanvormige dakbedekking detail V04, V13 en V31 graag omschrijven als Wedeflex bitumineuze dakbedekking met bijbehorende specificaties zoals bv verzekerde levensduur van minimaal 40 jaar	Alexander	Fabrikanten/prestaties worden in het bestek aangegeven (alle informatie op 1 plek ter voorkoming hiaten/discussies) EGM is voornemens om Citumen(circulair bitumen) toe te passen voor de "vijfde" gevel wat aansluit op de duurzaamheidsambities van de gemeente Oosterhout en EGM. Momenteel hebben wij enkele vragen uitstaan bij de leverancier, waaronder de gegarandeerde levensduur. zodra deze ontvangen leggen wij deze voor ter besluitvorming.	EGM	meenemen in T0	
317	Beheer & on	DO-A -- 306	1	Mossedum is geen dakbedekking dat is een dak afwerking die op de dakbedekking ligt waarvoor nogmaals de voorkeur uitgaat naar bitumineuze dakbedekking Wedeflex en de bijbehorende specificaties	Alexander	De Mossedum is inderdaad een toevoeging. Voor de basisafwerking zie ID 316. voor het overzicht daarom ID 317 afgehandeld	EGM	afgehandeld	
318	Bouwkundig	Sheet-Situatie bestaan		tekst Laan niet juiste locatie	EBL	nagelopen (klopt met google streetview)	EGM	afgehandeld	
319	Bouwkundig	Sheet-Situatie bestaan		optie bestaande vetvangpunt opnemen?	EBL	EGM: terreinstallaties worden aangegeven op tekenwerk NIB waarbij eventuele her te gebruiken onderdelen waarschijnlijk op tekenwerk nieuw worden omschreven en niet op de bestaande toestand, verdere beantwoording door NIB NEL : gemeente zou de gegevens van de vetvangput nog aanleveren zodat we kunnen bepalen of bestaande put herbruikbaar is	NEL	loopt	
320	Bouwkundig	Sheet-Situatie bestaan		prive parkeerplaatsen Rulstraat 7-9 opnemen	EBL	verwerkt	EGM	afgehandeld	
321	Bouwkundig	Sheet-Situatie nieuw		grootte wadi al bekend?	EBL	NEL : deze wordt door werkgroep Waterader bepaald	NEL	afgehandeld	
322	Bouwkundig	Sheet-Situatie nieuw		waarom betaand trappenhuis en kleedkamer wit?	EBL	Bug in Revit, aangepast	EGM	afgehandeld	
323	Bouwkundig	Sheet-Situatie nieuw		wanneer wel/niet blauw pijl tbv deur/ingang?	EBL	alle buitendeuren hebben een blauwe pijl, nagelopen en lijkt compleet, mochten we een deur gemist hebben dan graag even aangeven welke	EGM	afgehandeld	
324	Bouwkundig	DO-A 00 100 - Plattegr		gasmeter en ups ruimte vervallen?	EBL	EGM: "under construction" bij NIB. zodra concreet dan geven zij op aan EGM ter verwerking, verdere beantwoording door NEL	NEL	meenemen in T0	
325	Bouwkundig	DO-A 00 100 - Plattegr		ontstane berging niet aan H&M toedelen maar bijtrekken bij werkplaats bodes	EBL	Kunnen we doen, maar de insteek die wij hadden is dat H&M ruimte moet inleveren tbv het nieuwe noodtrappenhuis. De ruimte die dan mogelijk ontstaat tussen werkplaats bodes en sprinklertankruimte kan dan worden uitgewissend (ook omdat H&M ruimte moet inleveren voor nooduitgang daar. Met elkaar bezien als uitwerking technische ruimten NIB gereed is en we weten of /welke overruimte er nog is.	EGM	afgehandeld	Ik vind het voor nu strategisch niet ahndig om al op tekening te zetten dat dit ruimte voor H&M wordt. Voor u tekst eruit halen is akkoord.
326	Bouwkundig	DO-A 00 100 - Plattegr		ruimte handhavers (A00-005) en schoonmakers (A00-002) voorzien van minimaal 1 draaiend deel (raam)	EBL	Handhavers reeds voorzien (zie geveltekening) schoonmakers inmiddels toegevoegd	EGM	afgehandeld	
327	Bouwkundig	DO-A 00 100 - Plattegr		waarom brandslanghaspel in kast bij balie SID? Ontneemt veel kastruimte	EBL	In deze zone moet een haspel(kast) komen. Door alle benodigde akoestische wandpanelen, deuren en vast/los meubilair is dit de enige ruimte . In de servicebalie kan eventueel nog extra kastruimte worden gecreeerd. Andere optie: de kast 180° draaien zodat deze in het toiletgangetje uitkomt, dan kan de loze ruimte achter de bsh ook weer kastruimte worden. het is dan een iets minder diepe nis waar een losse kast/rek kan komen. kan de bsh ni oet in de nis tusse kast en toilet? Of wordt de afstand dan te groot? afgestemd met ZRI en dat kan. wordt verwerkt	EGM	afgehandeld	n
328	Bouwkundig	DO-A 00 100 - Plattegr		indeling opslag/magazijn restaurant definitief bepalen	EBL	Omkleden in kleedruimte, WM/WD in trapkast. A00.A33	GEM	nog niet gestart	
329	Bouwkundig	DO-A 00 100 - Plattegr		MIVA toilet kantoor ontbreekt....	EBL	zie ID 292, komt in ruimte A00-022	EGM	afgehandeld	

330	Bouwkundig	DO-A 00 100 - Plattegrond	deur in spoelkeuken ontbreekt. Kloppe de maten wandsparringen?	EBL	Wij hebben geen concrete opgave vanuit Het Horecaconcept, sketschup model voorziet niet in deze informatie. dient voor week 25 concreet te zijn (wij maken nog totaal afstemmingsdocument) EBL: als de locaties exxet overgeneomen zijn van tekeing Horecaconcept, voor nu akkoord. Graag wek deur intekenen. Voor wk 25 definitief te maken idd.	EGM	meenemen in T0	
331	Bouwkundig	DO-A 00 100 - Plattegrond	conflict brandslanghapel/scherm en keukenmeubel	EBL	ZRi en EGM hebben de benodigde voorzieningen als 'signaal' aangegeven. verdere uitwerking door Het Horecaconcept in relatie tot inrichting/look&feel. ook hier uiterlijk week 25 concreet.	EGM	meenemen in T0	oke
332	Bouwkundig	DO-A 00 100 - Plattegrond	kolommen restaurant afwerken	EBL	Onderdeel Het Horecaconcept: als zij op geven in relatie tot inrichting/door hun uit te werken vaste meubels/materialen e.d. kan dit verwerkt worden. Ook hier uiterlijk week 25 concreet EBL: eens, maar voor nu wel handig om er een lijntje omheen te tekenen... Gips is voor nu akkoord. EGM: wij zullen brandwerende omtimmering modellen en "ronde ntb afwerking" voorzien waarbij we alle kolommen even groot maken.	EGM	afgehandeld	
333	Bouwkundig	DO-A 00 100 - Plattegrond	wandje in toiletten publiekshal ontbreekt	EBL	passen we aan	EGM	afgehandeld	
334	Bouwkundig	DO-A 00 100 - Plattegrond	aantal en locatie kruipluiken bepalen	EBL	Entree: onder de mat. Nevenentree brandweer bij de deur. Wegwerken in minder zichtbare locaties. EGM:posities zijn nu afgestemd op het funderingsplan/Arbofoon "werken in besloten ruimten". zie tekening A-172. Tussen EBL en SDK afgesproken in T0 nog met elkaar te finetunen waarbij het doel is zoveel mogelijk uit het zicht/niet in de loop. tav entree: bij onder de mat blokkeer de de doorgang bij werkzaamheden. idem voor nevenentree brandweer. daar is ook geen luik benodigd. wordt vervolgd...	EGM	meenemen in T0	
335	Bouwkundig	DO-A 00 100 - Plattegrond	scherm in balie publieksdiensten?	EBL	Dit is nog een aandachtspunt vanuit jullie opgave AV schermen begin DO waarbij de exacte positie nog moet worden bepaald. Wij zullen voorstel doen hierin	EGM	meenemen in T0	
336	Bouwkundig	DO-A 00 100 - Plattegrond	overige schermen pc bij balies ook tekenen	EBL	Nemen we mee in de T0 uitwerking van de vaste inrichtingen waar elk meubel als aparte tekening wordt uitgewerkt ter prijsvorming	EGM	meenemen in T0	
337	Bouwkundig	DO-A 00 100 - Plattegrond	verdelers vloerverwarming handig in kluisruimte? Idem draairichting + kwaliteit deur	EBL	Ruimte moet geheel WK4 zijn. Hergebruik deur? EGM: In het OT begin DO is de vraag gesteld of dit een bouwkundige kluis moet zijn. antwoord vanuit GEM was toen: nee een afsluitbare ruimte met daarin een losse kluis. Dit is dus in tekenwerk in raming verwerkt. Inmiddels omgezet naar WK4 met bijbehorende kostenverhogende wanden/deur. verder in T0 uit te werken. (in DO tekstueel aangeven)	EGM	meenemen in T0	
338	Bouwkundig	DO-A 00 100 - Plattegrond	afmetingen (bureaus in) focusruimte A00-021 en 023? 5,5 ipv 3,7 op verdieping	EBL	Deze ruimten zijn inderdaad breder. Bureaus hebben wij ruimtebreed ingetekend, maar hier kunnen natuurlijk ook dezelfde bureaus in als de kleinere ruimten. er is dan wel een soort "stofhoek". Omdat dit losse inrichting betreft is het verdere uitwerking door opdrachtgever	EGM	afgehandeld	
339	Bouwkundig	DO-A 00 100 - Plattegrond	brandwerend glas zuidgevel nodig?	EBL	Inmiddels in het OT van 07-05 besproken: De brandwerendheid was door ZRi geadviseerd ivm onduidelijkheid gecertificeerde sprinklerinstallatie Arendshof I en bijbehorend risico brandoverslag. Afgesproken is dat deze voorziening komt te vervallen. Arendshof I dient certificaat op orde te maken. EGM en ZRi zullen dit aanpassen in tekenwerk en rapport	EGM	afgehandeld	
340	Bouwkundig	DO-A 00 100 - Plattegrond	scherm frontoffice ST ontbreekt	EBL	In de opgave van GEM d.d. 22-11-2024 is er geen scherm gevraagd, vandaar niet op tekening. Wij hebben deze alsnog toegevoegd	EGM	afgehandeld	
341	Bouwkundig	DO-A 00 100 - Plattegrond	scherm dichters pantry plaatsen	EBL	verwerkt	EGM	afgehandeld	
342	Bouwkundig	DO-A 00 100 - Plattegrond	waarom service unit niet bruin getekend? Is onderdeel vast meubilair	EBL	De service unit hebben wij nu als bouwkundig element getekend, dus halfhoge wanden met afwerking. Deze demarcatie is ook als zodanig in de raming SVD opgenomen. De aannemer kan natuurlijk er voor kiezen om dit door een interieurbouwer uit te laten voeren.	EGM	afgehandeld	
343	Bouwkundig	DO-A 00 100 - Plattegrond	Valscherm balies ontbreekt	EBL	Volgens EGM (Frank, Avelien en Stefan) is hier niet eerder over gesproken, geen vragen over gekomen tijdens presentaties, maar kan als het een need to have is natuurlijk worden geïntegreerd. Nader te overleggen en uit te werken in T0-fase	EGM	meenemen in T0	
344	Bouwkundig	DO-A 01 100 - Plattegrond	er ontbreken 2 werkplekken tussen overlegkamer A01-001 en 003	EBL	inmiddels gecorrigeerd	EGM	afgehandeld	
345	Bouwkundig	DO-A 01 100 - Plattegrond	kozijn ruimte A01-050 vv zijlicht	EBL	In de T0-fase bezien bij de uitwerking van de kozijnen of dit haalbaar is. er is zeer beperkte ruimte naast de deur. het deurkozijn moet eigenlijk ook niets verder uit de hoek. met alle benodigde verzwaarde C-stijlen en de kozijnprofielafmetingen blijft er zeer waarschijnlijk te weinig breedte over om een glasstrook te kunnen maken (1:10 verhouding glas)	EGM	meenemen in T0	
346	Bouwkundig	DO-A 01 100 - Plattegrond	ruimte A01-046 en 048 samen te voegen?	EBL	Dit is door de betonnen stabiliteitswand niet mogelijk	EGM	afgehandeld	
347	Bouwkundig	DO-A 01 100 - Plattegrond	ruimte parkeerwachters B00-002 vergroten	EBL	in OT 07-05 afgesproken dat huidige grootte aangehouden kan worden, maar wel tegen parkeergebouw. inmiddels verwerkt	EGM	afgehandeld	postietie en grootte als op tekening aangegeven akkoord.
348	Bouwkundig	DO-A 01 100 - Plattegrond	Ruimte A02-021 en A02-019 omdraaien om meer licht in overlegkamer te krijgen	EBL	Goed voorstel, zullen wij verwerken in T0-fase (afstemmen met NIB en ZRi)	EGM	meenemen in T0	

349	Bouwkundig	DO-A 01 100 - Plattegro	Waarom zit er zo veel verschil in maatvoering vergaderkamers wethouders? Alleen logisch bij schuine wanden	EBL	Zoals afgestemd zullen wij bij het maatvoeren van de plattegronden in de TO-fase dit soort verschillen oplossen waar het lukt.	EGM	meenemen in TO	
350	Bouwkundig	DO-A 01 100 - Plattegro	Ruimte A02-059 functioneler indelen. Extra beeldscherm op de kop, tafel iets draaien, deur verplaatsen.	EBL	Zullen we optimaliseren	EGM	afgehandeld	
351	Bouwkundig	DO-A 01 100 - Plattegro	Moet er in elke werkkast nog uitstortgootsteen komen?	EBL	Wel op elke verdieping 1, niet perse elke werkkast.	NEL	meenemen in TO	
352	Bouwkundig	DO-A 03 100 - Plattegro	Combi zonnepanelen en valbeveiligingslijn?	EBL	zie ID 309, voor overzicht ID 352 gesloten	EGM	afgehandeld	
353	Bouwkundig	DO-A 03 100 - Plattegro	Tegelpad bij L BK toevoegen?	EBL	zie ID 309, voor overzicht ID 352 gesloten	EGM	afgehandeld	
354	Bouwkundig	plattegrode algemeen	deuren in trappenhuizen voorzien van (minimaal) glas	EBL	wij zullen glastype "gl2" conform renvooi verwerken bij de trappenhuizen op alle verdiepingen	EGM	meenemen in TO	
355	Bouwkundig	DO-OV 205 - Gevels nieu	Deur 24 uur vrij eenvoudig. Optie houten latten toevoegen?	EBL	Deze staat nu als volledig glas getekend gelijk aan naastgelegen ramen.	EGM	nog niet gestart	
356	Bouwkundig	DO-A -- 313 - Buitendet	Is dit smalle daklicht nog wel schoon te maken vanaf onderen? Graag plafond intekenen.	EBL	de breedte is circa 900mm dus net zo breed als een standaard deur. Deze is in basis dus prima te bereiken voor schoonmaak. Het plafonddeel bewust "afgesneden" dit is een interieurdetail	EGM	afgehandeld	
357	Bouwkundig	details algemeen	uitwerking zonwering (+ impact detail lichtwering) ontbreekt	EBL	In de TO fase zullen wij dit verwerken in de diverse detailleringen in overleg met een zonweringsleverancier. Uiteraard in samenspraak met ZRi, NIB en GEM	EGM	meenemen in TO	betekent ddit dat op de tekeingen avn de omgevingsingevregunnign niet staat aangevenw aar zonwering komt en welke kleur deze heeft? Is dat wenselijk?
358	Bouwkundig	principe binendetails	hoe leuningn trappen uit te werken?	EBL	Onderdeel uitwerking TO-fase	EGM	meenemen in TO	
359	Bouwkundig	Principe Hang_en..Sluit	onduidelijkheid mbt deuren met pas. Deze moeten altijd zelfsluitend zijn en op automaat. Vaak pas aan een zijde en alleen drukker andere zijde.	EBL	EGM: Dit principe hebben we inderdaad zo besproken. Echter zijn de sturingen onderdeel van het E-bestek en dient opgenomen te worden door NIB op tekening en bestek	NEL	meenemen in TO	
360	Bouwkundig	Principe Hang_en..Sluit	deuren goed doornemen icm beveiliging Nelissen in TO	EBL	passen we aan op de tekeningen en tekst	NEL	meenemen in TO	
361	Bouwkundig	DO-A 00 500 - Beganeg	verschil P6 en P7?	EBL	Zie renvooi: P6 ligt de plafondplaat zichtbaar in T-ligger. P7 is dezelfde plaat, maar is de oplegging verdekt (je ziet dus stukkende plafondplaten)	EGM	afgehandeld	
362	Bouwkundig	DO-A 00 500 - Beganeg	hoe ritme schoonmakers (A00-002) en boudoir (A00-006) verwarmen/koelen? Klimaatplafond?	EBL	EGM: ruimten nu voorzien van standaard syteemplafond. @NIB: aanpassen naar klimaat?	NEL	nog niet gestart	
363	Bouwkundig	DO-A 00 500 - Beganeg	kleur plafond (+ wand) groen in kleine ruimtes; niet te donker?	EBL	De exacte kleurcodes/groentinten nog met elkaar vastleggen in het TO en nemen we dit aandachtspunt mee.	EGM	meenemen in TO	
364	Bouwkundig	DO-A 00 500 - Beganeg	planfond opslag/koeling (A00-031) restaurant; klimaat of standaard/nat?	EBL	Het Horeca concept moet invulling nog opgeven van deze "vlek". Op basis van ervaringen zou het kunnen dat er een koelcel wordt geplaatst, die heeft eigen 'plafond'. overig in de ruimte is dan opslag en afhankelijk van HACCP eisen het juiste type verlaagde plafond toepassen. Uitgangspunten dienen uiterlijk week 25 concreet te zijn.	NEL	loopt	corrct. Inldeling is inmdes bekend (moet nog worden aangepast door horeca conept). Vraag voor nu is denk ik vooral aan Nelissen. Wat hebben zij nodig hier? AAnvulldne vraag: kan was machine en droger in ruimte A00-A33 (onder trap)?
365	Bouwkundig	DO-A 01 500 - Verdiepin	legrichting P1 in middengebiet?	EBL	Op alle drie de verdiepingen is de hoofdlegrichting parallel aan de langsgevels. Deze is dus wat ons betreft juist.	EGM	afgehandeld	
366	Bouwkundig	DO-A 01 500 - Verdiepin	waarom koof P9 vide kantoor zo verschillend?	EBL	Het verspringen van de plafondhoogte dus koofhoogte heeft te maken met het installatietracé. ter voorkoming dat het gehele plafond omlaag ging is in overleg tussen EGM en NIB besloten deze sprongen te maken.	EGM	afgehandeld	
367	Bouwkundig	DO-A 01 500 - Verdiepin	koven bij foyer/garderobe beter aangeven.	EBL	De verdere detailuitwerking vindt plaats in de TO-fase, we nemen dit aandachtspunt mee	EGM	meenemen in TO	
368	Bouwkundig	DO-A 01 500 - Verdiepin	plafond in trappenhuis 24-uursentree A01-211?	EBL	inmiddels verwerkt	EGM	afgehandeld	
369	Bouwkundig	DO-A 02 500 - Verdiepin	legrichting P1 in middengebiet?	EBL	zie ID 365	EGM	afgehandeld	
370	Bouwkundig	DO-A 02 500 - Verdiepin	waarom P4 ipv P1 in ruimten middengebiet kantoor?	EBL	inmiddels besloten ivm bouwkosten: alle klimaatplafonds uitvoeren als bandraster (dus ook alle vergaderruimten) Alleen in de raadzaal de baffels handhaven	EGM	afgehandeld	
371	Bouwkundig	DO-A 02 500 - Verdiepin	overlegruimte A02-019 ook P1	EBL	zie ID 370	EGM	afgehandeld	
372	Bouwkundig	DO-A 02 500 - Verdiepin	ruimte secretaris A02-068 zelfde plafond als college (maar mogelijk bezuiniging)	EBL	zie ID 371 (P4 optimaliseren)	EGM	afgehandeld	
373	Bouwkundig	20250423 - Gemeenteh	maatwerk meubilair nog niet volledig (oa. pantry publuiekshal, service-units, raadzaal)	EBL	In de "tussenversie" van de presentatie welke tussen EGM en de PG is besproken en vastgesteld zitten deze tekeningen wel, maar voor de huidige versie hebben we deze tekeningetjes eruit gehaald omdat de presentatie anders te lang is (te veel sheets). Indien een need to have kunnen we deze toevoegen. De meubels worden in het TO technisch uitgewerkt.	EGM	loopt	kan me iig voorstellen dat de rada het op 27/5 fijn vidnt om te zien hoe hun meubels eruit komen te zien.
374	E-installatie		A01-057 - krachtstroom (400V) nodig voor vaatwasser.	Ronald	opnemen in TO	NEL	meenemen in TO	
375	Algemeen	Fasedoc	7 350 flexwerkplekken? 205 arbo; 359 vergaderzaal; 38 focusplekken.	PvI	Check	SVD	afgehandeld	

loopt	18%	69
on hold	0%	0
ter beoordeling vaststellen DO / verwerken in TO	10%	37
afgehandeld	25%	93
meenemen in TO	43%	160
nog niet gestart	4%	15

100%374