

Van: [redacted] <[redacted]>
Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 10:03
Aan: [redacted]
CC: [redacted]; [redacted]; [redacted]
Onderwerp: RE: EG XL Park bodemonderzoek
Bijlagen: Attachments.html

Port of Twente - ShareFile

Verloopt op 9 juni 2022

Bodemkennisdocument.pdf	459,8 KB
Tekening bij verkennend bodemonderzoek ...99).pdf	3,3 MB
Verkennend bodemonderzoek (BOD-1862).pdf	13,8 MB
Verkennend bodemonderzoek (BOD-999).pdf	94,6 MB

[Bijlagen downloaden](#)

[redacted] gebruikt Citrix Files om veilig documenten te delen.

Beste [redacted],

Bijgaand ontvang je het bodemkennisdocument met bodemonderzoeken en tekening.

V.w.b. de afwikkeling van het water:

Bedrijven dienen te worden aangesloten op het aanwezige riool en de aanwezige retentievoorziening in het openbaar gebied. In onze brief van 19-04-2021 (beoordeling DO) zijn we hier op ingegaan:

Aansluitingen

Bij de verdere uitwerking van het plan verzoeken wij u rekening te houden met de realisatie van de benodigde aansluitingen op de riolering en de eventueel benodigde aansluiting op de centrale bluswatervoorziening. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:

- HWA: Aan de zuidzijde van de kavel is een mogelijkheid om dakwater aan te sluiten (HWA PVC 500mm)
- RWA: Terreinwater aan te sluiten op bestaande uitleggers aan de westzijde van de kavel (RWA PVC 400mm)
- VWA: Vuilwater aan te sluiten op bestaande uitleggers aan de westzijde van de kavel (VWA PVC 200mm)
- In overleg kan een aansluiting op de centrale bluswatervoorziening worden gerealiseerd aan de westzijde van het perceel
- De aansluitingen op het openbare gebied middels in- en uitritten en de detaillering hiervan dient te worden afgestemd.
- De situering van hagen en hekwerken dient te worden afgestemd.

Wij verzoeken u de uitwerking van bovengenoemde aansluitingen af te stemmen met [redacted] van het intergemeentelijk ingenieursbureau, tel. [redacted].

Naar aanleiding van het overleg gisteren heb ik [redacted] gevraagd een tekening te delen waarop de riolering + retentie en de aansluitmogelijkheden staan aangegeven.

Deze tekening volgt als aanvulling op deze mail. [REDACTED] zal daarbij dan ook ingaan op onderstaande vragen m.b.t. de uitstroomvoorziening.

Ik vertrouw erop dat ik je hiermee in eerste instantie voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,



Bezoekadres:

[REDACTED] | [REDACTED] | Almelo | [REDACTED] | [REDACTED]

Van: [REDACTED] <[REDACTED]>

Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 09:31

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]>

CC: [REDACTED]; [REDACTED] <[REDACTED]>


Onderwerp: EG XL Park bodemonderzoek

Beste [REDACTED],

Zoals gister besproken ontvang ik graag het verkennend bodemonderzoek van het kavel van EG op het XL park.

Tevens zou je ons informatie sturen over de afwikkeling van het hemelwater.

Ik heb de tekeningen nog bekeken de betonnen uitstroomvoorziening staat op tekening met een leiding met put op het terrein van EG. Moet hier het dakwater op worden aangesloten? Zitten deze putten er ook al?



Ik zie je reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groeten,



ContrAll



Tel: [redacted]
Fax: [redacted]
Mobiel: [redacted]
e-mail: [redacted]
Internet: www.Contrall.nl