

versie  
datum 6-8-2021

**Aan onderstaand overzicht kunnen geen rechten worden ontleend**

| hoofdstuk/<br>paragraaf | aanpassingen/wijzigingen   |
|-------------------------|--|
| Algemeen                |  |
| <b>1</b>                | <b>INLEIDING</b>   |
|                         | Alle bijlagen prefereren boven PVE   |
| <b>3</b>                | <b>TECHNISCHE ALGEMEEN</b>   |
| 3.3.1                   | onder 1 staat in RAW standaard<br>onder 7 aangepast<br>In het PVE stond 'hinder op routes...'<br>Is nu veralgemeniseerd naar 'Transportroutes..'   |
| 3.3.1                   | ingangsdatum WION verwijderd ' <del>..vanaf 1 oktober 2008 ....</del> '<br>WION aangepast naast WIBON  |
|                         | tekst inzake afwijking aangepast<br>Inmeten in XYZ toegevoegd  |
| 3.3.3                   | tekst aangepast<br>Kunt u ontheffing vragen, naar dient u  |
| 3.3.3.                  | Omgekeerde bewijslast toegevoegd.  |
| 3.3.4                   | Onder 1 toegevoegd onverwijld<br>voorstel om een 'algehele' borg te verlangen van exploitant<br>onder 5<br>Na afloop .....termijn van 14 werkdagen<br>termijn van schadeherstel gekwantificeerd  |
| 3.2.1                   | onder 'Maaiveldpeil Aansluitend aan straatpeil'<br>wordt bedoeld: de bermen moeten aansluiten op het verhardingspeil<br>onder Peil overstort<br>Minimum eis: 10 cm boven extreme waterstand  |
| 3.3.4                   | onder 2<br>.. Kan er een borg...'<br>gewijzigd naar wordt een borg geëist  |
| <b>4</b>                | <b>VERKEERSTECHNISCHE BEPALINGEN</b>   |
| 4.1.1                   | onder 7 tekst gewijzigd<br>'...afritje...'   |
| 4.1.3                   | t.a.v. bluswatervoorzieningen aangepast naar brandkranen   |
| <b>5</b>                | <b>GRONDWERKEN</b>   |
| 5.1                     | onder 1 eisen aan zetten grond opgenomen<br>onder 2 ' zettingen minimaal te zijn' verwijderd<br>onder 3 wijze van monitoring aangeven en waarnemingen delen met gemeente Waterland<br>onder 7 zand voor zandbed toegevoegd<br>onder 8 idem<br>onder 9 gewijzigd naar vervallen leidingen<br>onder 10, de 1,0 m gesplitst in<br>0,5 zand voor ophoging en 0,5 zand voor zandbed<br>onder 16 eisen opgenomen tav grondkerende constructies/damwanden |

versie  
datum 6-8-2021

**Aan onderstaand overzicht kunnen geen rechten worden ontleend**

| hoofdstuk/<br>paragraaf | aanpassingen/wijzigingen  |
|-------------------------|---|
| 5.2                     | onder 1<br>bodemkwaliteitskaart opgenomen   |
|                         | onder 4<br>toegevoegd; zand dat voldoet aan zand voor<br>ophoging of zand voor zandbed<br>rivierzand verwijderd   |
| 5.3                     | onder 3 Toegevoegd, cultuurtechnisch grondwerk<br>in den droge uitvoeren  |
|                         | onder 4 Passage over grond verwerken gewijzigd<br>naar altijd gescheiden ontgraven en aanvullen.  |
|                         | Aangaande WION verwijderd, wordt reeds<br>besproken   |
|                         | opmerking over vegetatie verwijderd,  |
| <b>6</b>                | <b>LEIDINGWERKEN</b>  |
| 6.2.1                   | onder 18 de zettingseis is toegevoegd<br>onder 19 de maatgevende toegevoegd   |
| 6.2.2                   | onder 4 is toegevoegd<br>Knevelinlaten verticaal aanbrengen op<br>hoofdriolering  |
| 6.2.6                   | toegevoegd 6; een huisaansluiting per standpijp   |
| 6.2.7                   | zaken aangaande nevenriool verwijderd   |
| 6.2.8                   | onder 1, b, II: stelringen van beton  |
| 6.2.11                  | drooglegging vereiste ingevoegd   |
| 6.2.12                  | ten aanzien eisen pompput, zie bijlage<br>onder 4 onderhoudsvoertuigen  |
| 6.2.13                  | onder 3 toegevoegd; vrijkomend materiaal vervalt<br>aan exploitant  |
|                         | onder 8, X toegevoegd in- en uitgaande leidingen  |
| 6.3.1                   | bij figuur toegevoegd; maten in mm  |
| 6.3.2                   | onder 1 aangepast; zand voor ophoging   |
| 6.3.3                   | onder 1 is een combi van zin een en twee<br>dat toerekenbare/verwijtbare schade dient<br>sowieso vergoedt te worden, dus verwijderd.<br>Zaken t.a.v. schades is wettelijk geregeld. |
|                         | onder 3, laatste zin verwijderd   |
|                         | onder 4, afmeting van puin aangegeven.  |
|                         | onder 4, aanvulgrond gewijzigd naar vrijgekomen<br>grond. Verdichten in lagen aangegeven  |
|                         | onder 7, geheel verwijderen, zie onder 2  |
| <b>7</b>                | <b>WEGENBOUWKUNDIGE BEPALINGEN</b>  |
| 7.1                     | tekst over '.. in de gemeente zijn merendeel<br>gefundeerd op zandlagen...' verwijderd  |

versie  
datum 6-8-2021

**Aan onderstaand overzicht kunnen geen rechten worden ontleend**

| hoofdstuk/<br>paragraaf | aanpassingen/wijzigingen  |
|-------------------------|---|
|                         | onder 2, t.a.v. elo-slak dit is niet wenselijk, mag niet toegepast worden Het dient steenachtig materiaal te zijn, wat de lasten kan dragen |
| 7.2.1                   | onder 1 technische levensduur aangegeven  |
|                         | onder 2; aangepast naar woonstraten   |
|                         | onder 2; inzake kant opsluiting gewijzigd   |
|                         | onder 5; ontwerpsnelheden aangeven.   |
|                         | onder 8; DO => DO inrichtingsplan   |
|                         | onder 11; aangegeven zicht - 20 mm  |
|                         | onder 12; toegevoegd: grenzend aan trottoirs  |
|                         | onder 14; Galgeriet specifiek   |
| 7.2.2                   | onder 1; gewijzigd naar onderhoudsarme constructie opbouw   |
|                         | onder 2; tekst aangepast 'Straatbaksteen...'  |
| 7.2.3                   | onder 12; is Movares niet duidelijk wat bedoeld wordt.  |
| <b>9</b>                | <b>GROENVOORZIENINGEN</b>   |
| 10.1                    | toegevoegd: bepalantingsplan opstellen  |
|                         | toegevoegd: bomen worden voorafgaand aan afroep gekeurd door gemeente   |
| <b>10</b>               | <b>TERREININRICHTING</b>  |
| <b>11</b>               | <b>MILIEU</b>   |
| 11                      | Restlevensduur aangegeven   |
| 11.1                    | een verlichtingsplan dient opgesteld te worden  |
| 11.2.2                  | onderstaande van a-f ..! opgenomen in PvE   |
|                         | <b>Bijlage 1 PvE vaste kunstwerken</b>  |
|                         | <b>Bijlage 2 Gemeentelijk Rioleringsplan</b>  |
|                         | Bijlage "2. Water" is komen te vervallen; deze opmerkingen zijn verwerkt in hoofdstuk 5   |
|                         | <b>Bijlage 3 PvE Rioolgemaal</b>  |
|                         | Bijlage bijgewerkt met laatste inzichten. Uitgebreid technisch PvE volgt na concept rioleringsplan  |
|                         |   |
|                         |   |
|                         |   |
|                         |   |
|                         |   |