

Vragen raadsleden m.b.t. kloostervijver opinieraad.

Ontvangen reacties na ingediende brief d.d. 13 juli 2022 m.b.t de vijver:

19/7 Bericht gemeente ontvangen m.b.t. aanvraag offerte aannemer voor:

- 1) Het besmeren van de vijver met een mix van cement en een vloeistof dichtingsmiddel om deze waterdicht te maken; en herstel vijver metselwerk;
- 2) Aanleggen van een hemelwateraanvoer richting de vijver.

5/9 Verzoek afspraak met Jeffrey van Agtmaal: bevestigd voor d.d. 22/9 11,00 uur; 21/9 afgezegd;

13/9 Bericht m.b.t. kostenraming aannemer ontvangen: Voor het herstel en waterdicht maken van de vijver bedraagt de aanbieding €35.000.

M.b.t. de offerte aanleg “nieuwe hemelaanvoer” richting vijver geen info ontvangen.

13/9 Opinieraad gemeente

27/9 Overleg gemeente met medewerkers van de gemeente bij vijver (in stromende regen bij de vijver). De vertegenwoordiger van de gemeente stelde het niet eens te zijn met de conclusie m.b.t. de uitgevoerde onderzoeken. De aanwezigheid van de voormalige hemelwateraanvoer, vanaf het klooster richting de vijver, is niet gevonden, evenals een aansluiting bij de vijver. Er is geen verklaring gegeven m.b.t de grote hoeveelheden, snel verdwenen m3 opgepompte water.

Behoudens het overleg 27/9 heeft er geen enkel overleg met de gemeente plaatsgevonden m.b.t. de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken, de plankeuze met kostenramingen en de aanpak en afstemming t.b.v. het herstel en inrichting van de vijver.

De ter plaatse van de vijver aanwezige leiding, aangesloten op het riool en de vijver, hebben er jarenlang voor gezorgd dat alle opgepompte regen- en opgepompte water hoeveelheden, direct naar de retentievijver aan de Staartsestraat zijn afgevoerd (zie bijlage Feiten en Conclusies uitgevoerde onderzoeken).

Jaarlijks is de regenneerslag, over 10 jaar gemeten 600 tot 800 mm (info KNMI). Dit betekent dat er jaarlijks +/- 60 á 80 cm regen water direct aan de vijver wordt toegevoegd. Per jaar komt er dan +/- 400 m3 regenwater direct in de vijver terecht.

Het is dan ook volstrekt onmogelijk dat de afgevoerde hoeveelheden regenwater, vanuit de vijver kan plaatsvinden als er geen leiding, aangesloten op het riool en de vijver, aanwezig zou zijn geweest.

Door het volledig waterdicht maken van de vijver zal deze, na regen en na oppompen van water tot aan het niveau van het riool, als gevolg van de aanwezige leiding, aangesloten op het riool en bij de vijver, terug zakken (- 65 cm maaiveld). Zoals door het jaar heen is waargenomen.

Activiteiten planning t.b.v.. herstel en inrichting vijver.

Als eerste actie zou de aanwezigheid van de leiding, ter plaatse van de inspectieput kunnen worden vastgesteld door het graven van een sleuf. Op basis van de beschikbare informatie ligt de leiding +/- 1,5m vanaf het riool, onder de oprit woning Kapeldreef nr. 21, richting de vijver. Gelijkzeitig kan de leiding dan worden aangesloten op de daar aanwezige inspectieput en tevens een terugslagklep worden aangesloten. De werkzaamheden kunnen door de gemeente zelf worden uitgevoerd met beschikbaar materieel.

Kostenraming “herstel in oude luister”

Basis feiten en conclusies:

1. Herstel metselwerk inrichten met waterplanten	€ 700,-	
2. Aanwezige Leiding aansluiten op inspectieput	€ 800,-	
3. Plaatsen terugslagklep	<u>€ 250,-</u>	
Subtotaal		€ 1.750,-
4. Herstel cementstuc middendeel vijver/leegpompen vijver	€1200,-	
5. 60 m vlonderplanken ter bescherming metselwerk	<u>€ 800,-</u>	
Subtotaal		<u>€ 2.000,-</u>
		€ 3.750,-
Bijkomende kosten	<u>€ 400,-</u>	
Totaal raming		<u>€ 400,-</u>
Niet gehonoreerde verzoeken voor overleg met Jeffrey van Agtmaal:		€ 4.150,-

Onderstaand niet gehonoreerde verzoeken voor overleg

15/4 Verzoek overleg m.b.t. onderhoudstaken, herstelplan Kloosterpark Ste. Marie/vijver.
Doel afstemming Gemeente als eigenaar faciliterend (onderhoudstaken, financiële middelen
benodigde investeringen; Dorpsplatform ondersteunend; Bewonersvereniging ondersteunend.
(Besproken met Dorpsplatform (geen reactie gemeente).

27/4 Verzoek overleg m.b.t. 4 ingediende alternatieve voorstellen voor herstel en verdere inrichting
Vijver (geen reactie).

Meerdere verzoeken m.b.t. verwijderen overwoekerende brandnetels in bos en pad nabij de vijver
en verwijderen, snoeien overhangende takken bij de vijver (geen reacties ontvangen).

Herstel van de kloostervijver in oude luister

De kloostervijver is in 1969 in opdracht van het de Broeders van Huijbergen aangelegd. De wens van
de bewonersvereniging (zie brief d.d. 13 juli 2022), “herstel in oude luister” – tenzij dat op basis van
moverende reden – niet haalbaar is.

Huijbergen oktober 2022