

Stand van zaken Oeversanering IJsseldijk Noord 56, Ouderkerk aan de IJssel

19 maart 2020

Beste mensen,

In vervolg op de bijeenkomst over de Oeversanering aan de IJsseldijk Noord 56 op 3 maart j.l. in De Drie Maenen, ontvangt u hierbij een bericht over de stand van de werkzaamheden op dit moment.

Na inrichting van het werkterrein en aanvoer van materiaal en materieel, zijn we in de week van 9 maart gestart met verwijdering van stortsteen in de strook langs de oever waar de damwand moest worden geplaatst. Min of meer gelijktijdig is gestart met plaatsing van de damwand. Bij het begin van de werkzaamheden is tijdelijk een oliefilm op de Hollands IJssel ontstaan. Nadat de eerste damwandplanken zijn geplaatst, is daaraan direct ook een zogenoemde 'olieboom' bevestigd, om zo verdere uitstroom van olie naar de rivier te minimaliseren. Deze maatregel heeft naar behoren gefunctioneerd. Wij hebben bij Rijkswaterstaat melding gemaakt van de tijdelijke oliefilm op de Hollands IJssel.

Bij het verwijderen van het stortsteen en het plaatsen van de damwand heeft u wellicht een olieachtige geur waargenomen. Deze werd enerzijds veroorzaakt door de olierestanten in het ontgraven stortsteen en anderzijds aan een olie/bitumen product dat bij het plaatsen van de damwand is gebruikt om het bovenste gedeelte de damwand-verbindingen zo goed mogelijk waterdicht te maken.

Gisteren is de plaatsing van de damwand afgerond, enkele dagen later dan gepland door de harde wind in het midden van vorige week. Het is de bedoeling om vrijdag a.s. de heistelling af te voeren.

Momenteel wordt nog het restant stortsteen tussen de damwand en de oever verwijderd. We verwachten deze werkzaamheden deze week af te ronden.

Inmiddels is ook een waterzuiveringsinstallatie aangevoerd. Begin volgende week willen wij starten met het leegpompen van de bouwput tussen de damwand en de oever. Het vrijkomend water wordt na behandeling in de waterzuiveringsinstallatie teruggevoerd naar de Hollandse IJssel. Na het leegpompen van de bouwput, worden oeverbescherming en de 'schone' bovengrond verwijderd en tijdelijk opgeslagen op het terrein. Vervolgens wordt de onderliggende stortlaag met olierestanten ontgraven en afgevoerd naar een verwerkingslocatie elders. Bij de ontgraving van de stortlaag zal opnieuw een oliegeur waarneembaar zijn. We hopen dat de weersomstandigheden (wind en temperatuur) ons dan goed gezind zijn, zodat de hinder en overlast voor de omgeving zo veel mogelijk beperkt blijven.

Tenslotte iets wat ons allemaal in deze tijd erg bezig houdt, het Corona-virus. Wij volgen hierin uiteraard tenminste de richtlijnen van de rijksoverheid. Verder blijven wij met direct betrokkenen (aannemer, milieukundig adviseur, Omgevingsdienst, gemeente en terreineigenaar) in contact om te zorgen voor verantwoorde werkomstandigheden. Tot nu toe waren nog geen ingrijpende aanpassingen van de werkzaamheden nodig. Net als iedereen hopen ook wij natuurlijk dat het Corona-virus snel onder controle komt en niet alleen voor de Oeversanering.

Tot zover op dit moment. Als dit bericht nog tot vragen op opmerkingen leidt, hoor ik dat graag.

In het vertrouwen u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Mart Jansen



Stichting Bodembeheer Nederland
Brabantlaan 3, 5216 TV 's-Hertogenbosch
T 085 – 330 10 10 / 06 - 53423622
E jansen@bodembeheernederland.nl
I www.bodembeheernederland.nl