Afrekenstaat

Opdrachtgever:	Gemeente Zutphen	**Werknummer:**	2201152
Project:	IJsselkade fase 2	**Afrekenstaat nr.**	3
Besteknummer:	41034183	**Versie:**	2.0
Contactpersoon:	Dhr. R. Rikkerink	**Datum:**	12-10-2021

Minderwerk OCE

Omschrijving: **Minderwerk OCE**
Datum: Woensdag 6 oktober 2021

code	omschrijving	aantal	eenh.	tarief	totaal
00003	Minderwerk bestekspost 210010	-1	euro	€ 750,00	€ 750,00-
00003	Minderwerk bestekspost 210020	-1	euro	€ 25.000,00	€ 25.000,00-
000031	Kosten Armaex (zie bijlage)	1	euro	€ 9.750,00	€ 9.750,00
13144	Trailer / Dieplader	2,5	uur	€ 82,00	€ 205,00
00314	Landmeter, incl. total station	3,5	uur	€ 88,00	€ 308,00
					€ 15.487,00-

€ 10.263,-

+ Aktiwiteit

€ 1128,93

€ 11.391,93

Subtotaal		€ 15.487,00-
Algemene kosten	8,00%	€ 1.238,96-
Winst & Risico	3,00%	€ 464,61-
Totaal exclusief btw.		**€ 17.190,57-**

Voor akkoord:

Opdrachtgever: Dhr. R. Rikkerink Directievoerder Datum:	NTP b.v. A. Sprukkelhorst Projectleider Datum:

Herinrichting IJsselkade Fase 2
Besteknummer 41034183
Gemeente Zutphen

Bestek:	2201152 IJsselkade fase 2	Datum aanvang:	20-09-2021	Termijnnummer:	3
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:		Begin termijn:	weeknummer 43 (25-10-2021)
Opdrachtgever:	Gemeente Zutphen	Aannemingssom	2.419.000,00	Einde termijn:	weeknummer 43 (25-10-2021)
Aannemer:	NTP B.V.				(bedragen in EUR)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	A	G	VERWERKTE HOEVEELHEID IN TERMIJN	VERWERKTE HOEVEELHEID T/M TERMIJN	PRIJS PER EENHEID	BEDRAG TOT EN MET TERMIJN
202030	Grond verwerken in ophoging, D=4.60 m.	m3	1.968,00	V				2,60	
202040	Verdichten ophoogzand tussen beide damwanden.	m3	1.968,00	V				1,43	
203	**Zand uit depot**								
203010	Grond verwerken in depot, teelaarde.	m3	160,00	V				0,71	
203020	Grond verwerken in depot, zand.	m3	506,00	V				0,71	
203030	Verwijderen wortelresten uit teelaarde.	m3	160,00	V				2,86	
203040	Grond ontgraven uit depot (hergebruik).	m3	160,00	V				0,71	
203050	Grond ontgraven uit depot (hergebruik).	m3	506,00	V				0,71	
203060	Grond vervoeren naar pl. v. verwerking.	m3	160,00	V				1,41	
203070	Grond vervoeren naar pl. v. verwerking.	m3	506,00	V				1,41	
204	**Leverantie grond/zand**								
204010	Leveren grond, ophoogzand.	m3	1.844,00	V				12,80	
204020	Leveren zand voor zandbed.	m3	324,00	V				14,93	
204030	Leveren bomengrond.	m3	200,00	V				31,13	
204040	Leveren klei.	m3	400,00	V				30,88	
205	**Ter beschikking gestelde grond**								
205010	Grond vervoeren, ter beschikking gesteld grond.	m3	1.052,00	V				6,28	
206	**Grondwerk t.b.v. ondergrondse infra**								
206010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	60,00	V				9,04	
206020	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	66,00	V				9,04	
206030	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	140,00	V				9,04	
206040	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	25,00	V				9,04	
21	**Bijkomende werkzaamheden**								
210	**OCE**								
210010	Opstellen Projectwerkplan.	EUR	750,00	N			750,00	1,00	750,00
210020	Uitvoering OCE plan.	EUR	25.000,00	N		12.500,00	25.000,00	1,00	25.000,00
211	**Archeologie**								
211010	Opstellen Projectwerkplan.	EUR	200,00	N			200,00	1,00	200,00
211020	Uitvoeren werkplan archeologie.	EUR	200,00	N			200,00	1,00	200,00
211030	Assistentie archeologie.	EUR	4.800,00	N		2.400,00	4.800,00	1,00	4.800,00
211040	Verwijderen archeologische vondsten.	EUR		N				1,00	
212	**Verlichting**								
212010	Opstellen verlichtingsberekening + plan	EUR	3.264,00	N				1,00	
212020	Verlichting IJsselkade.	EUR		N				1,00	
213	**Vergunningen manager**								
213010	Inzet Vergunningen manager	EUR	12.500,00	N		2.000,00	10.000,00	1,00	10.000,00
214	**Berekeningen en tekeningen waterbouwkundig**								
214010	Maken berekeningen & tekeningen.	EUR	25.000,00	N		2.500,00	22.500,00	1,00	22.500,00
3	**Riolering**								
30	**Dammeren riool**								
300010	Vullen buitenwerking gesteld riool ø800.	m	45,00	V				85,11	
31	**Bemalingen**								
312	**Voorbereiding bemaling**								
312010	Opstellen bemalingsplan.	EUR	750,00	N			750,00	1,00	750,00
312020	Aanbrengen open bemaling t.b.v. IJsseltrap.	EUR	2.313,00	N				1,00	
312030	Instandhouden bemaling.	EUR	1.582,00	N				1,00	
312040	Verwijderen bemaling	EUR	350,00	N				1,00	
34	**Riolering vrijverval**								
345	**Putten en kolken**								

Paraaf opdrachtgever,

Paraaf aannemer,

716.592,98
11.421,90
728.014,88
439.574,71
288.440,17
-32.672,13
255.768,04
53.711,08
0,00
309.479,12

Termijnnummer: 3
Begin termijn: weeknummer 43 (25-10-2021)
Einde termijn: weeknummer 43 (25-10-2021)
(bedragen in EUR)

Bladnr:
Datum:

25-10-202

Paraaf aannemer,

NTP

TERMIJNSTAAT - Termijnenoverzicht

Herinrichting IJsselkade Fase 2
Besteknummer 41034183
Gemeente Zutphen

Bestek:	2201152 IJsselkade fase 2	Datum aanvang:	20-09-2021	Termijnnummer:	3
Besteksvorm:	BESTEK	Oplevering:		Begin termijn:	weeknummer 43 (25-10-2021)
Opdrachtgever:	Gemeente Zutphen	Aannemingssom	2.419.000,00	Einde termijn:	weeknummer 43 (25-10-2021)
Aannemer:	NTP B.V.				(bedragen in EUR)

TERMIJN	TOTAAL BETAALD VAN BESTEK	TOTAAL BETAALD VAN EXTRA DECLARATIES	TOTAAL BETAALD OVERIGE DEC	TOTAAL BETAALD IN TERMIJN	TOTAAL CUMULATIEF
1	171.310,71	0,00	0,00	171.310,71	171.310,71
2	268.264,00	0,00	0,00	268.264,00	439.574,71
3	288.440,17	-32.672,13	0,00	255.768,04	695.342,75
Totaal	**728.014,88**	**-32.672,13**	**0,00**	**695.342,75**	

Paraaf opdrachtgever

Paraaf aannemer