Raadsmemo

Nummer
26int01532

aan	Van	Opsteller	datum
Gemeenteraad Borne	College van B en W	G. Broekhuis	6 mei 2026

betreft
Sportcentrum Borne

Portefeuillehouder
D. Vermorken

Argumentatie voor aanbieding memo aan de gemeenteraad:
Informeren over de voortgang van sportcentrum Borne

Geachte raadsleden,

Conform onze eerdere toezegging om uw raad te informeren bij belangrijke wijzigingen, stellen wij u hierbij op de hoogte van een aanpassing in de planning van het sportcentrum Borne. Deze informatie vormt een aanvulling op de eerder met u gedeelde voortgangsrapportages.

Planning
Als gevolg van winterse weersomstandigheden in december en januari hebben de bouwwerkzaamheden een vertraging opgelopen. Deze vertraging werkt door in de vervolgfase van het project.
In goed overleg met de aannemers is daarom besloten de opleverdatum van het sportcentrum te verschuiven van 30 juni 2026 naar donderdag 23 juli 2026.

Deze keuze is gemaakt om te voorkomen dat de afbouwwerkzaamheden onder druk komen te staan. De afbouwfase is bepalend voor de kwaliteit en het uiteindelijke gebruikscomfort van het gebouw. Met deze aanpassing borgen wij dat deze werkzaamheden zorgvuldig en met de gewenste kwaliteit kunnen worden uitgevoerd.

Gevolgen
De aangepaste opleverdatum heeft géén gevolgen voor de ingebruikname van het sportcentrum. Deze blijft ongewijzigd gepland op 17 augustus 2026. De projectplanning voor het sportcentrum blijft daarmee ongewijzigd.

Vervolg project
Met de oplevering van het sportcentrum is het totale project nog niet afgerond. Aansluitend volgen nog de sloop van de bestaande sporthal en de terreininrichting, inclusief herinrichting van de parkeerplaats. Het ontwerp hiervan wordt integraal uitgewerkt, met oog voor alle gebruikers. De planning van deze werkzaamheden wordt momenteel uitgewerkt. Uw raad wordt hierover vóór de zomervakantie geïnformeerd.