Memo

0098373264

Aan:	De leden van de Gemeenteraad
Van:	Het college van B&W
Afdeling:	Ruimte
Datum:	10 december 2021
Onderwerp:	Voortgang fietspad langs de Linde fases I , II en III
Bijlage memo:	-
N.a.v. toezegging raad dd.	-

Aanleiding
Via deze memo informeren we u over de stand van zaken van de reconstructie van fietspad langs de Linde fase I, II en III.

Fase I
Het fietspad langs de Linde fase I is eind 2018 opgeleverd. In de onderhoudsperiode bleken er langsscheuren in het fietspad zichtbaar te zijn. Deze zijn uitgebreid onderzocht en gerapporteerd door Sweco. In het najaar van 2020 heeft het college de raad geïnformeerd om de schade, die is ontstaan na het realiseren van het fietspad fase I langs de Linde, te verhalen op de aannemer.
De oorzaak van de gebreken zijn gedeeltelijk toe te schrijven aan de aannemer en gedeeltelijk komen de problemen uit de weinig draagkrachtige ondergrond. De afgelopen periode is met de aannemer in een drietal overleggen gekeken of er een oplossing mogelijk is. Dit heeft geresulteerd in een compromis over de kostenverdeling van het onderzoeksrapport Sweco, de scheuren in het fietspad en nieuwe asfaltaansluitingen aan de veeroosters. De door de gemeente gemaakte en te maken kosten zullen door de reguliere P&C-cyclus worden verantwoord.

Fase II
Op 2 november 2020 heeft u besloten dat de gemeente € 1.471.519 (incl. BTW) bijdraagt voor de reconstructie van het fietspad langs de Linde fase II. Op 11 januari 2021 is de uitvoering van de werkzaamheden gestart. Eind januari 2021 zijn de werkzaamheden gestaakt vanwege de slechte draagkracht in het gebied voor transport over land en het risico op schade aan de wegen. Op 6 april 2021 zijn de werkzaamheden hervat middels alternatief transport over water. Op 29 april 2021 zijn de werkzaamheden gestaakt vanwege risico op schade aan het habitat van kwetsbare diersoorten. Na het broedseizoen zijn de werkzaamheden in augustus 2021de werkzaamheden hervat. Op dit ogenblik is de voorbelasting op het gehele tracé voor fase II van het fietspad langs de Linde aangebracht.
Momenteel is de prognose dat er sprake is van een kostenoverschrijding ten opzichte van het door de gemeente beschikbaar gestelde budget voor het fietspad langs de Linde fase II. De gemeente en provincie zijn in overleg over een oplossing voor de geprognosticeerde kostenoverschrijding. Zodra er meer duidelijkheid is zullen wij u dit melden.

Fase III
Op 27 oktober 2020 heeft de provincie u geïnformeerd over de start van het van proces van grondverwerving voor de aanleg van het fietspad fase III (kenmerk 009826132).
De provincie had toentertijd de verwachting dat het proces van grondverwering uiterlijk september 2021 afgerond zou worden. De provincie heeft ons laten weten per brief dat zij nog ongeveer zes maanden nodig heeft om duidelijkheid te krijgen of zij de gronden kan verwerven.

Wanneer er meer duidelijkheid is zullen wij u hierover nader informeren.