Management rapportage Ventilatie scholen Gemeente arnhem

Meikers 3 MFC Salamander (bouwjaar 2006)			
Ruimte	Conform advies LCVS		Opmerkingen
C1.01	Voldoet		
B1.08a	Voldoet		
A0.08	Voldoet niet		In de ochtend overschrijding bij openen van 1 raam en de deur is gewenste resutaalt duidelijk zichtbaar (deze ruimte is ook bij de bouw niet ontworpen als leslokaal)
C1.11	Voldoet		

Laan van Presikhaaf 7 MFC Presikhaven (bouwjaar 2009)			
Ruimte	Conform advies LCVS		Opmerkingen
2.12	Voldoet		
1.30	Voldoet niet		In de ochtend overschrijding bij openen van 1 raam en de deur is gewenste resutaalt duidelijk zichtbaar
2.50	Voldoet niet		Deze zit net boven de grens volgens advies LCVS, na buitenspelen loopt de waarde op, waarna deze vervolgens weer afneemt
1.09	Voldoet niet		Deze zit net boven de grens volgens advies LCVS, na buitenspelen loopt de waarde op, waarna deze vervolgens weer afneemt

Kazerneplein 2 MFC Klarendal (bouwjaar 2012)			
Ruimte	Conform advies LCVS		Opmerkingen
2.40	Voldoet		
2.04	Voldoet		
1.01	Voldoet		
1.06	Voldoet		

Lupinestraat 12 MFC de Spil (bouwjaar 2006)			
Ruimte	Conform advies LCVS		Opmerkingen
C 08	Voldoet		Voldoet bij geopend raam en/of deur, in gesloten toestand zal dit lokaal de grens overschrijden.
C 03	Voldoet		Voldoet bij geopend raam en/of deur, in gesloten toestand zal dit lokaal de grens overschrijden.
zie tekening	Voldoet		Voldoet bij geopend raam en/of deur, in gesloten toestand zal dit lokaal de grens overschrijden.
zie tekening	Voldoet		Voldoet bij geopend raam en/of deur, in gesloten toestand zal dit lokaal de grens overschrijden.

Graslaan 97 MFC Malburcht (bouwjaar 2006)			
Ruimte	Conform advies LCVS		Opmerkingen
M2.02a	Voldoet		Voldoet, hier zie je duidelijk het resultaat van een goed (Co2 gestuurde) ventilatie systeem, ook bij gesloten ramen en deuren.
M2.03a	Voldoet		Voldoet, hier zie je duidelijk het resultaat van een goed (Co2 gestuurde) ventilatie systeem, ook bij gesloten ramen en deuren.
M1.02c	Voldoet		Voldoet, hier zie je duidelijk het resultaat van een goed (Co2 gestuurde) ventilatie systeem, ook bij gesloten ramen en deuren.
O2.04a	Voldoet		Voldoet, hier zie je duidelijk het resultaat van een goed (Co2 gestuurde) ventilatie systeem, ook bij gesloten ramen en deuren.

Pallas Atheneplein 2 MFC Omnibus (bouwjaar 2014)			
Ruimte	Conform advies LCVS		Opmerkingen
J2.01	Voldoet		Bij gesloten ramen en deuren loopt waarde op tot aan maximaal geadviseerd.
P2.03	Voldoet		
P1.01	Voldoet		
DG1.04	Voldoet		

Pythagorasstraat 9 (bouwjaar 1989)			
Ruimte	Conform advies LCVS		Opmerkingen
Zie tekening	Voldoet		
Zie tekening	Voldoet		
Zie tekening	Voldoet		
Zie tekening	Voldoet		

de Brugstraat 6 (bouwjaar 1959)			
Ruimte	Conform advies LCVS		Opmerkingen
A-1-03	Voldoet niet		Lichte overschrijding geconstateerd
A-1-06	Voldoet niet		Lichte overschrijding geconstateerd
A-1-20	Voldoet		

Grongingensingel 1245 (bouwjaar 1979)			
Ruimte	Conform advies LCVS		Opmerkingen
A13	Voldoet		
A14	Voldoet		
B15	Voldoet		Echter is hier einde van de middag de grenswaarde bereikt.
B16	Voldoet		

Beeldhouwer straat (bouwjaar 2011)			
Ruimte	Conform advies LCVS		Opmerkingen
5. BSO ruimte 01	Voldoet niet		Hier is lichte overschrijding in de loop van de middag.