INFORMATIENOTA VOOR DE RAAD

Nummer: 120

Portefeuillehouder:	P.L.W.J. Baaten
Portefeuille:	Verkeer en vervoer (mobiliteit)
Programma:	2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Taakveld:	2.1 Verkeer en vervoer

Datum: 15-3-2022

Onderwerp: Raadsinformatienota inzake Campusbrug

DE RAAD NEEMT KENNIS VAN:
De voortgang van de Campusbrug.

INLEIDING
Eind 2021 bent u geïnformeerd over de realisatie van de Campusbrug. De bouw van de Campusbrug is inmiddels in volle gang. Middels deze raadsinformatienota informeren we u nader over een aantal aspecten van het project.

KERNBOODSCHAP
Planning
Volgens de oorspronkelijke planning zou de brug eind maart functioneel in gebruik worden genomen. Helaas is er door de vele corona besmettingen bij de aannemer, maar ook in de keten van toeleveranciers, vertraging ontstaan. Volgens de laatste planning kan de brug eind mei functioneel in gebruik genomen worden. Er wordt echter hard gewerkt om in te lopen op deze planning.

Momenteel worden in de fabriek de verschillende brugdelen in elkaar gezet. Bijgaand enkele foto's van de bouwwerkzaamheden in de fabriek.

Budget
Naast de planning heeft u in het verleden ook gevraagd naar de financiële stand van zaken van het project. Hier zijn geen wijzigingen ten opzichte van ons eerdere bericht d.d. 10 december 2021. Het ligt nog altijd in de verwachting dat het project binnen het beschikbare budget gerealiseerd wordt.

Communicatie
Op de website van de gemeente Lelystad is een specifieke pagina https://www.lelystad.nl/Bouw-Campusbrug te vinden over het project Deze pagina wordt regelmatig voorzien van nieuwe informatie. Toekomstige noodzakelijke afsluitingen (tijdens het inhijsen van de brugdelen) zullen vanzelfsprekend weer gecommuniceerd worden zoals dat ook is gebeurd t.b.v. de afsluiting tijdens de heiwerkzaamheden.
Porteum is hierover separaat geïnformeerd.

VERVOLG
Naar verwachting kan de brug eind mei 2022 functioneel in gebruik genomen worden.

Bijlagen
Foto’s (3 stuks).