Deze factsheet wordt elk kwartaal uitgegeven en geeft een rapportage van het project gemeentehuis uitgezet in product, geld en tijd.

gemeente Rheden

Factsheet project gemeentehuis Q3 2023


Product





Gemeentehuis
De aannemer van Wijnen en installateur ITN zijn begonnen aan de realisatie van het gemeentehuis. Dit jaar zal er gewerkt worden aan de hoofdconstructie.
De Connectie is gestart met inkoop voor het meubilair. Voor de AV-middelen wordt een apart inkooptraject gestart.
Het lokale beukenhout uit Middachten is gezaagd en ligt te drogen bij de zagerij van landgoed Twickel. Oordgieskes Interieur is gekozen om dit hout te verwerken in het gebouw.


Terrein
Het ontwerp is uitgewerkt tot een bestek. In november wordt de aanbesteding gestart met verwachting in Q1 van 2024 de aannemer voor de realisatie te selecteren.


Budget














Planning

Dit jaar zal voornamelijk gewerkt worden aan de realisatie van de hoofdconstructie en de aanbesteding van het terrein. Met als doorkijk naar volgend jaar de oplevering van de bouw in oktober 2024 en de ingebruikname voor het einde van dat jaar.

