Memo

0098200499

Aan:	Gemeenteraad
Van:	College van burgemeester en wethouders
Team:	Projecten
Datum:	2 oktober 2023
Onderwerp:	voortgang herinrichting Steenwijkerweg De Blesse
Bijlage memo:	
N.a.v. toezegging raad d.d.:	

Inleiding
U heeft een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het vastgestelde herinrichtingsplan Steenwijkerweg e.o. De Blesse. Tevens hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken op 17 juli jl.

Toelichting
Na de zomer zijn de werkzaamheden herstart aan de Markeweg en Spoorlaan. Met deze memo informeren wij u over de vertraging van de werkzaamheden aan de Markeweg.

Tijdens de werkzaamheden, het aanbrengen van een regenwaterriool aan de Markeweg, zijn 60 jaar oude vuilwaterrioleringen aangetroffen waarvan de staat onbekend was. Deze rioleringen zijn onderzocht. Het blijkt dat deze aan het eind van hun levensduur zijn en gedeeltelijk op privéterrein liggen. Nu de Markeweg open ligt, ligt het voor de hand om dit direct mee te nemen om extra werkzaamheden op een later tijdstip te voorkomen.

Dit betekent voor de herinrichting Markeweg een vertraging van ca. 8 weken. Het werk zal ca. week 48 (in plaats van week 40) gereed zijn. De omgeving en betrokkenen zijn hierover geïnformeerd.

Financieel
Vervanging van vuilwaterrioleringen is geen onderdeel van het door u vastgestelde herinrichtingsplan met bijhorend investeringskrediet. De werkzaamheden worden financieel gedekt uit het vervangingskrediet van de riolering 2023.