Vergelijking kosten noodlokaal 2023 en ramingen huidig raadsvoorstel

Ramingen raadsvoorstel 2023

- De grondwerkzaamheden zijn geraamd op € 53.670.
- De verplaatsingskosten zijn geraamd op € 36.330.

Van deze ramingen zijn geen onderliggende berekeningen meer beschikbaar.

Vergelijk ramingen 2023 en ramingen huidig raadsvoorstel
Van de ramingen in 2023 zijn geen onderliggende berekeningen meer beschikbaar. Het is daarom niet goed mogelijk de ramingen van 2023 te vergelijken met de ramingen in het raadsvoorstel van 2026 en de verschillen te duiden.

Vergelijk werkelijke kosten 2023 ren ramingen huidig raadsvoorstel
We kunnen wel de **werkelijke kosten 2023** vergelijken met **de ramingen van het huidige raadsvoorstel.**

Werkelijke kosten 2023
Uit het financieel systeem blijken de volgende werkelijke kosten 2023:

- Grondwerkzaamheden € 36,514,38
- Plaatsen: € 57.706,32

Voor een uitsplitsing hiervan zie bijlage “kosten noodlokaal 2023”

Vergelijking werkelijke kosten 2023 en ramingen 2026

- Het grondwerk is in 2023 goedkoper uitgevallen dan geraamd. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat er geen volledige betonnen fundering nodig bleek te zijn.
- Het grondwerk 2023 is goedkoper dan de raming in het huidige raadsvoorstel. Dit is verklaarbaar op basis van jaarlijkse prijsstijgingen. (Op basis van de ramingen in het raadsvoorstel 2023 leken de kosten grondwerk in 2023 hoger dan in 2026. Dit blijkt op basis van de werkelijke kosten 2023 niet zo te zijn).
- De kosten van het plaatsen zijn destijds hoger uitgevallen dan de raming in het raadsvoorstel. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat het bedrag van € 36.330 in het raadsvoorstel van 2023 het bedrag exclusief btw is. Inclusief btw is dit € 43.959,30. Aanvullend is er nog een factuur gekomen van € 13.747,02. Dit betreft een totaalfactuur voor allerlei kleinere kostenposten zoals sloten, poort, afkitten, elektro, boiler)