BIJLAGE 2 – Stand van zaken uitvoeringsagenda 2020-2023

Voor de periode 2020-2023 is eind 2020 door de gemeenteraad vastgesteld dat wordt ingezet op de onderzoeken zoals weergegeven in tabel 1. In de tabel is tevens de huidige status van elk onderzoek te zien. Indien onderzoeken nog niet zijn afgerond worden ze opnieuw opgenomen in de nieuwe uitvoeringsagenda.

Projectnaam	Omschrijving	Uitvoering	Status	Toelichting
Parkeerdrukmeting	Doen van een parkeerdrukmeting binnen de bebouwde kommen van de gemeente Duiven om inzichtelijk te krijgen hoe groot de parkeerdruk is in Duiven	2020	**Afgerond**	De parkeerdrukmeting is in december 2020 uitgevoerd.
Onderzoek herkenbare fietsroutes - looproutes	Herijking van het fietsbeleid / beleid voor voetpaden	2021	**In te plannen**	In verband met beperkte capaciteit is hier nog geen start mee gemaakt. Deze voeren we opnieuw op voor 2022-2025. Bij constatering van problemen met de toegankelijkheid van loop- of fietsroutes handelen we op dit moment actief vanuit de inclusieagenda.
Parkeerbeleidsplan	Opstellen parkeerbeleidsplan waarin de onderwerpen parkeerregulering (parkeerschijfzone), parkeren in woonwijken en parkeerontheffingen / parkeervergunningen aan de orde komen.	2021	**Uitvoering**	Het parkeerbeleidsplan wordt opgesteld in de periode oktober 2021 tot en met voorjaar 2022. In de huidige planning leggen we voor het zomerreces een definitief parkeerbeleidsplan ter accordering voor aan college/raad.
Updaten Mobiliteitsplan	De herijking van het mobiliteitsplan uit 2016 a.d.h.v. nieuwe verkeerskundige inzichten, signalen vanuit de samenleving en nieuw beleid van andere overheden;	2022	**In te plannen**	Na het opleveren van het parkeerbeleidsplan wordt een start gemaakt met de update voor het Mobiliteitsplan. Deze blijft staan voor 2022

Tabel 1: Onderzoeken in de Uitvoeringsagenda Mobiliteitsplan Duiven 2020-2023

Voor de periode 2020-2023 is eind 2020 door de gemeenteraad vastgesteld dat wordt ingezet op de projecten zoals weergegeven in tabel 2. In de tabel is tevens de huidige status van elk project te zien en verklaren we welke werkzaamheden we hebben uitgevoerd. Wanneer een project gepland stond voor 2020, nog niet is gestart maar nog wel relevant, nemen wij dit opnieuw op in de uitvoeringsagenda.

Projectnaam	Omschrijving	Uitvoering	Status	Toelichting
Aanleg voetpad Heilweg	Het aanleggen van een ontbrekend stuk voetpad in de 30 km/u zone van de Heilweg	2020-2021	**Uitvoering**	Het voetpad kan na bewonersparticipatie en onder voorbehoud van akkoord op het extra aangevraagde budget in de Najaarsnota, begin 2022 aangelegd worden.
Verkeersveiligheid kruisingen Vlielandlaan	Het aanpassen van de verkeersituatie op de kruisingen Vlielandlaan – Terschellingstraat en Vlielandlaan – Texelstraat a.d.h.v. het advies van Veilig Verkeer Nederland	2020	**In te plannen**	In verband met prioritering van de projecten is hier nog geen start mee gemaakt. Dit project wordt ingepland voor uitvoering 2022.
Aanpassen aansluiting Isidorusplein - Heiliglandsestraat	Het nemen van maatregelen op advies van Veilig Verkeer Nederland om de aansluiting van het Isidorusplein op de Heiliglandsestraat veiliger maken	2020	**Tijdelijke maatregel getroffen**	In verband met de ontwikkeling van woonwijk onder de toren is besloten om tijdelijke maatregelen te treffen. Als de woonwijk gereed is wordt het kruispunt definitief ingericht. We behouden het toegekende budget voor de toekomst en vragen een aanvulling.
Verkeersveiligheid fietsoversteken Duiven	Vergroten van de verkeersveiligheid op een 2-tal fietsoversteken. (Vlielandlaan en nabij station)	2020	**Afgerond**	Op deze locaties blijkt dat er geen grote ingrepen mogelijk zijn die de verkeersveiligheid verhogen. Wel hebben we de bebording waar nodig aangepast.
Herinrichting Rijksweg tot Robert Josephstraat	De deelwijk op de Ploen die door MVO is ontwikkeld ligt een stukje van de rijksweg af. Het deel vanaf de Rijksweg tot aan de Robert Josephstraat wordt definitief ingericht.	2020	**Afgerond**	De herinrichting heeft plaatsgevonden in de periode oktober tot en met december 2021.
Fietsvoorzieningen Dijkgraaf	Aanleg fietsstroken en parkeerplaatsen aan de Dijkgraaf	2021	**In te plannen**	In eerste instantie bleek de subsidie onvoldoende aanvulling om uitvoering mogelijk te maken. We willen dit project samen oppakken met de matregelen op Nieuwgraaf om dit toch uit te kunnen voeren.
Parkeren woonwijken	Periodiek worden in woonwijken met een parkeerprobleem extra parkeercapaciteit gerealiseerd. Hiervoor worden de stappen uit het Mobiliteitsplan 2016-2026 doorlopen.	2020, 2021, 2022 en 2023	**Uitvoering**	Naar aanleiding van het gehouden parkeerdrukonderzoek leggen we in 2021 extra parkeervakken aan in de Weverstraat, Schapenweide en de Wethouder Nasslaan
Projecten uit de samenleving	Het realiseren van eenvoudige aanpassingen in de infrastructuur.	2020, 2021, 2022 en 2023	**Uitvoering**	Dit budget is in 2020 en 2021 onder andere besteed aan het veiliger maken van voetgangersoversteken op de Rijksweg en het aanleggen van een kruispuntplateau in de Bellefleur.
Reconstructie entree Rijksweg	Het reconstrueren van de entree van de 30 km/uur zone aan de Rijksweg.	2021	**Uitvoering**	Deze reconstructie wordt gelijktijdig uitgevoerd met de herinrichting van de gehele Rijksweg in 2022.
Snelheidsreductie Heilweg	Duidelijker maken van de 30km/u zone en het realiseren van snelheidsremmende maatregelen	2020	**Afgerond**	De wegversmalling is tezamen met de bushalte aangelegd in mei 2021
Kleine verkeersmaatregelen Eltensestraat	Het nemen van kleine snelheidsremmende maatregelen in de Eltensestraat	2020	**Vervallen**	Bewoners hebben zich niet gemeld voor de invulling van verkeersveiligheidsmaatregelen. Door het aangenomen amendement voor de herinrichting van is hier geen ruchtbaarheid aan gegeven.
Maatregelen OV-routes	De ‘knelpunten’ in de bus routes van Duiven oplossen in overleg met de busmaatschappij	2020	**In te plannen**	Er hebben zich in 2020 en 2021 nog geen knelpunten voorgedaan. Zodra er zich knelpunten voordoen kunnen de oplossingen uit dit budget gefinancierd (blijven) worden

Tabel 2: Projecten in de Uitvoeringsagenda Mobiliteitsplan Duiven 2020-2023