210068 Beekdalontwikkeling Aa-dal Zuid
AFWIJKINGSRAPPORT

Van den Biggelaar
Grond- en waterbouw

ID	AFW-018
Status	Afgehandeld
Datum	18-03-2022
Afwijking titel	Opsporen OOO vooruitlopend op Werkzaamheden n.a.v. NGE onderzoek AFW-005
Afwijking type	Proces
As-built	Nee

Datum sluiting	

Geconstateerd door	[redacted]
Datum geconstateerd	01-04-2022
Verantwoordelijke	[redacted]

Oorzaak
Oorzaak zijn de uitkomsten/acties uit de OOO detectiewerkzaamheden die in het kader van dit project zijn uitgevoerd

Beschrijving
Een van de uitkomsten van het uitvoeren van de detectiewerkzaamheden (AFW005) is dat er vooruitlopend op de werkzaamheden OOO opgespoord dienen te worden. Dit betreffen de volgende uitkomsten: - Er dienen 423 objecten benaderd te worden voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden; - Er is 7580 m2 niet gescand vanwege het feit dat de aanwezige boomstobben niet mochten worden gerooid en nog geen formele eigendomswisseling van een perceel was geweest (locatie stuw 201P kassengebied). Daarvoor dient een tweede scanronde plaats te vinden. - Er dienen eventueel nog meer objecten benaderd te worden, dit is afhnankelijk van de uitkomst van detectiewerkzaamheden (7580m2) die Bodac nog niet heeft kunnen uitvoeren.
RAAP heeft aangegeven dat het wenselijk is in verband met overdracht van de data dat Bodac de resterende scanwerkzaamheden uitvoert en de daaruit volgende data overdraagt naar RAAP.

Betreft document(en)

Kenmerk	Document titel	Document type
ARC-2021-041 Beekdalontwikkeling Aa-dal zuid	Bestek	Bestek

WBS Code	Werkpakket
7	Realisatie

Code	Scope Onderdeel	ID
0	Beekdalontwikkeling Aa-Dal Zuid	SYS-0001

Maatregelen

Type	Maatregel	Werkpakket	Actiehouder	Opmerking	Datums	Status	Bewijsdocument	Effectiviteit
Preventief	Gevolgen en werkzaamheden inzichtelijk maken a.g.v. de detectiewerkzaamheden	Realisatie	[redacted]		*Deadline:* 31-05-2022 *Gereed:* 31-05-2022	Gereed		

Consequenties		
Beheersaspect	**Weging**	**Toelichting**
2 Tijd	**3** 5 -25 % doorlooptijd < 1 maand	
3 Veiligheid	**0** Veilig	
4 Kwaliteit	**0** Geen gevolgen voor kwaliteit	
5 Omgeving	**0** Geen	
1 Geld	**2** 0,1 - 1 % bouwsom €5.000,- - €50.000,-	

Bijlage
Afwijking
- **Kostenopstelling** 210068-58-AFW018 Kostenopstelling totaal werkzaamheden-1.0.pdf
- **Offerte RAAP** Offerte RAAP tbv AFW018.pdf
- **Offerte Bodac** Offerte Bodac t.b.v. AFW018.pdf

Akkoord			
Rol:	**Contractmanager**	**PM ON**	**PM OG**
Naam:	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Datum:	08-06-2023	08-06-2023	08-06-2023
Paraaf:			

AFWIJKINGSRAPPORT [Bijlage]

Project	Beekdalontwikkeling Aa-dal zuid		
Projectnummer	210068	**CONTRACTNUMMER**	ARC-2021-041
Opgesteld door	[redacted]	**DATUM**	21 juli 2022

VBG-KAM-HM-001B - Afwijkingsrapport/VTW [Bijlage] - 20160601

Van den Biggelaar
Grond- en waterbouw

GEGEVENS AFWIJKING/ VTW		**VOLGNUMMER(S)**	
Nummer intern	18	Auteur	[redacted]
Betreft	Opsporen OOO vooruitlopend op Werkzaamheden n.a.v. NGE onderzoek AFW-005		
Verwerken op as-built	☐ Ja ☑ Nee	Opnemen in op-/ afleverdossier	☑ Ja ☐ Nee

KOSTEN

OMSCHRIJVING	**HOEVEELHEID**	**EENHEID**	**P.P.E. [€]**	**TOTAAL REGEL**
Uitvoeren resterende scanwerkzaamheden (Offerte Bodac, post 100010, 200010, 200020 en 200030)	0,00	EUR	1.408,00	€ -
Kosten werkzaamheden ten behoeve van het opsporen van OOO (offerte RAAP), zie bijlage				
Kosten bestaan uit:				
- het opstellen van een projectplan voor de opsporingswerkzaamheden	1,00	EUR	1.000,00	€ 1.000,00
Inzet OOO Ploeg (5 dagen met kraan, 4 dagen zonder kraan)	9,00	dag	1.682,00	€ 15.138,00
Inzet midikraan inclusief gecertificeerde machinist	5,00	dag	968,00	€ 4.840,00
Omgevingsmanager (extra begeleiding, uitzoekwerk etc.)	16,00	uur	90,00	€ 1.440,00
STELPOST plaatsing Veiligheidscontainer (gaat pas lopen als er iets gevonden wordt)	2.150,00	EUR		€ -
Dagtarief OOO Ploeg				€ -
Dagtarief begeleiden onder OOO ploeg tijdens graafwerkzaamheden mobiele kraan	0,00	dag	1.682,00	€ -
Dagtarief inzet kranen				€ -
Inzet midikraan inclusief gecertificeerde machinist	0,00	dag	968,00	€ -
Inzet mobiele kraan inclusief gecertificeerde machinist	0,00	dag	1.126,00	€ -
Inzet rupskraan inclusief gecertificeerde machinist	0,00	dag	2.530,00	€ -
	Materialen	**Subtotaal**		**€ 22.418,00**
Manuren				
		uur		€ -
		uur		€ -
		uur		€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
	Manuren	**Subtotaal**		**€ -**
TOTAAL EXCLUSIEF Aannemersvergoeding, korting				**€ 22.418,00**
Aannemersvergoeding (AK, W&R) n.v.t.	15,00%			€ 3.362,70
				€ -
Korting (Indien van toepassing)		maal		€ -
Totale kosten, omzetbelasting niet inbegrepen		**TOTAAL**		**€ 25.780,70**

AKKOORD MEERWERK/ VTW

Namens opdrachtnemer	[redacted]	Namens opdrachtgever	[redacted]
Datum	8 juni 2023	Datum	08-06-2023
Paraaf	[redacted]	Paraaf	[redacted]