Voortgangsrapportage majeur/regulier project

Voortgangsrapportage			
Naam project:	Toegangswegen accommodatie de DFO '20 (HEG)	**Status**[1]	
Opdrachtgever:	Leon Jeurninck	**Opdrachtnemer/ projectleider:**	John Janssen
Periode (weeknrs):	Q1 2021	**Datum:**	14-04-2021

Projectnr. en naam:

Aanpassingen toegangswegen accommodatie DFO '20 (HEG)

Belangrijkste gebeurtenissen afgelopen 4 weken (Activiteiten, mijlpalen, gereed product)

De reconstructie van de Oranjestraat in Kelpen-Oler is in de afrondende fase.
Het voorgenomen verkeersbesluit voor de tractorsluizen in de Leemvenweg en in Kauven zijn in procedure
De verkeersbesluiten voor de verkeerslichtinstallaties (VRI's) ten behoeve van een veilige fietsverbinding over de Ellbrug en Velterbrug zijn in voorbereiding en de uitvraag voor realisatie hiervan is uitgezet.

Aandachtspunten, mogelijke problemen en oplossingen

- Eventuele bezwaren op verkeersbesluiten worden verzameld en beantwoord.

Vooruitblik naar de komende 4 weken

- Begin mei oplevering Oranjestraat.
- Verkeersbesluiten voor het plaatsen van de VRI's worden in procedure gebracht.
- Opdracht, indien geen bezwaren, verstrekking voor het plaatsen tractorsluizen
- Uitvraag VRI's concretiseren

Financiële stand van zaken

Projectbudget	Besteed deze periode	Besteed t/m deze periode	Aangegane verplichting per eind van deze periode	Nog beschikbaar budget eind van deze periode
€ 756.000,00	€ 291.477,41	€ 293.477,41		€ 462.522,59

[1]overall status (tijd, geld, kwaliteit) aangeven met een kleur:

Op schema; geen interventie nodig	Dreigende problemen; early warning; attentie MT	Problemen: interventie nodig	Project/opdracht is gereed	Project/opdracht is voorlopig uitgesteld; geen actie

Voor akkoord:

Ambtelijk opdrachtgever	Projectleider
Leon Jeurninck	John Janssen
Plaats/datum	Plaats/datum 14 april 2021