Aan de leden van de gemeenteraad

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Postbus 298
2200 AG Noordwijk

T +31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl
www.noordwijk.nl

KvK nummer 73538469
BTW NL8257.92.150.B01
IBAN NL34BNGH0285044621
BIC BNGHNL2G

Noordwijk, 27 oktober 2020

Zaaknummer : 7796
Behandeld door :
Verzenddatum :
Onderwerp : Wijkrenovatie verhardingen Zeeburg (kern Noordwijkerhout)
Bijlage(n) : Informatiebrief gemeenteraad d.d. 8 april 2020

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 8 april 2020 bent u middels bijgevoegde informatiebrief op de hoogte gebracht over de stand van zaken betreffende de wijkrenovatie Zeeburg in de kern Noordwijkerhout.

Graag willen wij, met deze brief, u op de hoogte brengen over de laatste stand van zaken betreffende dit project.

Op dit moment wordt er een vraagspecificatie opgesteld waarin een aantal marktpartijen worden uitgedaagd om de wijkrenovatie met burgerparticipatie, klimaatadaptatie, etc. voor te bereiden.
Wij verwachten deze voorbereiding in het 1e kwartaal van 2021 te kunnen gunnen. Het voorbereidingsproces van deze pilot zal dan naar verwachting een jaar in beslag nemen.
Afhankelijk van de uitkomsten van deze voorbereiding zal t.z.t. pas inzichtelijk worden of we dan direct aansluitend aan de voorbereiding de renovatie kunnen gaan uitvoeren. Hiervan zijn we uiteraard afhankelijk van mogelijke partijen die ook willen participeren in deze opgave.

In de programmabegroting 2020-2023 van de gemeente Noordwijk staat vernieuwing van de openbare ruimte in de wijk Zeeburg te Noordwijkerhout op de planning tussen 2021 en 2024. Gelet op de langer benodigde voorbereidingstijd zal de planning 2021 t/m 2024 niet gehaald worden. Het is nu nog niet mogelijk om aan te geven wat de nieuwe planning gaat worden. Deze is mede afhankelijk van mogelijke stakeholders.

De voorbereidingskosten en de basiskosten voor herinrichting van de openbare ruimte worden gedekt door de investering vanuit de programmabegroting 2020-2023.

De financiering van de burger- en overheidsparticipatie, zoals gezamenlijk onderzoek naar de mogelijkheden voor implementatie en de maatregelen uit het Klimaatakkoord, is nog niet geregeld. Vooralsnog worden de voorbereidingskosten nu gedekt uit het beschikbare voorbereidingskrediet. Gedurende de voorbereiding zullen in 2021 de extra kosten inzichtelijk worden. Zodra deze kosten inzichtelijk zijn zal er een kredietverzoek met separate onderbouwing aan de raad worden voorgelegd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

De loco-secretaris,	De burgemeester,
Dhr. R. van Zijl	Mw. W.J.A. Verkleij