PROJECTNAAM	stand van zaken	**Voorstel irt begroting 2021** (blanco: uitvoering conform begroting)
Openbare Ruimte		
Sterrenberg fase 2 + 3 infra	Begeleidingstraject opstartfase	Temporiseren, voorbereiding minimaal laten doorlopen, investeringen en uitvoering vertragen start uitvoering in ….
Waterschapskantoor e.o. herinrichting	Begeleidingstraject uitvoering	
Donderberg WOP Plutolaan + zijstraten	Begeleidingstraject voorbereiding	
Munsterplein herinrichting	gereed	
Kazerneplein noodmaatregelen hoogwater	Getemporiseerd	Temporiseren, Risico's en kosten noodmaatregelen in beeld brengen voor bestuur ter besluitvorming. Voor 2022 dit project opnieuw opnemen
Noorderplas fietspad	In afwachting besluiten	Temporiseren, tot project volledig in begroting is opgenomen.
Roermond 1 Miljoen bomen plan provincie	In afwachting besluiten	
Sint Jansstraat groene vestigingpoort	In afwachting besluiten	stopzetten. Besluit stuurgroep Vitale Stad
Wilhelminaplein renovatie parkeerterrein	In afwachting besluiten	Temporiseren in afwachting van opdracht uitvoering 2023. in 2022 onderzoek of aanvullende werkzaamheden (uitstraling irt wensen ondernemers
Donkernack, aanleg riolering woonarken	In afwachting besluiten.	Temporiseren; investering verschuiven van 2021 naar 2023. Eerst bestemmingsplan wijzigen
Sweelinckstraat/Terbaanseweg wijkontwikkeling	In begeleidingstraject	
Roertunnel Aanpak trilling- en geluidhinder	In behandeling	
Bomenprogramma	In uitvoering	
Burg. Geuljanslaan + B. Lindanussingel reconstructie	in uitvoering	
Groene Kruis / Stationsgebied fase 2 wijkrenovatie	in uitvoering	
Havens en vijvers baggeren	in uitvoering	
Kapellerlaan herinrichting	in uitvoering	
Kastelenbuurt wijkrenovatie	in uitvoering	
Laadinfrastructuur elektrisch vervoer uitbreiding	In uitvoering	
Midden Limburg Duurzaam deelvervoer (Mobie ex SHAREuregio)	In uitvoering	
Openbare verlichting vervangingen	in uitvoering	
Overkluisde Maasnielderbeek Maasniel renovatie	in uitvoering	
Park Hattem herinrichting	In uitvoering	
Roermond snelfietsroute Zuid-Noord	in uitvoering	
Venloseweg renovatie viaduct	in uitvoering	
Wernerstraat rioolrenovatie	In uitvoering	
Bredeweg - Julianalaan VRI-vervanging	In voorbereiding	
Koninginnelaan oversteek, Verkeersveilig 2020	In voorbereiding	
Oranjelaan reconstructie	in voorbereiding	
Roermond fietsenstallingen binnenstad verbeteren	In voorbereiding	
Singelring fase 3 reconstructie	in voorbereiding	
Speelterreinen reconstructie	In voorbereiding	
Hambeek 2 houten bruggen vervangen	in voorbereiding	
Swalmen 3 VRI's vervanging	In voorbereiding, uitvoeringstoets investering	Temporiseren, investering verschuiven van 2022 naar 2023 (inclusief asfaltrenovatie)
Achilleslaan/Geuljanslaan skatebaan renovatie	Nazorg	
Bosstraat-Zuid uitbreidingsplan fase 3 Speelterrein	Nazorg	
N280 Roermond herinrichting	nazorg	
Randweg / De Meer revitalisering	nazorg	
Slachthuisstraat herinrichting	nazorg	
Swalmen Poul3 gebiedsontwikkeing	Nazorg	
Verbinding DOR-Binnenstad herinrichting	Nazorg	
Donderberg WOPVliegersniers- en Componistenbuurt infra	nazorg 2020, voorbereiding 2021	Temporiseren, oppakken in 2022, Uitgaven op krediet later dan gepland.
Minderbroederssingel rioolcalamiteit	nazorg en bewaking	
Stationsomgeving Fase 1	nazorg, vervolg afhankelijk besluiten	Stoppen na afronden huidige fase, geen capaciteit voor eventueel vervolg
A73 vergroenen verzorgingsplaats	Onderdeel 1-miljoenbomenplan	
Boukoul Tiny forest	Onderdeel 1-miljoenbomenplan	Temporiseren aanleg derde Tiny Forrest, verschuiven naar 2022 (overleg met partners nodig)
Vrijveld vergroening	Onderdeel 1-miljoenbomenplan	
Donderberg WOP Sterrenberg speelbinnenterreinen reconstructie	Opstarten laatste locatie	
A73 tunnels renovatie	Project RWS, in begeleidingstraject	
Roermond snelfietsroute Oost-West	studie afgerond, vervolg afhankelijk besluiten	
Ruimtelijke Ontwikkeling		
Designer Outlet Roermond (accountmanagement)	Accountmanagement	Stoppen; Geen juridische verplichtingen;
Asenray Oost uitbreidingsplan	Afhankelijk besluitvorming	

Roerdelta fase 3 herinrichting	Afhankelijk besluitvorming	Stoppen; er is op dit moment onvoldoende capaciteit en/of middelen om dit project voort te zetten. Er is 250K nodig voor ontwerpkosten, juridische advisering en contractverlenging. Fase 3 kan niet los van Fase 2 worden gezien. Temporisering fase 3 is mogelijk; bepalen rol van de gemeente (ambtelijke overleggen vinden komende weken plaats)
Area M wijkontwikkeling	Begeleidingstraject nazorg	
t Parcje herontwikkeling	Begeleidingstraject nazorg	
Witte Dorp herontwikkeling	Begeleidingstraject nazorg	
Bredeweg / Dr. Homanstraat uitbreidingsplan	Begeleidingstraject nazorg	
Burchthof uitbreidingsplan	Begeleidingstraject nazorg	
Dorpsstraat / Maalderstraat Asenray uitbreidingsplan	Begeleidingstraject nazorg	
Maasresidentie uitbreidingsplan	Begeleidingstraject nazorg	
Groene Campagne / Pastoor Adamstraat	Begeleidingstraject uitvoering	
Roerdelta fase 1 herontwikkeling	Begeleidingstraject uitvoering	
Bosstraat-Zuid uitbreidingsplan fase 3	Begeleidingstraject uitvoering	
Groenezijweg uitbreidingsplan	Begeleidingstraject uitvoering	
Maasnielderbeek uitbreidingsplan	Begeleidingstraject uitvoering	
Neeldervelt uitbreidingsplan	Begeleidingstraject uitvoering	
Ooldervеste uitbreidingsplan	Begeleidingstraject uitvoering	
Roodakker e.o. uitbreidingsplan	Begeleidingstraject uitvoering	
Schutteboom uitbreidingsplan	Begeleidingstraject uitvoering	
Sjtadshaof (Componistenbuurt Oost) uitbreidingsplan	Begeleidingstraject uitvoering	
Asenray West uitbreidingsplan	Begeleidingstraject voorbereiding	
Beeckerhof Swalmen uitbreidingsplan	Begeleidingstraject voorbereiding	
Bredeweg herontwikkeling	Begeleidingstraject voorbereiding	Stoppen, geen juridische verplichtingen Dit betreft voorbereiding PO, bij verzoek BP-wijziging moeten we wel voldoen aan onze wettelijke plicht van beoordeling. Dit past binnen de reguliere taken van OO en VTH.
De Rekenkamer herontwikkeling	Begeleidingstraject voorbereiding	
Donderberg WOP Sterrenberg 30 woningen herontwikkeling	Begeleidingstraject voorbereiding	
Donderberg WOP Tubalocatie herontwikkeling	Begeleidingstraject voorbereiding	
Donderberg WOP woonzorgcomplex wijkontwikkeling	Begeleidingstraject voorbereiding	
Eiermijn herontwikkeling	Begeleidingstraject voorbereiding	
Emmalaan woningbouw	Begeleidingstraject voorbereiding	Temporiseren weg Emmalaan. Investering renovatie weg (gepland in 2021) bekijken in relatie met de realiseringsoverkomst voor woningbouw. Deze laatste is in april/mei verwacht. Uitstel van de renovatieinvestering maakt dat € 50.000 aan regulier onderhoud moet worden uitgegeven voor tijdelijke maatregelen, ten opzichte van € 300.000 voor de volledige renovatie.
GAK locatie herontwikkeling	Begeleidingstraject voorbereiding	Stoppen, geen juridische verplichtingen
Gebroeklaan - Lindelaan herontwikkeling	Begeleidingstraject voorbereiding	
Jazz City herontwikkeling	Begeleidingstraject voorbereiding	
Latiers Braam herontwikkeling	Begeleidingstraject voorbereiding	
Maastrichterweg voormalige sportvelden herontwikkeling	Begeleidingstraject voorbereiding	
Markt 27 herontwikkeling	Begeleidingstraject voorbereiding	
Mathilde de Haanstraat uitbreidingsplan	Begeleidingstraject voorbereiding	
Melickerveld uitbreidingsplan	Begeleidingstraject voorbereiding	
Merumerbroekweg uitbreidingsplan	Begeleidingstraject voorbereiding	
Merummerkerkweg 11 herontwikkeling	Begeleidingstraject voorbereiding	
Min. Bongaertsstraat herinrichting	Begeleidingstraject voorbereiding	
Oosttangent aanleg bedrijventerrein	Begeleidingstraject voorbereiding	
Parkwijk 't Ham herontwikkeling	Begeleidingstraject voorbereiding	
Peelveldlaan 60 herontwikkeling	Begeleidingstraject voorbereiding	
Roerdelta fase 2 herontwikkeling	Begeleidingstraject voorbereiding	
Schepen van Hertefeltstraat 10 herontwikkeling	Begeleidingstraject voorbereiding	
Schepersweg aanleg bedrijventerrein	Begeleidingstraject voorbereiding	
Stationsomgeving herontwikkeling	Begeleidingstraject voorbereiding	Stoppen na afronden huidige fase, geen capaciteit voor eventueel vervolg
Swalmen locatie Van der Linden gebiedsontwikkeling	Begeleidingstraject voorbereiding	
Van Appeven Ool uitbreidingsplan	Begeleidingstraject voorbereiding	
Vrijveld-noord herontwikkeling	Begeleidingstraject voorbereiding	
Zuidelijke Stadsrandzone aanleg bedrijventerrein	Begeleidingstraject voorbereiding	
Hotel de Oranjerie herontwikkeling	Geen begeleidingstraject PO	kan risicoloos doorgaan als reguliere taak VTH . Geen trekkende rol vanuit projecten nodig.

V&D herontwikkeling	Geen begeleidingstraject PO	ambtelijk advies is om de faciliterende rol van de gemeente richting de marktpartij voort te zetten. Dit om de kaders voor een eventuele herontwikkeling helder te krijgen binnen de tijdspanne die de marktpartij heeft (eind 2021). Deze verwachtingen zijn richting de marktpartij geschapen.Het is wenselijk om een aanspreekpunt voor processturing te hebben in deze politiek gevoelige situatie. Uren bij O&O zijn gewaarborgt projectleider bij P&Oniet
Lief Vrouweveld 1 herontwikkeling	Stoppen - uitvoeringstoets	
verlaging Dam-Lateraalkanaal		De verlaging Dam Lateraal-kanaal dient zowel het faciliteren van ondernemersinitiatieven binnen de Stedelijke Maasplassen in relatie tot de landelijke Waterwet, als hoogwaterveiligheid, als de regionale fietsinfrastructuur (5,5 km lang fietspad). In 2021 wordt onder andere gewerkt aan de verdere financiering van het project met externe middelen. Het streven is er op gericht ruim 90% van de kosten door derden te laten financieren. Met de bijdrage van het Rijk en de in voorbereiding zijnde bijdrage van provincie is 80% externe financiering gerealiseerd. De capaciteit binnen clusters OO en PO voor 2021 zijn opgenomen in de uitvoeringstoets. Er zijn in 2021 €75k aan middelen nodig voor ecologisch en bodemonderzoek zodat de kostenindicaties verder op het niveau kunnen worden gebracht van de voorwaarden van de Rijksfinanciering van max €3,2 mln (max 50%). In de begroting 2021 zijn afspraken gemaakt om de €75k beschikbaar te stellen bij een positief dienstresultaat (gentlemens agreement). Daarnaast is er een relatie met de kaderbrief 2022 ev. Daarvoor is het noodzakelijk de 20% financiering, zijnde €1,3 mln, als voorlopig maximaal bekend risico voor de gemeente op te nemen voor de jaren 2022-2023-2024. In 2022 zijn qua voorbereidingskosten circa €450k nodig. Orgfit heeft ook geadviseerd op dit project in relatie tot de projectenportefeuille. Dit risico bestaat deels uit de voorfinanciering van de bijdrage van ondernemers/initiatieven ivm compensatie 6e waterwet en deels uit de bijdrage door andere partners waarmee nu nog overleg wordt gepleegd zoals het Waterschap en gemeente Maasgouw. De bijdrage van de gemeente zou kunnen worden teruggebracht tot circa €500k. Qua ureninzet kan het project in 2021 worden uitgevoerd. Er wordt geadviseerd de middelen voor onderzoek ad €75k beschikbaar te stellen ivm de gewenste voortgang, bij positief dienstresultaat.
Stedelijke Maasplassen		De verschillende projecten in de Stedelijke Maasplassen bevinden zich in verschillende stadia, maar zijn wel tot elkaar gerelateerd. De verlaging Dam Lateraal-kanaal is voor een voorwaardelijke ontwikkeling voor veel ondernemersinitiatieven. De individuele projecten hebben ieder hun ambtelijk aanspreekpunt vanuit cluster OO of VTH; er is voor alle partijen meerwaarde te realiseren (op inhoud of qua procedure en doorlooptijd), indien er meer samenhang en overall-afstemming en coördinatie op gebiedsniveau plaatsvindt. Dit vraagt om de inzet van een projectleider. Deze capaciteit is nu niet beschikbaar binnen cluster PO. De geraamde capaciteit is 1 dag / week in 2021.