RAADSINFORMATIEBRIEF

VAN	Het college van B&W
VOOR:	De gemeenteraad
CC:	
DATUM:	10-10-2023
ONDERWERP:	Informeren over het project *10% meer bomen*

Beste meneer, mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over de start, voortgang en planning van het project *10% meer bomen*.

Inleiding
Op 14 juli 2021 heeft u budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project *10% meer bomen*.

Het project gaat over het uitbreiden van het huidige bomenbestand met 10% waarbij 1000 nieuwe bomen in openbare ruimte in de kernen van de gemeente worden geplant en 750 bomen ter beschikking worden gesteld voor de aanplant in particuliere tuinen, op schoolpleinen, bij bedrijven/-terreinen enzovoorts.

De aanpak bestaat uit het jaarlijks aanplanten van nieuwe bomen in enkele kernen van de gemeente Krimpenerwaard. Hierdoor hebben we na 6 jaar in elke kern van de gemeente nieuwe bomen aangeplant, in totaal 1000 stuks. In dezelfde kernen waarin dat jaar de aanplant van gemeentelijke bomen plaatsvindt, worden ook de gratis bomen beschikbaar gesteld.

Stand van zaken project "10% meer bomen"
De voorbereidingswerkzaamheden voor het eerste plantjaar van het project zijn getroffen, we zijn daardoor klaar om te starten met de uitvoering van het eerste plantjaar. Momenteel wordt nog de laatste hand gelegd aan de communicatie voor de specifieke kernen, in de vorm van een projectwebpagina, een nieuwsbrief en het voorbereiden van een informatieavond.

Tijdens het uitwerken van de voorbereiding van het eerste uitvoeringsjaar, zijn er al 68 extra bomen aangeplant in de reconstructie projecten. Het project ‘’10% meer bomen’’ lift hierdoor mee op de uitvoering van de reconstructie projecten en worden er in die projecten extra nieuwe bomen geplant. Ook heeft er op 15-3-2023 een boomfeestdag plaatsgevonden waarin samen met twee basisscholen 20 bomen zijn geplant.

De praktische zaken voor de uitvoering van het eerste plantjaar zijn helemaal klaar. De nieuwe boomlocaties zijn bekend, de bestellijst van de bomen is gereed en de plant- en bezorgwerkzaamheden zijn aanbesteedt aan Snoek hoveniers uit Bergambacht. Het eerste plantjaar vindt plaats in de kernen Vlist, Ammerstol en Berkenwoude. In die kernen worden circa 156 nieuwe bomen geplant en zijn er 186 gratis bomen beschikbaar.

gemeente Krimpenerwaard Postbus 51 2820 AB Stolwijk
www.krimpenerwaard.nl

Projectmatige aanpak
We werken projectmatig en per deelgebied in verschillende fases. Dit zorgt voor een duidelijk overzicht van de werkwijze bij de uitvoering van het project.

Voorbereiding
In de voorbereiding worden de nieuwe boomlocaties bepaald waarbij er onderzoek wordt gedaan naar de eventuele aanwezigheid van kabels en leidingen. Na het vaststellen van de boomlocaties wordt er een werkomschrijving/bestek, bestellijst en een overzichtskaart opgesteld die voor de aanbesteding van de plant en bezorgwerkzaamheden zorgt. Ook wordt tijdens de voorbereiding een communicatieplan opgesteld en spelregels voor de 750 beschikbare bomen, zodat hiermee voor die onderdelen duidelijk is wat de werkzaamheden zijn gedurende het project.

Tot slot wordt in de fase voorbereiding de werkzaamheden aanbesteedt aan een lokaal hoveniersbedrijf, wat tevens de laatste actie is van de fase voorbereiding.

Uitvoering
De uitvoering bestaat uit het daadwerkelijk planten van de nieuwe bomen en het bezorgen van de aangevraagde gratis bomen. Tegelijk met de uitvoering van het project wordt er ook een boomfeestdag gehouden. De boomfeestdag vormt een jaarlijks terugkerend onderdeel van het project.

Het beschikbaar stellen van de gratis bomen voor particulieren start in het eerste jaar van de uitvoering. In de kernen waar de plantwerkzaamheden dat jaar plaatsvinden, kunnen particulieren een beroep doen op een gratis boom. Er zullen per kern van de gemeente 62 beschikbare bomen worden rondgebracht.

Nazorg
De nazorg bestaat uit het vervangen van dode bomen in het eerste jaar na aanplant van de nieuwe bomen. Ook het water geven van de nieuw geplante bomen is een onderdeel van de nazorg.

Planning
De doorlooptijd van het project bedraagt 6 jaar wat betreft de aanplant van de bomen. Hiermee blijft lokale inkoop mogelijk en past het project binnen de reguliere werkzaamheden. Jaarlijks zullen er gemiddeld zo'n 167 bomen per jaar worden aangeplant en 125 gratis bomen beschikbaar worden gesteld.

Na het aflopen van het plantseizoen en zodra alle bomen dat jaar geplant zijn, zult u jaarlijks geïnformeerd worden over de stand van zaken van het project. Daarbij zult u ook geïnformeerd worden over de voorbereiding van het aankomende plantseizoen en welke kernen daarin aan de beurt zijn en hoeveel nieuwe bomen er worden geplant.

Start aanplant eerste plantseizoen:	1 november 2023 tot 31 maart 2024
Beoogde aanplant laatste plantseizoen:	1 november 2028 tot 31 maart 2029

Bijlagen RIB:
1. Overzicht kernen en aantal bomen per aanplantjaar
2. Overzicht kernen en beschikbare bomen aan particuliere per aanplantjaar

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,

de secretaris, de burgemeester,

J. Hennip P.J. Bouvy-Koene

Overzicht kernen en aantal bomen per aanplantjaar

Hieronder een overzicht van de aanplant van de bomen per plantjaar:

Plantjaar	Kernen	Aantal bomen
1e jaar (2023/2024)	Vlist	19
	Berkenwoude	65
	Ammerstol	72
	Totaal	**156**
2e jaar (2024/2025)	Gouderak	60
	Lageweg	128
	Totaal	**188**
3e jaar (2025/2026)	Stolwijk	101
	Haastrecht	69
	Totaal	**170**
4e jaar (2026/2027)	Bergambacht	81
	Schoonhoven	82
	Totaal	**163**
5e jaar (2027/2028)	Krimpen a/d Lek	82
	Lekkerkerk	81
	Totaal	**164**
6e jaar (2028/2029)	Ouderkerk a/d IJssel	159
	Totaal	**159**

Overzicht kernen en aantal beschikbare bomen per aanplantjaar

Hieronder een overzicht van de beschikbare bomen aan particuliere per plantjaar:

Plantjaar	Kernen	Aantal gratis bomen
1e jaar (2023/2024)	Vlist	62
	Berkenwoude	62
	Ammerstol	26
	Totaal	**186**
2e jaar (2024/2025)	Gouderak	62
	Lageweg	62
	Totaal	**124**
3e jaar (2025/2026)	Stolwijk	62
	Haastrecht	62
	Totaal	**124**
4e jaar (2026/2027)	Bergambacht	63
	Schoonhoven	64
	Totaal	**127**
5e jaar (2027/2028)	Krimpen a/d Lek	64
	Lekkerkerk	63
	Totaal	**127**
6e jaar (2028/2029)	Ouderkerk a/d IJssel	62
	Totaal	**62**