	Meerwerk mooduul	GHCZ	incl BTW	minderwerk
0M	Grondwerk buiten termijnstaat	€ 56.756,28	€ 68.675,10	
1M	rooiwerkzaamheden	€ 6.221,64	€ 7.528,18	
2M	Toegangscontrole/beveiliging	€ 26.704,65	€ 32.312,62	
3M	Draaideurautomaten	in 2M		
4M	Apotheek meerwerk E&W	€ 34.487,97	€ 41.730,45	
5M	E&W aanpassingen cf opdracht	€ 36.995,26	€ 44.764,26	
6M	GHCZ aanpassingen	€ 29.679,41	€ 35.912,09	
7M	Minderwerk apotheek			€ 4.025,88
8M	Vloerverwarming	€ 37.358,53	€ 45.203,82	
9M	Apotheek plafonds	€ 938,94	€ 1.136,11	
10M	Bribus keukens	€ 73.386,00	€ 88.797,05	
10Ma	Verrekening keukens	€ 1.728,33	€ 2.091,28	
11M	Levering componenten keukens	in 10M		
12M	Roldeur apotheek	Post onvoorzien Mooduul		
13M	Interieurwerk begroot	€ -	€ -	
14M	PVC vloeren	€ 9.135,94	€ 11.054,49	
14M	PVC vloer BENU	€ 4.250,77	€ 5.143,43	
15M	Leeg meerwerkpost			
16M	Toiletgarnituur begroot	Zelf aan te brengen		
17M	Schuifdeur wachtkamer begroot	€ 6.054,84	€ 7.326,36	
18M	Grondwerk	€ 128.125,75	€ 155.032,16	
18aM	Aanvullend grondwerk februari '23	€ 106.084,80	€ 128.362,61	
19M	Hekwerken en fietsenberging	vervallen		
20M	Groenvoorziening	vervallen		
21M	Bliksemafleiding	vervallen		
22M	Zonnepanelen	€ 42.185,48	€ 51.044,43	
23M	Leeg meerwerkpost			
24M	Aansluiten infra op gemeente	In 18M		
25M	Apotheek deur	In 34M		
26M	Achterhout	€ 2.063,82	€ 2.497,22	
27M	Apotheek W in M34	In 34M		
28M	Cementdekvloer	€ 2.744,25	€ 3.320,55	
29M	Omvormers	€ 3.219,11	€ 3.895,12	
30M	Apotheek Data in M34	In 34M		
31M	Tegelwerk	kleine post komt nog		
32M	Restant grondwerk	€ 30.024,00	€ 36.329,04	
33M	Behang/schilderwerk begroot	€ 48.041,75	€ 58.130,52	
33bM	Aanvulling schilderwerk	€ 8.859,34	€ 10.719,80	
33cM	Aanvulling plinten	€ 2.001,60	€ 2.421,94	
34M	Aanvulling E & W apotheek	€ 1.603,40	€ 1.940,11	
35M	Aanbrengen balies	€ 22.872,46	€ 27.675,68	
36M	Leeg meerwerkpost			
37M	minderwerk algemeen			€ 2.592,07
38M	aggregaat	€ 7.357,96	€ 8.903,13	
39M	Aanpassing valbeveiliging	€ 10.825,81	€ 13.099,23	

Totaal van de meerwerken voor correctie	€ 739.708,08	€ 895.046,78
Niet in termijnstaat maar als stelpost voor o.a. grondwerk		€ 280.224,00
Totaal van de meerwerken na correctie		€ 614.822,78
Tweede hypotheek gesloten tbv van meerwerk		€ 450.000,00
Algemeen tekort bij oplevering		**€ 164.822,78**