Voortgangsrapportage majeur/regulier project

Voortgangsrapportage			
Naam project:	Zevenellen - rotondes	**Status**[1]	
Opdrachtgever:	Lucas van der Linden	**Opdrachtnemer/ projectleider:**	Liesbeth Ponsen
Periode (kwartaal of verwijzen naar rarap)**:**	Q2 2023	**Datum:**	30 juni 2023

Doelstelling en resultaat

Doelstelling:

- Creëren van een goed woon-, werk- en leefklimaat en een goed vestigingsklimaat.

Resultaat (actie op korte termijn):

- Ontwikkelen van bedrijventerrein Zevenellen **(specifiek: aanleg 2 rotondes op Roermondseweg)**

Projectopdracht

Besluitvorming::

- Raadsbesluit d.d. 25 juni 2013: vaststelling bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Haelen' (beleidskaders)
- Raadsbesluit d.d. 6 november 2018: Industrieel geurbeleid bio-based activiteiten
- Collegebesluit d.d. 9 juli 2019: akkoord met voorbereiding uitbreiding bouwvlak Zevenellen

Projectbudget (geraamd of gevoteerd inclusief subsidie):
€ 350.000,00 gevoteerd krediet (waarvan € 175.000 provinciale subsidie)
€ 1.000.000 budget binnen post majeure projecten
Grondeigenaren Zevenellen dragen ook hun deel bij volgens de potentheorie.

Planning:
Realisatie rotondes eind 2022 – begin 2023

Belangrijkste gebeurtenissen afgelopen periode (Activiteiten, mijlpalen, gereed product)

- Bijpraten commissie fysiek 21 juni 2023;
- Afronding fase 1 verkeersonderzoek ('de feiten') + toelichting stakeholders en commissie;
- Weigering vergunning Jan Verhoeven;
- Toelichting Veiligheidsregio irt bezwaarschrift vergunning Dispatch Gridservices (bouwen en milieu);
- Aanvraag omgevingsvergunning RWE (provincie), gemeente is adviseur.
- Bekendmaking verkenning VTTI;
- Aanlevering stukken Aben Greenfuels;
- Aanvraag omgevingsvergunning EcoService Europe (gemeente).

Vooruitblik naar de komende periode

- Realisatieovereenkomst OML en WBCZ (grondeigenaren);
- Kredietvotering aanleg rotondes;
- Verdere voorbereiding rotondes inclusief akoestisch onderzoek;
- Fase 2 verkeersonderzoek: kruispuntanalyses / beantwoording vragen verkeersveiligheid.

Aandachtspunten, mogelijke problemen en oplossingen ORANJE

- Voortgang rotondes irt verkeersonderzoek en akoestiek woningen;
- Realisatieovereenkomst.

Financiële stand van zaken

Onderstaande tabel betreft het projectbudget voor de voorbereiding van de rotondes.

Projectbudget	Besteed deze periode	Besteed t/m deze periode	Aangegane verplichting per eind van deze periode	Nog beschikbaar budget eind van deze periode
€ 350.000,00 (waarvan € 175.000 provinciale subsidie)	€ /	€ 70.002,30	€ 40.000,00	€ 239.997,70 (incl. subsidie) € 64.997,70 (excl. subsidie)

[1]overall status (tijd, geld, kwaliteit) aangeven met een kleur:

Op schema; geen interventie nodig	Dreigende problemen; early warning; attentie MT	Problemen: interventie nodig	Project/opdracht is gereed	Project/opdracht is voorlopig uitgesteld; geen actie

Voor akkoord:

Ambtelijk opdrachtgever	Projectleider
Lucas van der Linden	Liesbeth Ponsen
Plaats/datum Heythuysen, 30 juni 2023	Plaats/datum Heythuysen, 30 juni 2023