Voortgangsrapportage majeur/regulier project

Voortgangsrapportage			
Naam project:	Fietspad ontbrekende schakel Horn	**Status**[1]	
Opdrachtgever:	Lucas van der Linden	**Opdrachtnemer/ projectleider:**	John Janssen
Periode (weeknrs):	Q1 2021	**Datum:**	14-04-2021

Projectnr. en naam:

Fietspad ontbrekende schakel Horn

Belangrijkste gebeurtenissen afgelopen 4 weken (Activiteiten, mijlpalen, gereed product)

- Verkeersbesluiten grotendeels ter inzage gelegd
- Communicatie in algemeen blad Horn is gepubliceerd. Fasering met bijbehorende uitleg van werkzaamheden is verwoord.
- Aanbestedingsstukken zijn gepubliceerd op TenderNed en aannemers zijn uitgenodigd.

Aandachtspunten, mogelijke problemen en oplossingen

- Eventuele bezwaren op verkeersbesluiten zullen verzameld en beantwoord worden.
- Afstemming met andere omleidingen etc. (N280, sportevenementen) is grotendeels meegenomen in de contractstukken en zal worden gecommuniceerd met de betreffende aannemer.

Vooruitblik naar de komende 4 weken

- 12 mei openen inschrijvingen aannemers;
- Einde periodes termijnen verkeersbesluiten;

Financiële stand van zaken

Projectbudget	Besteed deze periode	Besteed t/m deze periode	Aangegane verplichting per eind van deze periode	Nog beschikbaar budget eind van deze periode
€1.523.000,-	€3.000,-	€38.000,-		€1.484.991,-

[1]overall status (tijd, geld, kwaliteit) aangeven met een kleur:

Op schema; geen interventie nodig	Dreigende problemen; early warning; attentie MT	Problemen: interventie nodig	Project/opdracht is gereed	Project/opdracht is voorlopig uitgesteld; geen actie

Voor akkoord:

Ambtelijk opdrachtgever	Projectleider
Lucas van der Linden	John Janssen
Plaats/datum	Plaats/datum 14 april 2021