gemeente Noordwijk

Aan de leden van de gemeenteraad

Noordwijk, 23 november 2022

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Postbus 298
2200 AG Noordwijk

T +31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl
www.noordwijk.nl

KvK nummer 73538469
BTW NL8257.92.150.B01
IBAN NL34BNGH0285044621
BIC BNGHNL2G

Uw kenmerk	: -
Uw brief van	: -
Zaaknummer	: 325089
Behandeld door	: P. Verhoef
Verzenddatum	: 29 NOV. 2022
Onderwerp	: Voortgang project Parallel Boulevard
Bijlage(n)	: -

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding

Op 22 november 2022 heeft het college besloten u te willen informeren over de voortgang van het project Parallel Boulevard. Ondanks dat de werkzaamheden tot nu toe voorspoedig verlopen zijn er ontwikkelingen waarover wij u op de hoogte willen stellen.

Stand van zaken tot nu toe

Het project Parallel Boulevard is verdeeld in 4 deelprojecten, te weten; 1. Palaceplein, 2. Drain Parallel Boulevard, 3. De Grent en 4. Vuurtorenplein. De herinrichting van het Palaceplein is reeds uitgevoerd. De aanleg van de drain in de Parallel Boulevard is nu in uitvoering.
De uitvoering van De Grent wordt nu gereed gemaakt voor aanbesteding om dan in september 2023 t/m maart 2024 te kunnen uitvoeren. Vervolgens stond de uitvoering van de aanleg van de rotonde van het Vuurtorenplein tot aan De Muze gepland voor uitvoering in september 2024 t/m 2025.

Het college heeft op 22 november 2022 besloten dit laatste deelproject op te splitsen in; 4a. rotonde Vuurtorenplein tot KW Boulevard en 4b. reconstructie Wantveld vanaf KW Boulevard t/m De Muze.

De reden voor deze opsplitsing is ontstaan naar aanleiding van de vertraging die de bouwwerkzaamheden Residence Van Oranje heeft opgelopen. Dit bouwproject zal hoogstwaarschijnlijk niet meer voor april 2023 opnieuw worden opgestart. Dit betekent dat als we project 4a. aanleg rotonde Vuurtorenplein versneld aanleggen we toekomstige logistieke problemen met de bouwactiviteiten en de overlast naar de omgeving tot een minimum kunnen beperken.
Inmiddels is deelproject 4a aanbesteed en gegund aan Dura Vermeer Infra die nu ook de Parallel Boulevard naar grote tevredenheid uitvoert. Hierdoor kan het werk naadloos in elkaar overlopen.
Door deze synergie kan de aanleg van de rotonde Vuurtorenplein aansluitend in maart en april 2023 uitgevoerd worden waarbij de Bloemencorso op 21 april 2023 niet gehinderd mag worden.
De versnelde aanleg van de rotonde Vuurtorenplein wordt gefinancierd vanuit de risico-reservering binnen het huidige beschikbaar gestelde budget van het project Parallel Boulevard.

Doorkijk naar de toekomst

Gelet op de huidige economische situatie in de wereld met de oorlog in Oekraïne, leverings-problemen, kostenstijgingen, personeelstekorten zijn de prijsaanbiedingen vanuit de civiele markt enorm gestegen.
De CBS indexering op wegen laten prijsstijgingen zien van circa 12 % t/m 42%.

Ook tijdens de aanbesteding van de aanleg rotonde Vuurtorenplein zien wij een prijsstijging van ca. 25%. Deze indexering is vanaf januari 2020 t/m juli 2022.
Deze extra kosten zien we in deelproject 4a. rotonde Vuurtorenplein en gaan we hoogstwaarschijnlijk ook terugzien in onze aanbestedingen van deelproject 3. De Grent en deelproject 4b. reconstructie Wantveld vanaf KW Boulevard t/m De Muze.
Als we nu de beschikbare gestelde budgetten voor deelproject 3 en 4 indexeren met 25% betekent dit een kostenstijging van € 700.000,- excl. BTW binnen het project Parallel Boulevard.

Hoe nu verder?

Afgerond verwachten wij dus een kostenoverschrijding van € 700.000,- excl. BTW op basis van de CBS cijfers tot juli 2022. De berichten geven aan dat de prijzen nog verder zullen stijgen. Hoeveel dat is, is nu nog onzeker. In de begroting van 2023 staan nog investeringskredieten van € 1.100.000,- die nog door de raad voor het project Parallel Boulevard moeten worden vrijgegeven om de werkzaamheden volledig te kunnen uitvoeren.

Het college zal op korte termijn met een raadsvoorstel komen om de in de begroting 2023 opgenomen investeringskredieten van € 1.100.000,- en een aanvullend krediet voor de kostenoverschrijding beschikbaar te stellen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

E.M. Overzier
secretaris

Mw. W.J.A. Verkleij
burgemeester