MOERDIJK

Raadsinformatiebrief

Aan	de leden van de gemeenteraad
Portefeuillehouder(s)	C.J.A. van Dorst MBA
Behandeld door	College van burgemeester en wethouders
Onderwerp	Voortgang inrichtingsplan Stenen Poppen Klundert

Beste gemeenteraadsleden,

Inleiding

Inmiddels zijn er vijf plannen voor de inrichting van de openbare ruimte rondom de Stenen Poppen in Klundert gemaakt. Deze zijn niet allemaal aan u voorgelegd. Wij hebben op 21 juni 2022 u voor het laatst geïnformeerd over de stand van zaken van dit project (bijlage 1). In deze RIB gaven we aan een nieuw plan te laten ontwerpen.

Het nieuwe ontwerp is te bekijken in bijlage 2. De picknickbankjes en de fietsenstalling zijn ongewijzigd. In de wal zal een coupure worden aangebracht die uitmondt op een uitkijksteiger die toegankelijk is voor minder valide mensen. De coupure wordt voorzien van een derde informatiebord. Het deel van de vestingwal nabij de Stenen poppen zal in de oorspronkelijk staat en hoogte worden teruggebracht, zodat zichtbaar wordt hoe een en ander ooit is aangelegd en werkte.

Dit is in januari 2023 gepresenteerd aan alle stakeholders. Hiervoor bestaat draagvlak, ook vanuit de provincie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, waterschap Brabantse Delta en de monumentencommissie. Er is daarna offerte gevraagd aan één partij omdat op basis van de ramingen uit het verleden nog werd uitgegaan van een enkelvoudige aanbestedingsprocedure.

Inhoud

De offerte voor het inrichtingsplan Stenen Poppen overschrijdt in geruime mate, het beschikbare bedrag wat van het krediet resteert. Dit nog zonder de informatieborden en archeologische begeleiding. Van het krediet uit 2020 van € 235.000 resteert € 200.000. Het bedrag is besteed aan ontwerpkosten voor de plannen en onderzoeken zoals een Flora- en Fauna-onderzoek. Er zal om een aanvullend krediet gevraagd moeten worden om het plan uit te kunnen laten voeren. De verwachting is dat dit in november 2023 aan u zal worden voorgelegd.

De reden dat dit zo lang op zich laat wachten wordt veroorzaakt door het feit dat er voor dit project nu een meervoudige onderhandse aanbesteding moet worden doorlopen waardoor het tijdspad heel anders eruit komt te zien.

Het prijsverschil is te verklaren omdat:

- inmiddels de bouwkosten enorm zijn gestegen ten opzichte van 2023, onder andere veroorzaakt door de Oekraïne-oorlog en de hoge inflatie;
- we nu over een totaal ander plan praten (scopewijziging) als waar destijds het krediet voor is verstrekt;
- dit het vijfde plan is voor dit gebied.

Daarnaast is duidelijk geworden dat de subsidie al door de provincie is verstrekt. Er is voor de laatste keer, uitstel gevraagd van de uitvoeringstermijn tot 1-12-2024. Het zal zeker tot januari 2024 duren voordat tot uitvoering kan worden overgegaan. Er zal nog nader overleg plaatsvinden over de uitvoeringstermijn voor de subsidie (01-12-2024), in relatie tot de verwachte werkelijke uitvoeringsperiode, zijnde begin 2024.

Deze informatie zullen wij ook delen met de stakeholders en de stadstafel Klundert.

Bijlagen
1. RIB 9-6-2022
2. Ontwerp inrichtingsplan Stenen Poppen

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Moerdijk,

de gemeentesecretaris,	de burgemeester,
	
ir. J.C. Slagboom	A.J. Moerkerke