Inleiding

In oktober 2023 is uw raad met een RIB geïnformeerd over de voortgang van de opdracht die de raad in mei 2023 gegeven heeft om een drietal schetsontwerpen uit te werken. Ook heeft de raad krediet beschikbaar gesteld om tijdelijke huisvesting te realiseren. In de afgelopen maanden is er veel werk verzet en over de voortgang willen we de raad informeren. Tevens willen we inzicht geven in de werkzaamheden die de komende periode nog uitgevoerd gaan worden. Ook is een geactualiseerde planning opgenomen.

Tijdelijke huisvesting

Gedaan

- Samen met De Koningslinde is een PvE opgesteld voor de tijdelijke huisvesting
- Op grond van de verordening huisvesting onderwijs heeft de raad krediet beschikbaar gesteld
- Aanvraag omgevingsvergunning is voorbereid en ingediend
- Er is in overleg met Enexis een vermogensverzwaring gerealiseerd
- Er is Flora-Fauna onderzoek gedaan voor de verwijdering van de oude units
- Er is op 6 februari een omgevingsdialoog gehouden
- De vleermuiskelder is verwijderd in de carnavalsvakantie
- Er is een Europese inkoopprocedure doorlopen waaruit een leverancier/unitbouwer voor de tijdelijke huisvesting is geselecteerd.

Nog te doen

- Contractvorming met de unitbouwer
- Verlening omgevingsvergunning
- Kap + compenseren van 3 bomen
- Planning actualiseren met unitbouwer
- Uitvoering

Voorlopige planning Tijdelijke huisvesting

Projectfase	Product	Tijd	Beslissingsbevoegd
Gunningsfase	Contract met unitbouwer	04 2024	College
Vergunningsaanvraag	Omgevingsvergunning	04/05 2024	College
Voorbereiding productie	Units	04/06 2024	Unitbouwer
Uitvoering	Tijdelijke huisvesting	05/08 2024	Projectgroep/unitbouwer
Oplevering	Tijdelijke huisvesting	07 2024	Projectgroep/unitbouwer
	Ingebruikname	08 2024	Koningslinde

Opdracht raad uitwerken 3 varianten

Gedaan

- Samen met Het Molenven een concept PvE opgesteld
- Samen met De Koningslinde een concept PvE opgesteld

- Anteagroup heeft opdracht gekregen voor onderzoeken Flora-Fauna, verkeer, milieu en planschaderisico.
- Eerste veldbezoek inzake Flora-Fauna heeft plaatsgevonden
- Er is een Europese inkoop procedure gestart voor de architectenselectie (selectiefase)
- Protocol voor een mogelijke pilot spreiding schooltijden is in gang gezet

Nog te doen

- PvE's van de scholen definitief maken
- Samenwerkingsovereenkomsten sluiten met de scholen
- Gunningsfase architectenselectie (eerste selectie is binnenkort afgerond)
- Contractvorming architect
- Uitvoering opstellen 3 schetsontwerpen, ontwerptraject
- Participatietraject
- Flora-Fauna rapport opstellen
- Verkeersmodellen uitwerken
- Milieu (geluid) uitwerken
- Planschaderisico uitwerken

Voorlopige planning 3 varianten

Projectfase	**Product**	**Tijd**	**Beslissingsbevoegd**
Definitiefase	PVE's scholen	03/04 2024	College
	Samenwerkingsovereenkomsten sluiten met scholen	04/06 2024	College
	Architectenselectie gunningsfase contract	03/06 2024	College
	Ontwerptraject	06/10 2024	Regiegroep
	Participatietraject	08/09 2024	Regiegroep
	Diverse onderzoeken (o.a. Flora-Fauna, verkeer, planschaderisico, geluid)	02/11 2024	Projectgroep
	Locatiekeuze + kredietaanvraag	11/12 2024	Stuurgroep/College/Raad