HERINRICHTING TRAVERSE HEESWIJK - DINTHER

SAMEN VAN PROVINCIALE WEG NAAR DORPSSTRAAT

WAT HEBBEN WE TOT NU TOE GEDAAN

- Eind 2018 gestart met het maken van het ontwerp voor de nieuwe inrichting. Participatie met diverse informatieavonden en straatavonden.
- In februari 2020 is het definitief ontwerp gepresenteerd aan heel Heeswijk – Dinther. Participatie is gelukkig net voor de coronauitbraak afgerond.
- September 2020 is er gestart met de uitvoering van fase 1

  (Hoofdstraat vanaf Raadhuisplaza tot Abdijstraat).
- Fase 1 gereed februari 2021.
- Augustus 2021 is er gestart met fase 2

  (Hoofdstraat vanaf Abdijstraat tot Gouverneursweg thv Veldstraat).

HERINRICHTING FASE 1 VAN RAADHUISPLAZA TOT ABDIJSTRAAT IS GEREED

- Onderhoudstermijn van de bestrating loopt deze maand af.
- Groeigarantie op de bomen is nog 2,5 jaar. Inboet is in komend plantseizoen.



HERINRICHTING FASE 2 HOOFDSTRAAT – GOUVERNEURSWEG T.H.V VELDSTRAAT

- Aangrenzend aan deze fase ligt de ontwikkeling Heeswijkse Akkers en Kamersche Hoef.
- In deze fase is de basis gelegd voor het regenwaterriool en het verplaatsen van de riooloverstort Veldstraat om het plan Heeswijkse Akkers en Kamersche Hoef mogelijk te maken. Dit is werk met werk maken. Hoofdstraat en Gouverneursweg zijn nu voor de herinrichting afgesloten. Dus maar 1 keer overlast en kostenbesparing.
- Eind februari 2022 is deze fase gereed.

HERINRICHTING FASE 3 VAN RAADHUISPLAZA TOT DE TORENSTRAAT

- September 2021 is er gestart met het maken van de contractdocumenten voor uitvoering van fase 3.
- Na verwachting start uitvoering na zomervakantie 2022.
- Samen met de eigenaar van Raadhuisplaza onderzoeken we de mogelijkheid om Raadhuisplaza ook opnieuw in te richten voor een uniform beeld.

HERINRICHTING TRAVERSE FASE 4 VAN TORENSTRAAT TOT ROTONDE HULSAKKER

- Tijdens de uitvoering van fase 3 wordt er gestart met de contractvoorbereiding van fase 4.
- Start uitvoering is naar alle waarschijnlijkheid na de zomervakantie van 2023.

HERINRICHTING HERTOG JANSTRAAT

- Herinrichting Hertog Janstraat is onderdeel van het Traverse project.
- Om het regenwatersysteem van Heeswijk – Dinther robuust te maken gaan we in dit project het regenwatersysteem van de Zijlstraat koppelen met Plein 1969 en de Traverse.
- Het schetsontwerp is gereed om met de bewoners om de tafel te gaan.
- Uitvoering is waarschijnlijk gelijktijdig met fase 4 van de Traverse. I.r.t. verkeersmaatregelen.