Gemeente Almelo

Raadsbrief ter informatie

Postadres:
Gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo

Aan de raad van de gemeente Almelo

Bijlage	Doorkiesnummer	Behandeld door	Datum
		K Scholten / R Hogt / M Das	11 januari 2022

Onderwerp
stand van zaken kwaliteitsslag spelen en Sporten en Bewegen in de openbare ruimte

Geachte leden van de raad,

In deze raadsbrief informeren wij u over de stand van zaken van de kwaliteitsslag speelvoorzieningen en het project Sporten en bewegen in de openbare ruimte.

Inleiding

In het voorjaar van 2021 is gestart met de uitvoering van de kwaliteitsslag spelen en heeft u groen licht gegeven op het plan van aanpak 'Sporten en Bewegen in de openbare ruimte'. Beide projecten hangen met elkaar samen. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u daarom over de stand van zaken van beide projecten.

Kwaliteitsslag spelen
November 2020 hebben wij u geïnformeerd over de kwaliteitsslag speelvoorzieningen. De aanpak is erop gericht om de achterstanden in vervanging in te lopen, het onderhoud op peil te brengen en een goede spreiding van de speelvoorzieningen over de wijken en buurten te realiseren.
In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de stand van zaken.

Sporten en Bewegen in de openbare ruimte
In de raadsvergadering van 13 april 2021 heeft u het plan 'Sporten en Bewegen in de openbare ruimte' vastgesteld. Met de uitvoering van het plan willen we naast het sporten in verenigingsverband ook het sporten in de openbare ruimte stimuleren voor bijvoorbeeld wandelen, hardlopen of fietsen maar ook voor bijvoorbeeld bootcamp of andere opkomende sporten. In deze raadsinformatiebrief informeren we u over de stand van zaken.

Kwaliteitsslag spelen

Plan van aanpak kwaliteitsslag speelvoorzieningen
Het beoogd resultaat van de kwaliteitsslag spelen is om in de periode 2021-2022 in iedere wijk een goed aanbod van speelvoorzieningen te realiseren dat aansluit bij de behoefte en demografische samenstelling van de wijk. Dit doen we volgens de doelstellingen uit het huidige speelbeleid.

Doelstelling speelbeleid 2008-2018:
Een evenwichtige verdeling van het aantal speelvoorzieningen in aantallen, in spreiding en in kwaliteit voor de verschillende leeftijdsgroepen, afgestemd aanbod op de bevolkingssamenstelling en de ontwikkeling hierin en passend binnen de financiële mogelijkheden.

Met het beschikbaar stellen van het speelkrediet is er niet alleen budget voor een inhaalslag, maar ook om het speelbestand duurzaam en goed in stand te houden.

In het plan van aanpak zijn afspraken gemaakt over de manier van werken. Per wijk zetten we de volgende vijf stappen in 22 weken:



Stand van zaken
Op verzoek van de gemeenteraad is de kwaliteitsslag van speelvoorzieningen gestart, nadat het plan 'Sporten en bewegen in de openbare ruimte' is vastgesteld. Inmiddels is de kwaliteitsslag in de eerste wijken voortvarend doorlopen. Het effect is zichtbaar: de achterstand wordt weggewerkt en de onderhoudsopgave loopt in de pas met de beoogde planning.
De projecten Kwaliteitsslag spelen en Sport en beweging worden uitgevoerd binnen de beschikbaar gestelde budgetten. De uitgaven verlopen volgens plan.
De onderhoudsopgave in de wijk Sluitersveld is afgerond en de wijken Noorderkwartier en Bornerbroek zijn nagenoeg afgerond. De wijk Nijrees is vergevorderd. Met betrekking tot een aantal speelplekken en speelobjecten wordt nog bezien of (en zo ja hoe) aan de wensen van de omwonenden tegemoet kan worden gekomen. Dit op basis van gesprekken die we ter plekke hebben gevoerd.
Speeltoestellen zijn vervangen en alle voetbaldoeltjes binnen Almelo zijn herplaatst. Gestart is met de wijken Binnenstad, Wierdense Hoek en De Riet.


Klimtoestel geplaatst in Bornerbroek


Diverse toestellen geplaatst in Nijrees

Voor de projecten waar participatie aan de orde is neemt de uitvoering meer tijd in beslag dan vooraf gepland. Er is een grote betrokkenheid aanwezig bij de inwoners en inwoners reageren vooral positief. Vanwege corona maken we gebruik van digitale participatiemiddelen. En om de participatie zorgvuldig vorm te geven, nemen we meer tijd om de positieve betrokkenheid ook om te zetten in een geslaagde uitvoering. Ook zien we dat de levertijden van de speeltoestellen 2-4 weken langer is dan was voorzien ten opzichte van de periode voor de corona.

Planning
De stappen lopen in drie wijken parallel om de kwaliteitsslag in ca. 2 jaar te laten plaatsvinden. De actuele planning is als volgt:

planning	2021				2022				2023			
wijk	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Noorderkwartier												
Sluitersveld												
Bornerbroek/Nijrees												
Binnenstad												
Wierdense Hoek												
De Riet												
Nieuwstraatkwartier												
Aadorp												
Ossenkoppelerhoek												
Hofkamp												
Schelfhorst												
Windmolenbroek												

planning

Participatie
Participatie leidt tot goede betrokkenheid van buurtbewoners. Een voorbeeld is het speeltuintje aan de Brink in de Markgraven waar Bram en Thijs liever een zandondergrond hadden dan houtsnippers. De wijkregisseur heeft zand geregeld en de inwoners hebben de snippers verwijderd en het zand geëgaliseerd. Tot slot hebben vier buurtgenoten een contract getekend met de gemeente over het onderhoud van het speeltuintje.



Bram en Thijs in de speeltuin aan de Brink. © Annina Romita

Bijzonderheden
Bij gesprekken met bewoners komt het natuurlijk spelen aan de orde en het inclusief spelen. Inclusief spelen betekent ‘spelen voor iedereen’; dus ook voor kinderen met een beperking, voor volwassenen en voor ouderen. Deze twee ontwikkelingen willen we in het kader van maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid een kans geven. Het past binnen het plan van aanpak.
Op een enkele plek wordt geen gebruik meer gemaakt van een speelplek. Toestellen kunnen dan verschuiven naar een andere speelplek. Dit gaat in overleg met de buurt.

Sporten en Bewegen in de openbare ruimte

Plan van aanpak

Om het sporten in de openbare ruimte te stimuleren gaan we inzetten op routes, zoals wandel- en hardlooproutes en MTB route en sport- en spellocaties, zoals bootcamps, bootcamps met QR-code en een motoriekroute.

Stand van zaken

Routes

In samenwerking met Routenetwerk Twente is gewerkt aan een totaaloverzicht van alle bestaande en nog te realiseren wandelroutes binnen de gemeentegrenzen van Almelo. Deze routes sluiten aan op het regionale netwerk en daarmee ook op de faciliteiten die het Routenetwerk Twente biedt zoals apps, wegwijzers, etc. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2022 de nieuwe routes uitgerold worden.

Sport- en speellocaties

In november 2021 is de eerste bootcamp gerealiseerd in Bornerbroek. De sportvereniging RKSV Bornerbroek had al vergevorderde plannen. Door een financiële bijdrage was realisatie op korte termijn mogelijk. Deze bootcamp is openbaar toegankelijk, maar wordt daarnaast ook gebruikt door de sportvereniging als door een fysiotherapeut. Helaas is de opening door aanscherpen van het coronabeleid uitgesteld.





Bootcamp Bornerbroek

Planning

	2021		2022			
	Q 3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Routes						
Wandelroutes, Trimbaan Nijreesbos						
Hardlooproutes						
MTB route, Steps in de openbare ruimte						
Sport- en spellocaties						
Bootcamp						
Bornerbroek						
Ossenkoppelerhoek, Noordoost/Markgraven						
Indië						
Aadorp, De Riet/Nieuwland, Kollenveld						
Bootcamp incl. QR						
Bornerbroek, Nijrees, Sportpark						
Motoriekroute Schelfhorstpark						
Balanceerblokken Indië						

Routes: Begin 2022 wordt de trimbaan in het Nijreesbos vervangen. Dit wordt een obstacle parcours door het Nijreesbos aan de Oude Almeloseweg. De uitwerking hiervan is samen met de toekomstig gebruikers en met medewerking van Landgoed Huize Almelo uitgewerkt.

Sport- en spellocaties: In het Nijrees, bij het Sportpark en in Bornerbroek worden routes gerealiseerd waarbij hardlopen in combinatie gedaan kan worden met bewegingsoefeningen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een QR-systeem. De route in Bornerbroek wordt gecombineerd met de mobiele hardlooproute die al een aantal jaar wordt uitgezet door vrijwilligers. De route bij het Sportpark wordt tevens geschikt voor mindervaliden. Hierop worden ook de instructies specifiek voor Almelo aangepast en zijn de eerste in Nederland die zowel een inclusieve als mobiele route met Workouts hebben.

Participatie en vervolg

Voor alle volgende deelprojecten worden diverse bijeenkomsten georganiseerd met omwonenden, initiatiefnemers en gebruikers. Ook worden sportverenigingen of (sport)ondernemers betrokken die ons kunnen adviseren bij verdere uitwerking van de plannen. Daarnaast wordt er binnen de uitwerking gekeken naar de inclusiviteit van de toestellen.
Waar mogelijk vinden gesprekken online plaats, maar we hopen natuurlijk dat het straks weer fysiek mogelijk is.
Door samen te werken met de stad zorgen we ervoor dat er enthousiasme wordt gecreëerd, de kennis die aanwezig is wordt ingezet en natuurlijk dat er straks volop gebruik van wordt gemaakt.

Tot slot

Waar mogelijk wordt samen opgetrokken in de uitvoering van de kwaliteitsslag spelen en de sport- en beweegprojecten. Onderlinge afstemming is geborgd.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

F.W. van Ardenne A.J. Gerritsen