210068 Beekdalontwikkeling Aa-dal Zuid
AFWIJKINGSRAPPORT

Van den Biggelaar
Grond- en waterbouw

ID	AFW-005
Status	Concept
Datum	25-01-2022
Afwijking titel	Uitvoeren extra Explosievenonderzoek
Afwijking type	Proces
As-built	Nee

Datum sluiting	

Geconstateerd door	[redacted]
Datum geconstateerd	18-01-2022
Verantwoordelijke	[redacted]

Oorzaak
Het uitgevoerde vooronderzoek bij het bestek leidde tot nader onderzoek om het gebied vrij te kunnen geven. Dit nader onderzoek is in het voorbereidingstraject niet uitgevoerd.

Beschrijving
Uitvoeren van een detectie onderzoek op gebieden binnen het project waar op basis van het vooronderzoek aanvullend onderzoek nodig was om het gebied vrij te kunnen geven van de mogelijke aanwezigheid van NGE

WBS Code	Werkpakket
7	Realisatie
3	Omgevingsmanagement

Code	Scope Onderdeel	ID
0	Beekdalontwikkeling Aa-Dal Zuid	SYS-0001

Maatregelen

Type	Maatregel	Werkpakket	Actiehouder	Opmerking	Datums	Status	Bewijsdocument	Effectiviteit
Correctief	Opvragen offertes voor het uitvoeren van extra explosievenonderzoek	Realisatie	[redacted]	Uitzetten werkzaamheden	*Deadline:* *Gereed:*	Te doen		
		Omgevingsmanagement	[redacted]	Afstemmen onderzoeksgebied met Bodac	*Deadline:* *Gereed:*	Gereed		

Consequenties

Beheersaspect	Weging	Toelichting
1 Geld	**1** < 0,1 % bouwsom < €5.000,-	
2 Tijd	**2** 1 - 5 % doorlooptijd 1 - 7 dagen	Detectiewerkzaamheden duren een aantal dagen, deze werkzaamheden worden separaat uitgevoerd en hebben geen consequentie voor de Overall Planning
3 Veiligheid	**0** Veilig	
4 Kwaliteit	**0** Geen gevolgen voor kwaliteit	
5 Omgeving	**0** Geen	

Bijlage

Afwijking

- **Kostenopstelling t.b.v. uitvoeren extra explosieven onderzoek** 210068-58-AFW005 Explosievenonderzoek-1.0.pdf
- **Bevestigingsmail OG** Bevestigingsmail OG.pdf

Akkoord			
Rol:	**Contractmanager**	**PM ON**	**PM OG**
Naam:	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Datum:	01-03-2022	01-03-2022	27-09-2022
Paraaf:			

AFWIJKINGSRAPPORT [Bijlage]

Project	Beekdalontwikkeling Aa-dal zuid		
Projectnummer	210068	**CONTRACTNUMMER**	ARC-2021-041
Opgesteld door	[redacted]	**DATUM**	28 februari 2022

VBG-KAM-HM-001B - Afwijkingsrapport/VTW [Bijlage] - 20160601

Van den Biggelaar
Grond- en waterbouw

GEGEVENS AFWIJKING/ VTW		**VOLGNUMMER(S)**	
Nummer intern	5	Auteur	[redacted]
Betreft	Uitvoeren explosievenonderzoek		
Verwerken op as-built	[redacted] Ja [redacted] Nee	Opnemen in op-/ afleverdossier	[redacted] Ja [redacted] Nee

KOSTEN

OMSCHRIJVING	**HOEVEELHEID**	**EENHEID**	**P.P.E. [€]**	**TOTAAL REGEL**
Opstellen projectplan	1,00	EUR	810,00	€ 810,00
Klic melding	1,00	EUR	180,00	€ 180,00
Opstellen proces verbaal van oplevering	1,00	EUR	540,00	€ 540,00
Aan- afvoer materieel	1,00	EUR	270,00	€ 270,00
Uitvoeren passieve non-realtime detectie	1,00	EUR	840,00	€ 840,00
Interpretatie detectiegegevens	1,00	EUR	400,00	€ 400,00
Opstellen detectierapport	1,00	EUR	540,00	€ 540,00
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
	Materialen	**Subtotaal**		**€ 3.580,00**
Manuren				
Omgevingsmanager	8,00	uur	90,00	€ -
		uur		€ -
		uur		€ -
		uur		€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
	Manuren	**Subtotaal**		**€ -**
TOTAAL EXCLUSIEF Aannemersvergoeding, korting				**€ 3.580,00**
Aannemersvergoeding (AK, W&R)	15,00%			€ 537,00
				€ -
Korting (Indien van toepassing)		maal		€ -
Totale kosten, omzetbelasting niet inbegrepen		**TOTAAL**		**€ 4.117,00**

AKKOORD MEERWERK/ VTW

Namens opdrachtnemer	[redacted]	Namens opdrachtgever	[redacted]
Datum	1 maart 2022	Datum	27-09-2022
Paraaf	[redacted]	Paraaf	[redacted]