Voortgangsrapportage majeur/regulier project

Voortgangsrapportage			
Naam project:	N280	**Status**[1]	
Opdrachtgever:	Lucas van der Linden	**Opdrachtnemer/ projectleider:**	Liesbeth Ponsen
Periode (weeknrs):	Q1 2020	**Datum:**	15-04-2021

Projectnr. en naam:

N280

Voortgang afgelopen 4 weken

Op dinsdag 9 februari 2021 heeft het college ingestemd met de nieuwe realisatieovereenkomst N280 tussen gemeente en provincie. Op dinsdag 16 maart 2021 heeft de gemeenteraad besloten geen wensen of bedenkingen in te dienen. Wel zijn er een aantal toezeggingen gedaan door de portefeuillehouder aan commissie en/of raadsleden:

- Periodiek financieel inzicht in de werkelijke kosten tov budget;
- Inzage in de inschrijvingen na aanbesteding voorafgaand aan de gunning;
- Inspanning om de fietstunnel bij de ovonde in stand te laten in het geval er versoberd moet worden.

Belangrijkste gebeurtenissen afgelopen 4 weken (Activiteiten, mijlpalen, gereed product)

Zie vorige

Aandachtspunten, mogelijke problemen en oplossingen

1. Opstappen van Gedeputeerde Mackus, vervolgens het volledige college van GS
2. MER en PIP-procedure
3. Communicatie blijft een aandachtspunt!

Vooruitblik naar de komende 4 weken

- Collegebesluit nieuwe realisatieovereenkomst op dinsdag 6 oktober 2020
- Gesprekken over de voortgang van diverse ontwikkelingen aan de N280 (verkooppunt Vissers, tankstations, …).
- Start planologische procedure via provincie (PIP)

Financiële stand van zaken

Contractueel ligt vast dat de gemeente een financiële bijdrage doet aan de reconstructie van de N280 van € 4.700.000. Onderstaande tabel houdt hier rekening mee. Tot en met 2018 zijn er echter ambtelijke uren doorgerekend (€ 65.000) aan dit project zonder dat dit meegenomen is in de budgetramingen en raadsbesluiten. Uiteindelijk betekent dit een overschrijding van € 65.000.

Projectbudget	Besteed deze periode	Besteed t/m deze periode	Aangegane verplichting per eind van deze periode	Nog beschikbaar budget eind van deze periode
€ 4.700.000		€ 65.000		€ 4.700.000 *'- € 65.000*

[1]overall status (tijd, geld, kwaliteit) aangeven met een kleur:

Op schema; geen interventie nodig	Dreigende problemen; early warning; attentie MT	Problemen: interventie nodig	Project/opdracht is gereed	Project/opdracht is voorlopig uitgesteld; geen actie

Voor akkoord:

Ambtelijk opdrachtgever	Projectleider
Lucas van der Linden	L. Ponsen
Plaats/datum	Plaats/datum 15-04-2021