Openbaar Zaaknummer: 254490

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: realisatie fietspad Ravensteinseweg fase 2

Kernboodschap
Het project heeft wederom te maken met vertragingen en kostenverhogingen door capaciteitsproblemen van het waterschap en de nutsbedrijven en extra eisen van het waterschap.

De start van de aanleg van het fietspad kan niet in augustus 2024 plaatsvinden. Hierdoor is de planning aangepast en worden de werkzaamheden naar augustus 2025 verschoven.

In deze informatienota wordt dit verder toegelicht.

Eerdere besluiten

Datum	**Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)**
Nov 2020	In de begroting 2021 zijn middelen gelabeld voor het fietspad langs de Ravensteinseweg.
25 mei 2023	Z/23/113275: Informatienota over het opnieuw opstarten van het project wegens vertraging bij de grondaankoop.
6 juli 2023	Z/23/109255: perspectiefnota 2023 Wijchen. Hierin is bij punt 8.27 €270k extra krediet beschikbaar gesteld.

Toelichting
Het project 'Ravensteinseweg fase 2' heeft te maken met diverse vertragende factoren. Dit is in voorbereiding én uitvoering van het project. Wij informeren u hieronder over deze factoren.

Vertraging door capaciteitsproblemen bij het waterschap
Hieronder is een overzicht van de hoofdlijnen van het proces met het waterschap:

- *Februari 2023*: We hebben onze plannen naar het waterschap gestuurd. Er zijn onderzoeken gedaan aan de dijk en we hebben meteen gevraagd om een afspraak om het ontwerp voor de vergunning te bespreken.
- *Juni 2023*: We kregen pas de eerste reactie van het waterschap met verschillende vragen. Na de vakantie hebben we deze vragen beantwoord.
- *Oktober 2023*: Het waterschap liet weten dat er nog geen reactie was vanwege een tekort aan specialisten.
- *December 2023*: De projectleider had een fysiek overleg met het waterschap over de benodigdheden voor de vergunningaanvraag.
- *April 2024*: We kregen nu pas de laatste eisen van het waterschap en hebben nogmaals de vergunningaanvraag besproken.
- *5 mei 2024*: De vergunningaanvraag is definitief ingediend, maar is nog steeds niet goedgekeurd. Mede hierdoor kunnen we dit jaar het fietspad niet aanleggen.

Kostenverhoging wegens extra eisen waterschap
In april 2024 stelde het waterschap extra eisen. We konden aan de meeste eisen meteen voldoen, maar een van de eisen was dat de dijkenklei niet hergebruikt mocht worden. Volgens het waterschap moet de dijkenklei, als die niet aan de nieuwste normen voldoet, worden vervangen door de organisatie die het project uitvoert. Wij hadden vanaf het begin aangegeven dat we de klei wilden hergebruiken.

De dijkenklei is speciaal voor dijken en daarmee duurder dan ingeschat. Dit betekent een kostenverhoging van ruim €50.000. Hierdoor konden we niet binnen het beschikbare budget blijven.

Mogelijke oplossingen voor de dekking van de kostenverhoging
Er is een fietsroute tussen Wijchen en Oss onderzocht als onderdeel van de MIRT-A50. Dit onderzoek is gedaan in samenwerking tussen gemeentes Wijchen, Oss, provincies Noord-Brabant en Gelderland en de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen. De beoogde fietsroute loopt via de Ravensteinseweg naar Wijchen toe. Het onderzoek is nog niet volledig afgerond.

Op verzoek van de gemeente Wijchen heeft de provincie Gelderland het hoofdfietsnet aangepast, zodat we subsidie konden aanvragen. Op 18 juli 2024 is een subsidie aangevraagd voor 50% van de huidige kosten, wat neerkomt op €262.500. Binnen 13 weken horen we of de subsidie wordt toegekend.

Vertraging uitvoering
Zoals bij de vorige informatienota ook is aangegeven zijn er een aantal beperkende factoren voor de realisatie. Hierom kan de start van de realisatie van het fietspad niet voor augustus 2025 plaatsvinden. Dit heeft de volgende redenen:

Wettelijke termijnen
Er mogen geen werkzaamheden plaatsvinden tussen bepaalde periodes. Dit komt door:
- Het beleid van het waterschap over werk binnen de dijkbeschermingszone. Tijdens de periode 15 oktober tot en met 1 april mogen er geen werkzaamheden nabij de dijk uitgevoerd worden;
- De aanwezigheid van de das. De das wordt voor de periode 1 december tot en met 1 augustus extra beschermd door de wet natuurbescherming, waardoor werkzaamheden niet toegestaan zijn.

Nutsbedrijven
De nutsbedrijven zouden op 12 augustus beginnen met de kabels en leidingen verleggen, maar dit is niet gelukt vanwege gebrek aan capaciteit. De nieuwe datum voor de uitvoering is week 14 van 2025 (de week van 1 april).

Gevolgen
Als de subsidie wordt toegekend heeft het project geen verdere negatieve financiële gevolgen. Als de subsidie niet wordt toegekend wordt gekeken naar andere mogelijkheden om een sobere versie aan te leggen of het extra benodigde krediet alsnog aangevraagd.

Uitvoering of Vervolgstappen
De start realisatie is uitgesteld naar augustus 2025

Geheimhouding:
Niet van toepassing.