Memo

0098175034

gemeente Weststellingwerf

Aan:	gemeenteraad
Van:	college van B&W
Team:	OPP
Datum:	5 januari 2023
Onderwerp:	memo voortgang herinrichting Driewegsluis
Bijlage memo:	
N.a.v. toezegging raad d.d.:	7 maart 2022

Stand van zaken inrichtingsplan Driewegsluis

Aanleiding
Op 7 maart 2022 heeft uw raad kennis genomen van het definitieve ontwerp Inrichtingsplan Driewegsluis (ID nr. 0098359801). Het bijbehorende investeringskrediet van € 840.000,- is toen beschikbaar gesteld voor projecten uit het inrichtingsplan Driewegsluis. In deze memo wordt u geïnformeerd over de voortgang van het project.

Inrichtingsplan
Na het beschikbaar stellen van het investeringskrediet is er verder gewerkt aan de voorbereiding van de genoemde prioriteringen uit het raadsvoorstel. Intussen zijn de conditionerende onderzoeken afgerond. De gegevens hieruit worden gebruikt voor het aanvragen van vergunningen en ontheffingen. Ook worden de gegevens gebruikt voor het opstellen van een besteksraming met bijbehorend bestek en tekeningen.

Regiodeal Zuidelijke Poort
Uit de Regiodeal zijn drie deelprojecten als ‘quick-win’ naar voren gehaald om in het kader van de Zuidelijke Poort eerder uit te voeren. Het gaat om de optimalisatie van de inrichting passantenhaven, de aanleg van een nieuwe fietsbrug in aansluiting met het fietspad naar Oldemarkt en de verbreding van de fietsbrug aan de oostkant van het oostelijke eiland. Al deze drie deelprojecten zijn afgerond.

Toezegging op- en afstap
De wethouder heeft op 14 februari 2022 de toezegging gedaan om een passende oplossing te zoeken voor de op- en afstap bij de fietsbrug op het oostelijke eiland aan de oostzijde. De omgeving rondom de fietsbrug is ingemeten en uitgetekend. Voor het plaatsen van de trappen is een ontheffing van zowel de Provincie als het Wetterskip nodig. Met beide partijen zijn de eerste gesprekken gevoerd. Het doel van deze gespreken is om tot overeenstemming te komen voor het plaatsen van de trappen. Wanneer de ontheffing verleend is worden de trappen geplaatst.

Communicatie en duurzaamheid
De nieuwe circulaire fietsbrug is op 30 maart jl. feestelijk geopend. De heer Scheenstra, voormalig sluiswachter, maakte direct gebruik van de brug. Hierbij waren ook plaatselijk belang Nijetrijne en Oldemarkt aanwezig. Hieruit is op te maken dat de betrokkenheid groot is. Om ook de direct betrokken omwonenden, stakeholders en ondernemers betrokken te houden is in november jl. een nieuwsbrief verstuurd. Met deze brief willen we iedereen blijven informeren.

Kosten
Het totale investeringskrediet dat beschikbaar is gesteld voor de geprioriteerde werkzaamheden bedraagt € 840.000,-. Na vaststelling van het collegeprogramma in de raadsvergadering van november jl. is hier € 300.000,- aan toegevoegd, wat het totaal krediet op € 1.140.000,- brengt. Op dit moment wordt er gewerkt aan de besteksraming. Hierbij wordt gekeken hoeveel werkzaamheden bovenop de geprioriteerde maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.

Planning
In het eerste kwartaal van 2023 wordt de voorbereidingsfase afgerond. Begin van het tweede kwartaal volgt de aanbesteding om een geschikte aannemer voor de werkzaamheden te selecteren. In het derde kwartaal start de aannemer met de werkzaamheden. Hierbij wordt rekening gehouden met het toeristenseizoen en flora en fauna.