Voortgangsrapportage majeur/regulier project

Voortgangsrapportage			
Naam project:	Fietsbrug Buggenum - Leeuwen	**Status**[1]	
Opdrachtgever:	Lucas van der Linden	**Opdrachtnemer/ projectleider:**	Liesbeth Ponsen
Periode (weeknrs):	Q3 2021	**Datum:**	01-09-2021

Projectnr. en naam:

Fietsbrug Buggenum - Leeuwen

Voortgang afgelopen periode

Diverse overleggen met provincie in het kader van de snelfietsroute Monchengladbach – Nederweert, waar de fietsbrug onderdeel van is.
Projectaanpak intern (Leudal en Roermond) is besproken en afspraken zijn gepland.

Belangrijkste gebeurtenissen afgelopen periode (Activiteiten, mijlpalen, gereed product)

Zie vorige

Aandachtspunten, mogelijke problemen en oplossingen

Zie vorige

Vooruitblik naar de komende 4 weken

Gesprekken voeren met stakeholders

Financiële stand van zaken

Het budget in onderstaande tabel resteert nog van bij de haalbaarheidsstudie. De provincie heeft ingestemd met het gebruik van het resterende budget voor de voorbereidingen van de fietsbrug.
Tot en met 2018 zijn er echter ambtelijke uren doorgerekend (€ 22.736,06) aan dit project zonder dat dit meegenomen is in de budgetramingen, subsidie en besluitvorming. Uiteindelijk betekent dit een overschrijding van € 22.736,06.

Projectbudget	Besteed deze periode	Besteed t/m deze periode	Aangegane verplichting per eind van deze periode	Nog beschikbaar budget eind van deze periode
€ 50.000,- + € 50.000 (prov. subsidie)	/	€ 22.736,06	€ 10.207,00,- + € 70.000,00 '- € 35.000 '- € 5.103,50	€ 9.896,50 '- € 22.736,06

[1]overall status (tijd, geld, kwaliteit) aangeven met een kleur:

Op schema; geen interventie nodig	Dreigende problemen; early warning; attentie MT	Problemen: interventie nodig	Project/opdracht is gereed	Project/opdracht is voorlopig uitgesteld; geen actie

Voor akkoord:

Ambtelijk opdrachtgever	Projectleider
Lucas van der Linden	Liesbeth Ponsen
Plaats/datum	Plaats/datum 1 september 2021