Gemeenteraad Borger-Odoorn

Ons kenmerk
103214-2022:517124
Behandeld door
P. Postema
Doorkiesnummer
14 0591
Bijlage

Datum
6 december 2022
Onderwerp
Vertraging uitvoering van negen wegen- verkeer en rioolprojecten

Geachte leden van de Raad,

In de raadsvergadering van 7 juli 2022 heeft u kennis genomen van het uitvoeringsprogramma voor wegen, verkeer, riolering en groen voor dit jaar. Doelstelling is de projecten op te leveren in 2022. Wij zijn echter genoodzaakt de uitvoering van enkele projecten door te schuiven naar 2023.

Projecten waarbij nog kabels en leidingen moeten vervangen

Bij de start van een gemeentelijk onderhoudsproject wordt afstemming gezocht met de verschillende nutsbedrijven (gas, water, elektra, kpn, ziggo, etc.) om gezamenlijk knelpunten in kaart te brengen en eventueel werk te combineren. Dit jaar blijkt dat bij diverse gemeentelijke projecten kabel- en leidingverleggingen noodzakelijk en/of gewenst zijn. Dit leidt tot aanzienlijke opstartvertraging van het onderhoudswerk. Dit wordt versterkt door personeelstekort en leveringsproblemen bij de nutsbedrijven.

De projecten die om deze redenen vertragen zijn:

Project	Omschrijving	Vakgebied
223	Parklaan (parallelweg 28 t/m 60) Nieuw Buinen	Wegen/OV
211	49e Laan Valthermond	Wegen
9	Haarakkersweg Exloo	Afkoppelen

De voorbereiding van de projecten is in volle gang en bij sommige projecten al afgerond. De uitvoering wordt vanwege de nog uit te voeren kabel- en leidingwerken doorgeschoven naar het voorjaar van 2023.

Enkele projecten vergen intensief bewonersoverleg

Dikbroeken (Dr. Mondenweg – 2e Valthermond) 2e Valthermond

Bij de verbetering van de Dikbroeken speelt een discussie over de nieuwe inrichting van de weg. Dit deel van de Dikbroeken wordt veel gebruikt door sluipverkeer. De aanwonenden willen hiervoor een passende oplossing in combinatie met het onderhoud aan deze weg.

In overleg met de portefeuillehouder is een stappenplan ingezet. Op basis van een drietal uitgewerkte scenario's is met de aanwonenden en de Provincie Drenthe gesproken, wat heeft geleid tot een voorkeursvariant. Deze voorkeursvariant wordt nu voorgelegd aan LTO en Plaatselijk Belang. Het doorlopen van dit stappenplan leidt tot een langere doorlooptijd. Uitvoering wordt doorgeschoven naar het voorjaar van 2023.

Oostvleddersdijk in Exloo

De verbetering van deze weg is geheel voorbereid. Echter speelt deze weg een belangrijke rol in de visie op de Nieuwe Dijk, de weg tussen Exloo en Eerste Exloërmond. Er zijn plannen deze weg af te sluiten voor autoverkeer, waardoor de Oostvleddersdijk een potentiële sluiproute kan worden. In overleg met de betrokken boeren wordt nu gekeken of afsluiting van de Nieuwe Dijk een optie is en wat eventuele alternatieven zijn. Hierover is nog geen consensus. Met de boeren is afgesproken dat we het herstel van de Oostvleddersdijk doorschuiven naar 2023.

Flora en fauna en subsidies

Bij het opstarten van de Begoniastraat (2/3e weg – Parklaan) Nieuw Buinen is na een quick-scan Flora en Fauna gebleken dat de bomenkap in zomermaanden niet kon plaatsvinden. Bomenkap is uitgesteld naar de winter 2022/2023. Daarna komt de weginrichting in uitvoering.

Bij een tweetal projecten is aanspraak gemaakt op DPRA-impulsgelden (*). Deze nieuwe subsidie komt traag op gang. Het indienen en beoordelen van projecten is enkele malen uitgesteld. Wij wachten bij deze projecten nog op de uitslag, waarna uitvoering kan plaatsvinden.

Resumé:

Project	Omschrijving	Vakgebied
217	Begoniastraat (2/3e weg – Parklaan) Nieuw Buinen	Wgn/OV/Gr
2	De Slieten – kanaal Buinen–Schoonoord Borger	Afkoppelen
11	Noordes - Veldakkers Borger	Afkoppelen

Project met bezwaarprocedure

Het ontwerp van het verkeersproject Valtherweg-Exloerweg (de weg tussen Exloo en Valthe) is definitief, maar dit project ligt momenteel stil door een bezwaar op een kapvergunning. Het college heeft op 25 oktober 2022 een besluit op dit bezwaar genomen en de bezwaren weerlegd. Beroep is mogelijk tot medio december 2022. Hierdoor verschuift de uitvoering naar 2023.

Financiën

In totaal wordt de uitvoering van een 9-tal projecten doorgeschoven naar 2023. De gezamenlijke investering bedraagt ca. € 1.820.000,-. Financieel wordt dit verantwoord in de Berap 2023-I en de jaarrekening 2022.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn,

de secretaris,	de burgemeester,
	
drs. D.C. Rensen	mr. J. Seton

(*) Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen bij het Rijk een subsidie aanvragen bij het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen. Dit staat bekend als de Impulsregeling klimaatadaptatie.