210068 Beekdalontwikkeling Aa-dal Zuid

AFWIJKINGSRAPPORT

Van den Biggelaar
Grond- en waterbouw

ID	AFW-036
Status	Afgehandeld
Datum	06-05-2022
Afwijking titel	OOO begeleiding tijdens graafwerkzaamheden
Afwijking type	Proces
As-built	Nee

Datum sluiting	

Geconstateerd door	[redacted]
Datum geconstateerd	05-04-2022
Verantwoordelijke	[redacted]

Oorzaak
Oorzaak is het feit dat door verstoring in de ondergrond het niet mogelijk is om vooraf te bepalen of er verdacht objecten in de ondergrond aanwezig zijn.

Beschrijving
Vanuit de OOO detectie werkzaamheden is geconstateerd dat er 4.395 m2 verstoord gebied aanwezig is waarbij interpretatie van data niet mogelijk was. Dit gebied kan daardoor niet op voorhand worden vrijgegeven, maar dient in de uitvoering te worden begeleid. Vanuit RAAP is de melding gekomen dat het verstoord gebied groter is geworden nadat ze de gegevens van BODAC hadden beoordeeld.

Betreft document(en)

Kenmerk	Document titel	Document type
ARC-2021-041 Beekdalontwikkeling Aa-dal zuid	Bestek	Bestek

WBS Code	Werkpakket
7	Realisatie

Code	Scope Onderdeel	ID
0	Beekdalontwikkeling Aa-Dal Zuid	SYS-0001

Maatregelen

Type	Maatregel	Werkpakket	Actiehouder	Opmerking	Datums	Status	Bewijsdocument	Effectiviteit
Preventief	Graafwerkzaamheden in het verstoord gebied onder begeleiding van een OOO ploeg uitvoeren	Realisatie	[redacted]		*Deadline:* *Gereed:*	Gereed		

Consequenties		
Beheersaspect	**Weging**	**Toelichting**
1 Geld	3 1 - 3 % bouwsom €50.000,- - €150.000,-	
2 Tijd	3 5 -25 % doorlooptijd < 1 maand	
3 Veiligheid	0 Veilig	
4 Kwaliteit	4 Essentieel functioneel verlies, herstelbaar	
5 Omgeving	0 Geen	

Bijlage
Afwijking
- **Kostenopstelling totaal tm oktober 2022** 210068-58-AFW036 Totaal Kostenopstelling tm okt 2022-1.0.pdf

Akkoord			
Rol:	**Contractmanager**	**PM ON**	**PM OG**
Naam:	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Datum:	08-06-2023	08-06-2023	08-06-2023
Paraaf:		[redacted]	[redacted]

AFWIJKINGSRAPPORT [Bijlage]

Project	Beekdalontwikkeling Aa-dal zuid		
Projectnummer	210068	**CONTRACTNUMMER**	ARC-2021-041
Opgesteld door	[redacted]	**DATUM**	9 juni 2022

VBG-KAM-HM-001B - Afwijkingsrapport/VTW [Bijlage] - 20160601

Van den Biggelaar
Grond- en waterbouw

GEGEVENS AFWIJKING/ VTW		**VOLGNUMMER(S)**	
Nummer intern	36	Auteur	[redacted]
Betreft	OOO begeleiding tijdens graafwerkzaamheden		
Verwerken op as-built	☐ Ja ☑ Nee	Opnemen in op-/ afleverdossier	☑ Ja ☐ Nee

KOSTEN

OMSCHRIJVING	**HOEVEELHEID**	**EENHEID**	**P.P.E. [€]**	**TOTAAL REGEL**
OOO Ploeg RAAP inclusief meetapparatuur	24,00	dag	1.682,00	€ 40.368,00
Inzet Rupskraan inclusief gecertificeerd machinist	23,00	dag	2.530,00	€ 58.190,00
Productie Rupskraan tbv bestekswerk ca. 450-500 m3 dag	21,00	dag	-530,00	€ -11.130,00
OOO Detectiewerkzamaheden bij stuw 201O met detectiekar	1,00	dag	980,00	€ 980,00
Overdracht EOD Senior OOO deskundige	1,00	EUR	440,00	€ 440,00
	Materialen	**Subtotaal**		**€ 88.848,00**
Manuren				
		uur		€ -
		uur		€ -
		uur		€ -
		uur		€ -
				€ -
				€ -
				€ -
				€ -
	Manuren	**Subtotaal**		**€ -**
TOTAAL EXCLUSIEF Aannemersvergoeding, korting				**€ 88.848,00**
Aannemersvergoeding (AK, W&R)	15,00%			€ 13.327,20
				€ -
Korting (Indien van toepassing)		maal		€ -
Totale kosten, omzetbelasting niet inbegrepen		**TOTAAL**		**€ 102.175,20**

AKKOORD MEERWERK/ VTW

Namens opdrachtnemer	[redacted]	Namens opdrachtgever	[redacted]
Datum	8 juni 2023	Datum	08-06-2023
Paraaf	[redacted]	Paraaf	[redacted]